



JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

OFISI YA WAZIRI MKUU

PROGRAMU YA KUENDELEZA SEKTA YA KILIMO AWAMU YA PILI (ASDP II)

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA PROGRAMU KWA MWAKA 2021/2022

DODOMA

OKTOBA, 2022

YALIYOMO

1.0.	UTANGULIZI	4
2.0.	UTEKELEZAJI WA PROGRAMU KWA KIPINDI CHA MWAKA 2021/2022	5
2.1.	Eneo Kuu la Kwanza: Usimamizi Endelevu wa Matumizi ya Ardhi na Maji na Ardhi	7
2.2.	Eneo Kuu la Pili: Kuongeza Tija na Faida Katika Kilimo, Mifugo na Uvuvi.....	9
2.2.1.	Kuimarisha huduma ya ugani, mafunzo na uendelezaji wa huduma za taarifa.....	9
2.2.2.	Utafiti na maendeleo	10
2.2.3.	Upatikanaji bora wa pembejeo na huduma za afya ya mazao, mifugo na uvuvi.....	11
2.2.4.	Kuimarisha na kukuza mazao ya kimkakati.....	11
2.3.	Eneo Kuu la Tatu: Biashara na Kuongeza thamani ya mazao	13
2.3.1.	Kuendeleza upatikanaji wa soko kwa bidhaa zote za kipaumbele za mazao	13
2.3.2.	Kuendeleza upatikanaji wa soko la samaki na bidhaa za mifugo.....	14
2.3.3.	Maendeleo ya biashara za kilimo kuongeza thamani na usindikaji wa mazao ya kilimo, mifugo na Uvuvi	
	15	
2.4.	Eneo kuu la Nne: Uwezeshaji wa Sekta, Uratibu, Ufutiliaji na Tathmini.....	16
2.4.1.	Uchambuzi wa Sera, Mifumo wa Udhibiti na Maendeleo ya Mazingira ya Biashara.....	16
2.4.2.	Kuimarisha uwezo wa Vikundi na Vyama vya Ushirika	16
2.4.3.	Kukuza na Kuimarisha Ushirikiano wa Kijinsia Sekta ya Kilimo	17
2.4.4.	Kuboresha na kuimarisha uratibu wa Programu kati ya Wizara za Kisekta na wadau.....	17
2.4.5.	Uboreshaji wa TEHAMA kwa Huduma na Mifumo ya Taarifa za Kilimo	17
2.4.6.	Kuendeleza mfumo wa ufuutiliaji na tathmini katika sekta ya kilimo.....	18
2.4.7.	Upatikanaji na uwezeshwaji wa huduma za kifedha.....	18
i.	<i>Upatikanaji Mikopo ya Kilimo Kupitia Taasisi za Fedha</i>	18
ii.	<i>Huduma ya Bima ya mazao</i>	18
3.0.	USHIRIKI WA WASHIRIKA WA MAENDELEO: Miradi ya Moja kwa Moja	19
4.0.	USHIRIKI WA SEKTA BINAFSI	21
5.0.	MAFANIKIO KATIKA UTEKELEZAJI WA PROGRAMU	22
5.2.1	Mafanikio katika Usimamizi Endelevu wa Ardhi na Maji.....	25

5.2.2 Mafanikio katika kuongeza tija na faida kwenye kilimo, mifugo na uvuvi	26
5.2.3 Mafanikio katika biashara na kuongeza thamani.....	27
5.2.4 Mafanikio katika uwezeshi wa sekta, uratibu, ufuatiliaji na tathmini.....	28
6.0. CHANGAMOTO ZA UTEKELEZAJI PROGRAMU NA HATUA ZA UTATUZI.....	30
7.0. HITIMISHO.....	33

1.0. UTANGULIZI

Programu ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo Awamu ya Pili (ASDP II) inaweka msukumo kwenye maendeleo ya kilimo nchini kwa kuzingatia vipaumbele vya maendeleo vilivyoainishwa katika mipango mbalimbali ya Kitaifa ikiwa ni pamoja na llani ya CCM kwa ajili ya Uchaguzi Mkuu wa Mwaka 2020. Malengo makuu ya Programu ni kuleta mageuzi katika sekta ya kilimo (kilimo, mifugo na uvuvi) ili kuongeza uzalishaji na tija, kufanya kilimo kiwe cha kibashara zaidi na kuongeza pato la wakulima wadogo kwa ajili ya kuboresha maisha yao, uhakika wa usalama wa chakula na lishe na kuchangia katika pato la Taifa.

Fedha zilizoainishwa kwa ajili ya utekelezaji wa awamu ya kwanza ya Programu kwa miaka mitano ni shilingi **13,819,077,626,470** ambapo katika mwaka wa nne wa utekelezaji ziliainishwa kiasi cha shilingi **2,858,733,108,151**. Fedha hizo zimepangwa kutumika katika maeneo makuu manne ya programu ambayo ni Matumizi Endelevu ya Ardhi na Maji (asilimia 15); Kuongeza tija na Faida katika Kilimo (asilimia 58); Biashara na Kuongeza Thamani (asilimia 26) na Uwezeshaji wa Sekta, Uratibu, Ufutiliaji na Tathmini (asilimia 1). Programu inatekelezwa kwa pamoja na Serikali, Washirika wa Maendeleo na Sekta Binafsi.

Kwa upande wa Serikali, Programu hii inatekelezwa na Wizara sita za sekta ya kilimo (ASLMs) ambazo ni Ofisi ya Rais - Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa; Wizara ya Kilimo, Wizara ya Mifugo na Uvuvi; Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara; Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi; na Wizara ya Maji. Vilevile, programu inatekelezwa na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kupitia Jeshi la Magereza na Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kupitia Jeshi la Kujenga Taifa.

Katika mwaka 2021/2022 Wizara za sekta ya kilimo, Sekretarieti za Mikoa, na Mamlaka za Serikali za Mitaa zilidhinishwa jumla ya Shilingi **1,134,801,974,068**. Aidha, katika fedha zilizoidhinishwa, Shilingi **975,528,602,585** sawa na asilimia 86 ni fedha za ndani na Shilingi **159,273,371,483** sawa na asilimia 14 ni fedha za nje (Jedwali Na. 1; Kiambatisho Na. 1).

Aidha, kiasi cha Shilingi **187,895,025,090** ziliwekezwa kupitia miradi moja kwa moja inayotekeliza/kufadhiliwa na Washirika wa Maendeleo (DPs) kwa mwaka 2021 na kiasi hicho kupungua hadi Shilingi **129,244,050,503** kwa mwaka 2022.

Sekta binafsi licha ya kutokuwa na makisio ya moja kwa moja katika mpango wa utekelezaji wa Programu kwa mwaka 2021/2022, ilitarajiwa kuwekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kwa mwaka huo kutokana mwenendo wa uwekezaji wa miaka mitatu iliyopita na kuimarika kwa upatikanaji wa taarifa.

Jedwali Na. 1: Mchanganuo wa Bajeti ya Mwaka 2021/2022 ya ASDP II Wizara za Kisekta

Eneo Kuu la Programu	Fedha za Ndani (Sh.)	Fedha za Nje (Sh)	Jumla (Sh.)	Mgawanyo (%)
Eneo la Kwanza: Usimamizi na matumizi endelevu ya maji na ardhi	16,289,655,884	12,436,626,000	28,726,281,884	2.53
Eneo la Pili: Kuongeza Tija na Faida katika Kilimo	175,234,997,200	37,761,922,101	212,996,919,301	18.77
Eneo la Tatu: Biashara na Uongezaji Thamani kwenye Mazao	748,085,436,529	102,222,213,231	850,307,649,760	74.93
Eneo la Nne: Uwezeshi wa Sekta, Uratibu, Ufuatiliaji na Tathmini	35,918,512,972	6,852,610,151	42,771,123,123	3.77
Jumla Kuu	975,528,602,585	159,273,371,483	1,134,801,974,068	100.00

2.0. UTEKELEZAJI WA PROGRAMU KWA KIPINDI CHA MWAKA 2021/2022

Katika mwaka 2021/2022 jumla ya shilingi 879,240,654,852 zilitolewa kwa ajili ya kutekeleza bajeti ya ASDP II kwenye maeneo yote makuu ya kupitia bajeti za Wizara za Kisekta, Sekretarieti za Mikoa, Mamlaka za Serikali za Mitaa na Taasisi nyingine zinazotekeliza Programu (Jedwali Na. 2; Kiambatisho Na. 2). Kiasi hiki cha fedha zilizotolewa ni sawa na asilimia 77.48 ya kiasi cha fedha zilizotengwa ambapo takribani asilimia 99 ya fedha hizo zilizotoka ni fedha za ndani.

Aidha, kiasi cha Shilingi **602,104,725,495** zilitumika sawa na asilimia 68 ya fedha zilizotolewa (Jedwali Na. 2; Kiambatisho Na. 3). Licha ya mwenendo wa utengaji na utekelezaji wa bajeti kwa ajili ya ASDP II kuendelea kuimarika tangu mwaka 2018/2019 hadi sasa, uwiano wa mgawanyo wa fedha kwenye maeneo makuu umekuwa unafanana na utumiaji wa fedha kwa wakati ukiwa ni mdogo hasa eneo kuu la Biashara na Kuongeza Thamani, eneo ambalo bajeti yake imekuwa ni kubwa zaidi ikilinganishwa na maeneo mengine (Jedwali Na 2; Kiambatisho Na. 1-5).

Jedwali Na. 2: Utekelezaji wa Bajeti ya Programu kwa Mwaka 2021/2022 Wizara na Taasisi za Kisekta

Eneo Kuu la Programu	Fedha zilizoidhinishwa			Asilimia (%) ya mgawanyo kwa eneo kuu	Fedha zilizotolewa			% ya zilizotolewa kati ya zilizopangwa	Fedha zilizotumika			% ya zilizotumika kati ya zilizotolewa
	Fedha za Ndani (Shs)	Fedha za Nje (Shs)	Jumla (Shs)		Fedha za Ndani (Shs)	Fedha za Nje (Shs)	Jumla (Shs)		Fedha za Ndani (Shs)	Fedha za Nje (Shs)	Jumla (Shs)	
Eneo Kuu la Kwanza: Matumizi Endelevu ya Ardhi na Maji	16,289,655,884	12,436,626,000	28,726,281,884	2.5	10,908,849,696	601,016,000	11,509,865,696	40.07	9,650,743,641	601,016,000	10,251,759,641	89.07
Eneo Kuu la Pili: Kuongeza tija na Faida katika Kilimo	175,234,997,200	37,761,922,101	212,996,919,301	18.8	97,654,782,304	397,470,000	98,052,252,304	46.03	90,266,959,377	397,468,000	90,664,427,377	92.47
Eneo Kuu la Tatu: Biashara na Kuongeza Thamani	748,085,436,529	102,222,213,231	850,307,649,760	74.9	742,419,408,838	16,706,565,451	759,125,974,288	89.28	464,584,888,900	26,426,197,811	491,011,086,710	64.68
Eneo Kuu la Nne: Uwezesajji wa Sekta, Uratibu, Ufuatilaji na Tathmini	35,918,512,972	6,852,610,151	42,771,123,123	3.8	10,507,411,563	45,151,000	10,552,562,563	24.67	10,132,300,766	45,151,000	10,177,451,766	96.45
Jumla	975,528,602,585	159,273,371,483	1,134,801,974,068	100	861,490,452,401	17,750,202,451	879,240,654,852	77.48	574,634,892,685	27,469,832,811	602,104,725,495	68.48

Aidha, miradi/kazi zipatazo 650 zilipangwa kutekelezwa kwenye maeneo yote makuu ambapo ni kazi 106 pekee sawa na asilimia 16 zilitkelezwa kwa ukamilifu (Jedwali Na. 3; Kiambatisho Na. 6-11)

Jedwali Na. 3: Kiwango cha utekelezaji wa miradi/kazi zilizopangwa kwa mwaka 2021/2022

Eneo Kuu la Programu	Kiwango cha Utekelezaji			Jumla/Eneo (%)
	Kazi zisizotekelzwa (%)	Kazi zilizotekelzwa kiasi (%)	Kazi zilizotekelzwa kikamilifu (%)	
Matumizi Endelevu ya Ardhi na Maji	33	43	24	100
Kuungeza tija na faida kwenye kilmo, mifugo na uvuvi	29	60	12	100
Biasara na kuungeza thamani	41	46	13	100
Uwezeshaji Sekta, Uratibu, Ufuatiliaji na tathmini	35	46	19	100
Jumla Jumuishi %	34	50	16	100

2.1. Eneo Kuu la Kwanza: Usimamizi Endelevu wa Matumizi ya Ardhi na Maji na Ardhi

Lengo la eneo hili ni kuhakikisha upatikanaji endelevu wa rasilimali maji na ardhi kwa ajili ya shughuli za uzalishaji wa mazao, mifugo na uvuvi

Katika kutekeleza Eneo Kuu la Kwanza la ASDP II, jumla ya Shilingi **28,726,281,884** zilipangwa katika bajeti za Wizara za Sekta ya Kilimo, Sekretarieti za Mikoa na Mamlaka za Serikali za Mitaa kwa mwaka wa fedha 2021/2022 sawa na asilimia 2.53 ya bajeti nzima. Jumla ya Fedha zilizotolewa katika kipindi hicho ni Shilingi **11,509,865,696** sawa na asilimia 40 ya fedha zilizotengwa.

Kati ya fedha zilizotolewa, Shilingi **10,259,202,641** zilitumika sawa na asilimia 89 ya fedha zilizotolewa. (Jedwali Na.2).

2.1.1. Kazi zilizofanyika na matokeo kwenye maeneo ya kipaumbele

Miradi/kazi 94 zilipangwa kwenye Eneo Kuu la Matumizi Endelevu ya Ardhi na maji ambapo miradi/kazi 23 sawa na asilimia 24 ya kazi zilizopangwa zilitkelezwa kikamilifu (Jedwali 3; Kiambatisho 6-11). Kazi zilizofanyika zililenga kwenye maeneo ya kipaumbele ya uwekezaji , na baadhi ya kazi hizo ni kama ifuatavyo: -

2.1.1.1. Mpango wa Matumizi ya ardhi na usimamizi wa mabwawa

- i. Hati za hakimiliki za Kimila 42,684 zimetolewa katika Mikoa ya Kigoma, Dodoma, Singida Iringa, Morogoro Arusha, Kilimanjaro, Manyara Mwanza, Pwani, Ruvuma, Tabora, Njombe, Lindi, Mara na Mbeya.
- ii. Katika kulinda na kuhifadhi vyanzo vya maji katika bonde la mto Pangani, jumla ya vyanzo 11 vya mto Umba vimewekewa alama za mipaka na kupandwa miti. Vilevile, jumuiya 11 za vidakio maji (catchment committees) zimeundwa kwa ajili ya kusimamia na kuendeleza vyanzo hivyo. Aidha, jumuiya hizo zimeendelea

kujengewa uwezo kwa kupatiwa mafunzo na utaalamu wa kuhifadhi vyanzo vya maji;

- iii. Kuratibu na kusimamia zoezi la kuandaa Mipango ya matumizi ya ardhi kwa Vijiji 232 vilivyopo katika Mikoa 14 (Kigoma, Singida, Ruvuma, Tanga, Lindi, Mara, Morogoro, Rukwa, Njombe, Pwani, Iringa, Mbeya, Dodoma na Kilimanjaro) na Halmashauri za Wilaya 31.
- iv. Uhakiki wa eneo linalomwagiliwa umefanyika katika mkoa wa Kilimanjaro na jumla ya Skimu 490 zimehakikiwa. Katika mkoa wa Singida uhakiki unaendelea na hadi kufikia Juni 2022 jumla ya skimu 30 zimehakikiwa;
- v. Usimamizi wa ujenzi na ukarabati wa skimu umekamilika katika skimu za Kituani Mwenzae, Fufu na Luganga na unaendelea katika skimu za Mseta Bondeni, kilida, karema, Kirya, Endagaw, Orumwi na Chinangali;
- vi. Uhamasishaji matumizi ya kilimo cha umwagiliaji kama hatua thabit za kukabiliana na mabadiliko ya Tabia ya Nchi umefanyika katika skimu za Mseta Bondeni, Tubugwe juu, Chamkoromo, Igomaa na Magana na imekamilika kama ilivyopangwa;
- vii. Malipo yamefanyika kwa Wakandarasi kwenye miradi ya maji ya Mifugo inayoendelea kwa bwawa la Chamakweza (Chalinze) na kisima kirefu cha Usolanga (Iringa);

2.1.1.2. Maendeleo ya Miundombinu ya Umwagiliaji

- i. Upembuzi yakinifu wa Bwawa la Ibanda (Mkoani Geita) umekamilika na usanifu wa Kina umefikia asilimia 65. Upembuzi yakinifu na usanifu wa skimu ya Mkombozi (Iringa) umekamilika;
- ii. Ukarabati na usimamizi wa skimu ya Kirya (Hekta 800), Mwanga DC umefikia asilimia 44 na Endagaw (Hekta 276), Hanang DC umefikia asilimia 47. Aidha, Utekelezaji wa Skimu hizo unaendelea;
- iii. Ukaguzi ubora wa miundombinu ya umwagiliaji umefanyika katika skimu 34;
- iv. Shughuli za ukarabati zimefanyika katika skimu 11 za umwagiliaji. Ukarabati wa skimu ya Dirim (Mbulu DC) umekamilika. Ukarabati wa skimu ya Gezaulole WARC (Kigamboni MC) umefikia 50%. Ukarabati wa skimu za Mamba, Bangalala na Mii za Same DC Umefikia 61%. Skimu za Konamwete, Ndungu na Mzumra(Same DC) umefika 66%, Ukarabati skimu ya Ndaravoi (Same DC) umefikia 75%, Shakala (Same DC) umefikia 82%. Ukarabati wa skimu ya Mangisa (Mbulu DC) umefikia 70%.

2.1.1.3. Kukuza matumizi ya teknolojia ya kukabiliana na mabadiliko ya Tabianchi

- i. Tathmini ya Athari kwa Mazingira (EIA) katika skimu ya umwagiliaji inaendelea ambapo Skimu ya Mkombozi imefikia asilimia 70 na katika Bwawa la Ibanda imefikia asilimia 60.
- ii. Upembuzi yakinifu na tathmini ya kimazingira katika ujenzi wa skimu ya umwagiliaji ya Luiche (Ujiji/Kigoma) umekamilika, Timu ya usimamizi wa mradi imeshaundwa na vibali kwa ajili ya ununuvi wa magari na vifaa vimeshapatikana;
- iii. Uhamasishaji matumizi ya kilimo cha umwagiliaji kama hatua thabiti za kukabiliana na mabadiliko ya Tabia ya Nchi umefanyika katika skimu za Mseta Bondeni, Tubugwe juu, Chamkoromo, Igomaa na Magana na imekamilika.
- iv. Ukaguzi wa Kimazingira na Kijamii katika skimu za umwagiliaji za Kirya (Mwanga) na Endagaw (Hanang) umekamilika;

2.2. Eneo Kuu la Pili: Kuongeza Tija na Faida Katika Kilimo, Mifugo na Uvuvi

Lengo la eneo kuu la pili la ASDP II ni kuongeza kiwango cha uzalishaji wenyewe tija ambapo mkulima atatumia eneo na gharama ndogo kupata mavuno mengi zaidi. Aidha, ni eneo linalohakikisha upatikanaji na utumiaji wa chakula bora chenye viinilishe muhimu kwa maendeleo ya familia za wazalishaji na wananchi wote kwa ujumla.

Katika kutekeleza Eneo Kuu la Pili la Programu, jumla ya Shilingi **212,996,919,301** zilipangwa katika bajeti za Wizara za Sekta ya Kilimo, Sekretarieti za Mikoa na Mamlaka za Serikali za Mitaa katika kipindi cha mwaka wa fedha 2021/2022 sawa na asilimia 18.77 ya bajeti yote (Jedwali 2). Katika kipindi hicho, Shilingi **98,052,252,304** zilitolewa ambazo ni sawa na asilimia 46 ya fedha zilizotengwa na kati ya hizo, Shilingi **90,664,427,377** zilitumika sawa na asilimia 92 ya zilizotolewa (Jedwali Namba 2; Kiambatisho Na.1-3).

Miradi/kazi 221 zilipangwa kufanyika kwenye Eneo Kuu la Kuongeza Tija na Faida kwenye kilimo, mifugo na uvuvi ambapo miradi/kazi 26 sawa na asilimia 12 ya kazi zilizopangwa zilitokeleza kikamilifu (Jedwali 3; Kiambatisho 6-11). Kazi zilizofanyika zililenga kwenye maeneo ya kipaumbele ya uwekezaji, na baadhi ya hizo ni kama ifuatavyo;

2.2.1. Kuimarisha huduma ya ugani, mafunzo na uendelezaji wa huduma za taarifa.

- i. Wakulima na viongozi 700, walipatiwa mafunzo kuhusu mipango na ratiba ya maji kwenye skimu 38 za umwagiliaji;

- ii. Vyama 160 vimeanzishwa, vimesajiliwa na vimewezeshwa kuandaa kanuni ndogo ndogo kulingana na Sheria Na 4 ya Umwagiliaji (2013) na kanuni za umwagiliaji (2015). Kazi hii inaendelea katika mwaka wa fedha 2022/2023;
- iii. Wizara imetoa mafunzo ya udhibiti wa viwavijeshi kwa wakulima 200 na maafisa ugani 16 katika Kata 16 za Halmashauri ya Wilaya ya Kilombero. Kadhalika, imetoa mafunzo ya mbinu za kudhibiti nzi wa matunda kwa wakulima 849;
- iv. *Tanzania Plant Health and Pesticides Authority - TPHPA* imetoa mafunzo ya matumizi bora ya viuatilifu na utambuzi wa visumbufu kwa maafisa ugani, wakulima na wauzaji wa viuatilifu 806 katika mikoa ya Iringa, Mbeya, Morogoro, Dar es salaam, Geita, Mwanza, Shinyanga, Simiyu na Kilimanjaro. Aidha, sampuli 5,000 za mabaki ya viuatilifu kwenye mazao ya chakula katika mikoa ya Dar es Salaam, Iringa, Arusha, Mbeya, Lindi na Mtwara zimekaguliwa ambapo, sampuli 2,000 ziligundulika kuwa na mabaki ya viuatilifu;
- v. Wakulima wameendelea kuhamasishwa kuanzisha Kilimo cha Vizimba (Block Farming) katika Halmashauri 4 za Songea DC, Tabora MC, Chunya DC na Uyui DC;
- vi. Mashamba Darasa 270 yameendeshwa katika Halmashauri za Bumbuli DC (4), Chunya DC (10), Kahama MC (7), Kakonko DC (24), Mafia DC (7), Masasi DC (33), Mbarali DC (20) Mvomero DC (30), Ngorongoro DC (9), Njombe TC (1), Nsimbo DC (1), Nyangh'wale DC (2), Shinyanga MC (6), Ushetu DC (112), Wanging'ombe DC (4)
- vii. Vishamba 41 vya maonesho (Demo Plots) vimefanyika katika Halmashauri za DSM (Ilala) CC (3), Iringa DC (10), Makete DC (10), Mbulu TC (2), Misungwi DC (4), Muleba DC (5), Njombe TC (6), UYUI DC (1).

2.2.2. Utafiti na maendeleo

- i. TARI imegundua zana (fabricate) rahisi za kupandia pamba zenyе uwezo wa kupanda mistari miwili kwa mara moja. Tafiti zinaonesha kuwa muda unaotumika kupanda mbegu za pamba kwa kutumia zana hizo ni saa moja (1) hadi masaa mawili (2) kwa kukokotwa na wanyama kazi na masaa mawili (2) hadi matatu (3) kwa kuvutwa na nguvukazi watu kutegemea hali ya shamba na udongo wake. Wakati huo upandaji kwa kutumia nguvukazi watu kudondosha mbegu kwa mkono hutumia zaidi ya masaa 11;
- ii. TARI imegundua nafasi mpya ya kupanda pamba ambayo ni sentimita 60 kwa sentimita 30 badala ya nafasi ya awali ambayo ilikuwa ni sentimita 90 kwa sentimita 40. Nafasi mpya imeongeza idadi ya miche kwa hekta kutoka miche 27,777 hadi 55,555 na hivyo kuongeza mavuno kutoka wastani wa kilo 710 hadi kilo 1,422 kwa hekta moja sawa na kutoka kilo 284 hadi 569 kwa ekari moja;

- iii. Uchunguzi wa afya ya udongo kwa sampuli kutoka katika mashamba ya Wakulima 376 wa Halmashauri 6 za Hanang DC, Mbarali DC, Makete DC, Njombe TC, Mbozi DC na Wanging'ombe DC. Mafinga TC imenunua Soil test Kit moja kwa ajili ya kuwezesha upimaji wa afya ya Udongo wa Wakulima;

2.2.3. Upatikanaji bora wa pembejeo na huduma za afya ya mazao, mifugo na uvuvi

- i. Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania (Tanzania Plant Health and Pesticides Authority - TPHPA) imeendelea kudhibiti ubora wa viuatilifu nchini ambapo hadi Juni, 2022 maduka 233 na shehena 149 za viuatilifu zimekaguliwa na vibali 681 vimetolewa kwa wafanyabiashara wa viuatilifu;
- ii. Lita 34,031 za *Profenofos* zimesambazwa katika Halmashauri 41 za mikoa ya Lindi, Pwani, Morogoro, Tanga, Geita, Manyara, Kilimanjaro, Dodoma, Singida, Dar es salaam, Katavi na Arusha kwa ajili ya kudhibiti viwajiveshi. Aidha, lita 561 za Duduba zimesambazwa katika Halmashauri ya Wilaya ya Kilosa;
- iii. Bodi ya Pamba ilinunua chupa (acrepacks) 12,000,000 zenyе thamani ya Shilingi Bilioni 40.34 na kusambaza kwa wakulima kwa utaratibu wa ruzuku ambapo chupa 9,500,000 zimetumika katika msimu wa 2021/2022 na chupa 2,500,000 zitatumika msimu wa 2022/2023;
- iv. Bodi ya Tumbaku imeratibu upatikanaji wa mbolea na viuatilifu vyenye thamani ya Dola za Marekani milioni 32.8 na kusambaza kwa wakulima wa Tumbaku Vilevile, Bodi ya Korosho imeratibu ununuzi wa viuatilifu vyenye thamani ya Shilingi Bilioni 59.3 na kusambaza kwa wakulima wa korosho;
- v. Taasisi ya Uthibiti wa Ubora wa Mbegu Tanzania (Tanzania Official Seed Certification Institute – TOSCI) imekagua hekta 1,654.2 za mashamba ya mbegu na kubaini yote yamekidhi vigezo vya ubora; imekusanya sampuli 1,795 na kupima ubora wake ambapo sampuli 1,591 zimekidhi vigezo vya ubora, sampuli 143 hazikukidhi vigezo vya ubora na sampuli 61 zinaendelea kufanyiwa vipimo.
- vi. Ugazi umefanyika katika Halmashauri 10 kati ya 17 zilizopangwa ambapo maduka 40 ya pembejeo ya Tunduma TC, maduka 31 ya pembejeo na maghala 5 ya kuhifadhi pembejeo ya Njombe TC, maduka 8 ya pembejeo ya Kilolo DC na maduka 4 ya pembejeo ya Sumbawanga DC yamefanyiwa ugazi.
- vii. Hadi Juni 2022, upatikanaji wa mbegu bora umefikia tani 49,962.35 sawa na asilimia 26.68 za mahitaji ya tani 187,197 kwa mwaka. Kati ya mbegu hizo, tani 35,199.39 zimezalishwa ndani ya nchi, tani 11,340.2 zimeingizwa kutoka nje ya nchi na tani 3,422.80 ni bakaa ya msimu uliopita.

2.2.4. Kuimarisha na kukuza mazao ya kipaumbele

Katika mwaka 2020/2021 shughuli za maendeleo na ustawishaji wa mazao ya kimkakati umeendelea, hata hivyo miradi/kazi 564 sawa na asilimia 86.77 ya

miradi/kazi zilizopangwa kutekelezwa hajiaelekezwa moja kwa moja kwenye zao mahsusili la kipaumbele na umekuwa ni utekelezaji wenyewe sura ya mazao mchanganyiko kwenye sekta ya kilimo-mazao, mifugo na uvuvi (Jedwali Na. 4; Kiambatisho Na. 7-11). Akisi ya kazi hizi zinaonekana kwenye maelezo ya kazi zilizofanyika na matokeo kwenye maeneo yote makuu ya Programu.

Jedwali Na. 4: Utekelezaji wa miradi/kazi Kisekta na Zao la Kipaumbele

Sekta Ndogo	Aina ya Zao	Kiwango cha Utekelezaji kwa Asilimia			
		Haijatekelezwa	Imetekelzwa kiasi	Imekamilika	Jumla (%)
Kilimo-Mazao	Mchanganyiko	28	55	17	100
	Mkonge	33	67	-	100
	Pareto	-	100	-	100
	Chai	-	100	-	100
	Mahindi	-	100	-	100
	Kahawa	-	100	-	100
	Tumbaku	50	-	50	100
	Chikichi	-	100	-	100
	Ngano	-	100	-	100
	Korosho	33	67	-	100
	Mafuta ya Kula (Alizeti/Chikichi)	80	20	-	100
	Mboga mboga na matunda	-	100	-	100
		28	57	15	100
Mifugo	Mchanganyiko	33	50	17	100
	Maziwa	100	-	-	100
	Nyama	25	75	-	100
	Ngozi	100	-	-	100
		35	50	15	100
Uvivi	Mchanganyiko	39	56	6	100
	Samaki	45	43	11	100
		44	47	10	100
Mtambuka	Mchanganyiko	34	46	20	100
		34	46	20	100
Jumla Kuu (Aggregate)		34	50	16	100

2.3. Eneo Kuu la Tatu: Biashara na Kuongeza thamani ya mazao

Eneo hili lina lenga kutatua vikwazo vya upatikanaji wa masoko ya uhakika kwa wakulima na kuongeza thamani ya mazao. Hii ni pamoja na: (i) Kuhamasisha ushiriki wa sekta binafsi katika kilimo-biashara; (ii) Kuboresha mifumo ya kudumu ya masoko (iii) Kuboresha miundombinu ya masoko ikiwemo barabara za vijijini na maghala (iv) Upatikanaji wa taarifa za uhakika za masoko (v) Kuhamasisha usindikaji na uongezaji wa thamani katika mazao.

Katika kutekeleza Eneo Kuu la Tatu la ASDP II, jumla ya **Shilingi 850,307,649,760** zilipangwa katika bajeti za Wizara za Sekta ya Kilimo, Sekretarieti za Mikoa na Mamlaka za Serikali za Mitaa katika mwaka wa fedha 2021/2022 sawa na asilimia 74.93 ya bajeti nzima sehemu kubwa ikielekezwa kwenye ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya barabara za vijijini (Jedwali Na. 2; Kiambatisho 1-4). Fedha zilizotolewa katika kipindi hicho ni **Shilingi 759,125,974,288** sawa na asilimia 89 ya fedha zilizopangwa. Kati ya fedha zilizotolewa, **Shilingi 491,011,086,710** zilitumika sawa na **asilimia 65** ya fedha zilizotolewa.

Miradi/kazi 116 zilipangwa kufanyika kwenye Eneo Kuu la Biashara na Kuongeza Thamani ambapo miradi/kazi 15 sawa na asilimia 13 ya kazi zilizopangwa zelitekelezwa kikamilifu (Jedwali 3; Kiambatisho 6-11). Kazi zilizofanyika zililenga kwenye maeneo ya kipaumbele ya uwekezaji ambapo baadhi ya hizo ni kama ifuatavyo;

2.3.1. Kuendeleza upatikanaji wa soko kwa bidhaa zote za kipaumbele za mazao

Kazi kubwa zilizofanyika ni pamoja na ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya barabara vijijini; kuendeleza upatikanaji wa masoko ya mazao ya kilimo kama inavyoainishwa katika baadhi ya kazi zilizofanyika: -

(a) Ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya barabara na masoko

- i. Katika kipindi cha mwaka 2021/2022 Wakala wa barabara za Vijijini na Mijini umetekeliza kazi za matengenezo ya barabara zenye jumla ya urefu wa Kilometa 22,950.36;
- ii. Ujenzi wa barabara za lami zenye jumla ya urefu wa Kilometa 66.99, barabara za Changarawe zenye urefu wa Kilometa 1,547.48 na jumla ya vivuko 99 na madaraja 25 yamefanyika nchini nzima kuitia fedha toka Serikali Kuu (Jimbo);
- iii. Matengenezo ya barabara za lami Kilometa 33.79, changarawe Kilometa 2,836.17 na vivuko 49. Aidha kwa mwaka wa fedha 2021/22 kazi Matengenezo ya barabara za lami Kilometa 51.54, changarawe Kilometa 5,022.67 na vivuko 410 zimefanyika
- iv. Ujenzi wa masoko 6 ya mazao kati ya 19 yaliyoko umefanyika kwa soko la Heru Juu (Kasulu TC), soko la Kibaya (Kiteto DC), soko la Mji wa Karatu (Karatu DC) na soko la Kahunda (Buchosa DC) ambao umekamilishwa. Soko la Gezaulole

(Kigamboni MC) limefikia 50% ya ujenzi, soko la Kimataifa la Kakozi (Momba DC) limefikia 20%.

- v. Ujenzi wa maghala/vituo 11 ya kuhifadhia /kukusanya mazao mazao kati ya 25 yaliyopangwa umefanyika, ambapo ujenzi wa ghala la Kazaroho (Kaliua DC), Kaloleni (Moshi MC), Igongolo (Njombe DC), Yamu (Moshi DC), Irkujit (Simanjiro DC), Maugura (Masasi DC), Kapunze (Tabora MC) pamoja na Ujenzi wa chumba cha Ubaridi (cold room) cha Kuhifadhia samaki cha Samang'ombe (Momba DC) umefanyika. Ujenzi wa mabanda-kivuli 3 (collection sheds) ya kukusanya majani chai katika Kijiji cha Igoma na Iboya (Njombe TC) umefanyika. .

b) Kuendeleza upatikanaji wa masoko na taarifa za masoko ya mazao

- i. Ukusanyaji, uchambuzi na usambazaji wa taarifa za masoko ya mazao ya chakula kutoka mikoa 26 umefanyika. Taarifa hizi zinajumuisha pia taarifa za masoko ya mifugo na mazao ya mifugo kutoka Wilaya 53.
- ii. Jumla Wakulima 1240 wameunganishwa na Wadau wa masoko kati ya Wakulima 1513 waliopangwa. Kati yao ni Wakulima Vijana na Wanawake 140 wanaojishughulisha na uzalishaji na usindikaji wa mazao kutoka Kata za Dondwe, Magawa, Njianne, Nyamato, Lukanga, Bupu na Kisegese (Mkuranga DC) na Wakulima 1100 walioko katika AMCOs wa Halmashauri za Mbarali DC (700) na Tabora MC (400)

2.3.2. Kuendeleza upatikanaji wa soko la samaki na bidhaa za mifugo

Hili ni eneo mahsusini la kipaumbele katika uwekezaji kwenye sekta ya mifugo na uvuvi. Kazi zinazoendelea ni pamoja na ujenzi na ukarabati wa machinjio na minada katika sehemu mbalimbali nchini.

(a) Ujenzi na ukarabati wa masoko ya mifugo

- i. Mnada wa Pugu utekelezaji umefikia asilimia 90% kwa kujenga ukuta wa mnada wa mbuzi na mnada wa ng'ombe, kukarabati mazizi ya ng'ombe, kuweka msingi wa banda la mbuzi na msingi wa jengo la ofisi.
- ii. Mnada wa Wasso utekelezaji umefikia asilimia 85% kwa kujenga kuta za uzio eneo lote na mageti.
- iii. Mnada wa Kileo utekelezaji umekamilika kwa 100%, mnada wa Gendi utekelezaji umefikia 35.5% kwa kujenga msingi wa ukuta/ uzio na kuanza kuinua ukuta, mnada wa Meserani utekelezaji umekamilika kwa 100%, mnada wa Horohoro utekelezaji umefikia 57.7% kwa kukamilisha ujenzi wa ukuta, kukamilisha ujenzi wa misingi na kuanda kupandisha maboma ya Mazizi, banda na mbuzi, kipakilio, jengo la kunadishia, birika la maji na choo.

- iv. Mnada wa Ndelema utekelezaji umefikia 75.5% kwa kukamilisha ujenzi wa ukuta, msingi na boma la ofisi na kukarabati Mazizi na ukarabati wa mnada wa mifugo wa Murusagamba umekamilika kwa 100%;
- v. Ujenzi wa minada/masoko 8 ya mifugo kati ya minada 25 iliyopangwa umefanyika kwa minada ya Nsheshe (Bukoba DC) , Urambo (Urambo DC) , Idunda (Mufindi DC), Mapogoro (Chunya DC) , Matanga (Kongwa DC) , Njiipanda (Moshi DC), Ngoma (Ukerewe DC) na Itonjanda (Tabora MC).

(b) Ujenzo na ukarabati wa machinjio na vyumba vya kupozea

- i. Ujenzi wa machinjio za kati (slaughter houses) 4 za mifugo katika Halmashauri za Kibondo DC (1), Mbarali DC (1), Wanging'ombe DC (1) na Busega DC (1) umefanyika. Ukarabati wa machinjio 5 za kati (slaughter houses) za Halmashauri za Siha (1-Sanya Hoyee), Kahama MC (1- Kagongwa), Mbinga TC (1- Mbinga mjini), Msalala DC (1- Kakola), Korogwe DC (1-Mombo) umefanyika;
- ii. Ukarabati wa machinjio 13 za kati (slaughter houses) kati ya machinjio 41 zilizopangwa umefanyika, ambapo ukarabati wa machinjio za kati za Halmashauri za Mafinga TC (1- Mafinga mjini), Moshi DC (1- Himo), Same DC (1), Butiama DC (1- Kiabakari), Pangani DC (1), Tarime TC (1 Nkende) Singida MC (1 - Mughanga), Simanjiro DC (1-Mererani) , Siha (1-Sanya Hoyee), Kahama MC (1- Kagongwa), Mbinga TC (1- Mbinga mjini), Msalala DC (1- Kakola), Korogwe DC (1-Mombo) umefanyika
- iii. Ukarabati wa makaro 6 ya kuchinjia mifugo (slaughter slabs) ya Halmashauri za Kigoma DC (1- Bitale), Mwanga DC (1-Mgagao), Same DC (2- Makanya na Ndungu), Tunduma TC (2- Mpemba na Sogea) umefanyika;
- iv. Ujenzi wa chumba cha Ubaridi (cold room) cha Kuhifadhia samaki cha Samang'ombe (Momba DC) umefanyika

2.3.3. Maendeleo ya biashara za kilimo kuongeza thamani na usindikaji wa mazao ya kilimo, mifugo na Uvuvi

- i. Ujenzi wa jengo la mashine za kusindikia mazao ya sekta ya kilimo katika Kituo cha Raslimali za Kilimo cha Kata ya Kinyamwezi (DSM (Ilala) CC umefanyika
- ii. Ununuzi wa ardhi kwa ajili ya ujenzi wa Kiwanda cha kukamua mafuta ya alizeti cha kijiji cha Iseche (Songwe DC) umefanyika

2.4. Eneo kuu la Nne: Uwezeshaji wa Sekta, Uratibu, Ufuatiliaji na Tathmini

Eneo hili linalenga kuweka mazingira wezeshi ya Sekta ya kilimo, Uratibu, Ufuatiliaji na Tathmini. Hii ni pamoja na: (i) Kupitia sera na miongozo inayoweka mazingira wezeshi ya biashara kwenye sekta ya kilimo; (ii) Kuboresha na kuimarisha uratibu wa sekta; (iii) Kuimarisha mifumo ya tathmini na ufuatiliaji wa Sekta ya kilimo; (iv) Kuboresha uwezo na mifumo ya ukusanyaji na usimamizi wa takwimu za kilimo; (v) Kujenga uwezo katika ngazi zote; (vi) Kuboresha Teknolojia ya Habari na Mawasiliano (TEHAMA) kwa ajili ya Kilimo; (vii) Kuimarisha huduma za Kifedha; na (viii) Kuimarisha ushiriki wa jinsi zote kwenye shughuli za kilimo.

Katika kutekeleza Eneo Kuu la Nne la ASDP II, jumla ya Shilingi **42,771,123,123** zilipangwa katika bajeti za Wizara za Sekta ya Kilimo, Sekretarieti za Mikoa na Mamlaka za Serikali za Mitaa katika kipindi cha mwaka wa fedha 2021/2022 sawa na asilimia 3.77 ya bajeti yote sehemu kubwa ikilenga shughuli na miradi mahsus za kisekta (Jedwali 2; Kiambatisho 1-6). Katika kipindi hicho, shilingi **10,552,562,563** zilitolewa sawa na asilimia **25** ya fedha zilizotengwa. Aidha, shilingi **10,177,451,766** zilitumika sawa na asilimia **96** ya fedha zilizotolewa.

Miradi/kazi 219 zilipangwa kufanyika kwenye Eneo Kuu hili ambapo miradi/kazi 42 sawa na asilimia 19 ya kazi zilizopangwa zilitekelezwa kikamilifu (Jedwali 3; Kiambatisho 6-11). Kazi zilizofanyika zililenga kwenye maeneo ya kipaumbele ya uwekezaji ambapo baadhi ya hizo ni kama ifuatavyo;

2.4.1. Uchambuzi wa Sera, Mifumo wa Udhibiti na Maendeleo ya Mazingira ya Biashara

- i. Usimamizi wa Sheria na Sheria ndogo (Laws/Bylaws enforcement) za Sekta za Mifugo na Uvuvi umeendelea kufanyika katika Halmashauri 3 za Dodoma CC, Songea DC na Kinondoni MC kati ya Halmashauri 7 zilizopangwa.
- ii. Shughuli za udhibiti wa uvuvi haramu zimefanyika katika Halmashauri 26 kati ya 54 zilizopangwa.

2.4.2. Kuimarisha uwezo wa Vikundi na Vyama vya Ushirika

- i. Uanzishaji na Usajili wa Vyama vya Ushirika (AMCOs) 145 kati ya 407 vilivyopangwa umefanyika katika mbalimbali.
- ii. Ukaguzi wa Vyama vya Ushirika (AMCOs/SACCOs) 1570 kati ya 3879 vilivyopangwa umefanyika.
- iii. Maafisa ushirika 14 kati ya 29 waliopangwa kutoka Halmashauri za Makambako TC (1), Mwanza CC (3), Mkuranga DC (2), Kibaha TC (2), Iringa DC (2), Illemela MC (2) na Arusha CC (2) wamewezeshwa kushiriki siku ya Ushirika Duniani.

- iv. Uendeshaji wa Mikutano ya Vyama vya Ushirika 373 kati ya 783 vilivyopangwa umesimamiwa katika Halmashauri zaBunda DC (53), Bariadi TC (30), Chalinze DC (3), Chunya DC (40), Hanang DC (4), Handeni DC (21), Ilemela MC (15), Kahama MC (21), Karagwe DC (37), Mafinga TC(7), Mkinga DC (1), Mkuranga DC (43), Mvomero DC (7), Same DC (25), Tunduma TC (5), Wanging'ombe DC (8), Iringa DC (3), Ushetu DC (3), Masasi DC (2), Ilemela MC (20), Meru DC (25)
- v. Uchaguzi wa Viongozi wa Vyama vya Ushirika 94 kati ya 255 vilivyopangwa umesimamiwa katika Halmashauri za Mufindi DC (4), Njombe TC (20), Sumbawanga MC (5), Namtumbo DC (45), Iramba DC (5), Handeni DC (10), Karatu DC (5)
- vi. Hesabu za mwisho wa mwaka za fedha ya Vyama vya Ushirika (Final Accounts) za Vyama 73 kati ya 120 vilivyopangwa zimevezeshwa kufanyika katika Halmashauri za Makambako TC (13) na Sumbawanga MC (60)

2.4.3. Kukuza na Kuimarisha Ushirikiano wa Kijinsia Sekta ya Kilimo

Vikundi vya Vijana na VICOBA vimehamasishwa na kuunda SACCOs 50 katika Halmashauri ya Kinondoni MC kati ya SACCOs 125 zilizopangwa kuanzishwa

2.4.4. Kuboresha na kuimarisha uratibu wa Programu kati ya Wizara za Kisekta na wadau

- i. Katika kipindi cha Julai 2020 hadi Juni 2021 Kitengo cha Uratibu wa Programu, kiliratibu vikao saba (7) vya timu ya Waratibu (NACOTE), vikao vinne (4) vya Wakurugenzi (TCD), Vikao viwili vya Kamati ya Maamuzi (ASC) na Kikao kimoja cha Kundi la Ushauri wa Kisekta.
- ii. Mipango ya kilimo ya Halmashauri za Wilaya (DADPs) 30 katika Mikoa 12 ya Tanzania Bara imeandaliwa na kuzinduliwa;

2.4.5. Uboreshaji wa TEHAMA kwa Huduma na Mifumo ya Taarifa za Kilimo

- i. Ununuzi wa kompyuta umefanyika katika Halmashauri 10 kati ya 20 zilizopangwa. Halmashauri zilizowezesha wataalam kwa kuwapatia kompyuta ni za Dodoma CC, DSM (Ilala) CC, Korogwe TC, Liwale DC, Mbinga TC, Missenyi DC, Mlele DC, Mufindi DC, Rungwe DC, Tunduma TC
- ii. Shughuli ya kuimarisha Mfumo wa ukusanyaji wa takwimu za Kilimo (Agricultural Routine Data System (ARDS) na kuwezesha uendeshaji wake kumefanyika katika Halmashauri 38 kati ya 55 zilizopangwa.

2.4.6. Kuendeleza mfumo wa ufuatiliaji na tathmini katika sekta ya kilimo

- i. Tathmini Jumuishi ya Sekta ya Kilimo (Joint Agricultural Sector Review) kwa kipindi cha mwaka 2017/2018 hadi 2020/2021 ambapo tathmini ya matumizi ya fedha za umma kwa sekta ya kilimo na tathmini ya jumla ya sekta ya kilimo ziliandaliwa.
- ii. Halmashauri 30 chini ya Mradi wa uratibu wa ASDP II kwenye ngazi za Mamlaka za Serikali za Mitaa (SCALGA) zimewezeshwa kuandaa Mpango wa ufuatiliaji na Tathmini wa Wilaya utakao saidia kufuatilia utekelezaji wa Mipango ya Maendeleo ya Kilimo (DADPs).
- iii. Mikoa imewezesha shughuli za ukusanyaji wa takwimu za Kilimo, Kuwezesha ufuatiliaji wa taarifa za kila mwezi na robo mwaka kupitia mfumo wa ARDS;
- iv. Ufuatiliaji na Tathmini ya miradi inayotekelawa na Sekta ya Uvuvi umefanyika katika Mikoa ya Mara, Mwanza, Geita, Kagera, Ruvuma, Iringa, Mbeya, Songwe, Tabora, Kigoma, Katavi, Rukwa, Lindi, Mtwara, Pwani, Tanga na Kilimanjaro.

2.4.7. Upatikanaji na uwezeshwaji wa huduma za kifedha

i. Upatikanaji Mikopo ya Kilimo Kupitia Taasisi za Fedha

Mikopo ya benki za CRDB, NMB na TADB kwenye sekta ya kilimo imeongezeka kufikia Shilingi 1,374,620,000,000 ikilinganishwa na Shilingi 1,267,686,010,908 zilizotolewa mwaka 2020/2021. Kati ya kiasi hicho Shilingi Bilioni 710.970 zimetolewa na benki ya CRDB; Shilingi billion 509.76 zimetolewa na benki ya NMB; na Shilingi bilioni 163.62 zimetolewa na benki ya TADB (Kiambatisho 9-12). Mikopo hiyo ilitolewa kwa ajili ununuzi wa mazao, kuongeza uzalishaji na tija katika mazao na kuongeza thamani ya mazao (usindikaji).

Katika kipindi hicho, Serikali imeongeza mtaji wa Benki ya Kilimo (TADB) kutoka Shilingi Bilioni 60 mwaka 2021 hadi Shilingi Bilioni 268 mwaka 2022 sawa na ongezeko la asilimia 346.7. Ongezeko hilo limewezesha TADB kutoa mikopo yenye thamani ya Shilingi Bilioni 116.63 kwenye miradi 197 ya maendeleo na kufanya jumla ya mikopo iliyotolewa tangu benki hiyo ianzishwe kufikia Shilingi Bilioni 482.4. Aidha, benki hiyo imewezesha wakulima 1,527,175 kupata dhamana ya mikopo ya kiasi cha Shilingi Bilioni 144.

Aidha, mfuko wa Taifa wa Pembejeo (Agriculture Inputs Trust Fund- AGITF) umetoa mikopo 50 yenye thamani ya Shilingi 1,838,434,000. Kiasi cha mikopo kimeongezeka katika mwaka wa 2021/2022 ikilinganishwa na ile iliyotolewa katika kipindi cha 2020/2021.

ii. Huduma ya Bima ya mazao

Katika mwaka 2021/2022, Shirika la Bima la Taifa (*National Insurance Corporation - NIC*), *Jubilee Insurance*, *MGen Insurance*, *Reliance Insurance*, na *Acre Africa Limited* wameendelea kutoa huduma za bima ya mazao kwa wakulima.

Hadi Juni 2022, NIC imetua huduma ya bima ya mazao kwa wakulima wa shayiri 25 mkoaa Manyara Kateshi; wakulima wa ngano 189 wa West Kilimanjaro na Karatu; alizeti wakulima 106 wa mikoa ya Singida na Dodoma; na pamba wakulima 59 mkoani Simiyu. Aidha, NIC inaendelea na usajili wa wakulima wa miwa katika mashamba ya Kilombero kwa ajili ya kuwapatia huduma ya bima ya mazao katika msimu wa 2022/23;

Aidha kampuni ya *MGen Insurance* imetua huduma ya bima ya mazao kwa wakulima 103 wenyе jumla ya ekari 594 kwa mazao mbalimbali ikiwemo: mahindi, mpunga, nyanya, ufuta, kahawa, korosho na Chai. Katika kipindi hicho, *MGen* wamefanya mafunzo kwa wakulima 2,500 wa vyama vya ushirika vya Marambo Amcos, Ngunichile Amcos, Mtua Amcos, Mbondo Amcos, Kitandi Amcos, Asema Amcos, Nguvumali Amcos, Mwampuli amcos, Kashishi Amcos, na Wamwelu Amcos. Vyama hivyo viro katika mikao ya Katavi, Dodoma, Mtwara, Kigoma, Mbeya, Lindi, Tabora, Singida, Ruvuma;


Jubilee Insurance imetua huduma ya bima ya mazao kwa AMCOS 24 zenyе jumla ya wakulima 3,383 katika msimu wa 2021/2022. Kati ya hao, wakulima 2,721 wa zao la tumbaku katika mikao ya Shinyanga, Mbeya na Tabora na wakulima 662 ni wa zao la alizeti mkoani Singida; na

Reliance Insurance inatoa huduma ya bima ya mazao ya ngano, mahindi, soya, shayiri, kahawa, tumbaku, viazi, mtama, na mazao ya bustani. Katika msimu wa 2021/2022, Reliance insurance imetua huduma ya bima ya mazao kwa Kampuni ya *Apex Farmers* ambao wamelima ngano na shayiri katika mikao ya Dodoma (Mpwapwa na Kongwa) na Manyara (Kiteto) kwa ajili ya soko la Kampuni ya bia ya TBL; na

Acre Africa, ni Kampuni inayofanya kazi kwa kushirikiana na kampuni za bima kuandaa bidhaa mbalimbali za bima. Katika mwaka wa fedha wa 2021/2022, *Acre Africa* imeshirikiana na: Vodacom Tanzania kuandaa bidhaa za bima za kidigital ambazo zimenufaisha zaid ya wakulima 100,000; Benki ya Azania kutengeneza bidhaa ya bima ambayo imenufaisha wakulima 300; Benki ya NBC kuandaa bidhaa kwa ajili ya wakulima 300; na Benki ya NMB ambapo bidhaa ilioandaliwa imewafikia wakulima 1,000.

3.0. USHIRIKI WA WASHIRIKA WA MAENDELEO: Miradi ya Moja kwa Moja

Mbali na uchangiaji wa Washirika wa Maendeleo kwenye utekelezaji wa bajeti ya ASDP II kuitia bajeti za Wizara na Taasisi za Sekta ya Kilimo ambao ulikuwa ni takriban shilingi 159,273,371,483 (Jedwali 1-2). Mwenendo wa uchangiaji huo umekuwa ukishuka mwaka hadi mwaka (Kielelezo Na. 2).



Kielelezo Na. 2: Mwenendo DPs kwenye uchangiaji wa Bajeti ya ASDP II

Mwenendo huo wa uchangiaji kwenye bajeti kuu unafanana na miradi ya moja kwa moja (Direct Financed Projects) ambapo mwaka 2021 miradi 97 yenye thamani ya Shilingi 187,895,025,084 iliorodheshwa ikilinganishwa na miradi 44 yenye thamani ya Shilingi 129,244,050,503 iliyoorodheshwa mwaka 2022 (Jedwali Na.5-6; Kiambatisho 12-13).

Jedwali Na. 5: Miradi ya moja kwa moja ya Washirika wa Maendeleo

Na	Eneo Kuu la Program	Idadi ya Miradi	Fedha zilizotengwa (Tsh)
1	Usimamizi na Matumizi Endelevu ya Ardhi na Maji	14	31,985,110,058
2	Kuungeza Tija na Faida kwenye Kilimo, Mifugo na Uvuvi	54	61,205,527,325
3	Biashara na Kuungeza Thamani ya Mazao	14	61,251,284,581
4	Uwezeshi wa Sekta, Uratibu, Tathmini na Ufuatiliaji	15	33,453,103,120
	Jumla	97	187,895,025,084

Jedwali Na. 6: Miradi ya moja kwa moja ya Washirika wa Maendeleo Mwaka 2022

Na	Eneo Kuu la Program	Idadi ya Miradi	Fedha zilizotengwa (Tsh)
1	Usimamizi na Matumizi Endelevu ya Ardhi na Maji	1	-
2	Kuungeza Tija na Faida kwenye Kilimo, Mifugo na Uvubi	36	66,443,613,103
3	Biashara na Kuungeza Thamani ya Mazao	3	44,927,135,100
4	Uwezeshi wa Sekta, Uratibu, Tathmini na Ufua tili jiji	4	17,873,302,300
	Jumla	44	129,244,050,503

4.0. USHIRIKI WA SEKTA BINAFSI

Sekta Binafsi ina mchango mkubwa katika uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara nchini ikiwa ni pamoja na malighafi za viwanda. Karibu asilimia 97 ya uzalishaji kwenye kilimo, mifugo na uvubi ni matokeo ya uwekezaji Sekta Binafsi unaotekelawa wazalishaji wadogo wadogo (Jedwali Na. 7).

Sekta Binafsi imelenga zaidi katika kuungeza tija na faida na uongezaji wa thamani wa mazao. Uwekezaji katika Sekta Binafsi kwa sehemu kubwa unatumia mitaji binafsi na mikopo kutoka kwenye taasisi za fedha nchini. Makadirio ya uwezeshwaji wa kifedha kutoka kwenye mabenki kwa mwaka 2021/2022 unaonesha kuwa Sekta Binafsi iliwekeza zaidi ya shilingi trillioni 1.4 kwenye mnyororo wa thamani wa kilimo, mifugo na uvubi (Kiambatisho 14-17).

Pamoja na ununuzi wa pembejeo, mitambo ya shambani na uchakataji wa mazao mbalimbali. Mazao ya kimkakati ambayo yameonesha thamani kubwa zaidi ya kiuwekezaji kwenye Sekta Binafsi ni pamoja na pamba, korosho, kahawa, sukari, mahindi, mchele, mboga mboga na matunda.

Jedwali Na. 7: Mlinganyo wa uzalishaji wa baadhi ya mazao katika Sekta Binafsi

Aina kuu Mazao	Aina halisi	Wazalishaji wadogo (%)	Wazalishaji Wakubwa (%)	Jumla (%)
Mazao ya Chakula (Cereal)	Mahindi	99.68	0.32	100.00
	Mpunga	99.26	0.74	100.00
	Sorghum	99.70	0.30	100.00
		99.55	0.45	100.00
Mazao ya chakula (Roots/tubers)	Muhogo	99.97	0.03	100.00
	Viazi vitamu	99.99	0.01	100.00
	Viazi mbatata	99.48	0.52	100.00
		99.82	0.18	100.00
Mazao ya chakula (Pulses)	Maharage	99.67	0.33	100.00
	Cowpeas	99.99	0.01	100.00
		99.83	0.17	100.00
Mazao ya chakula (Mbegu/Mafuta)	Karanga	99.99	0.01	100.00
	Alizeti	100.00	0.00	100.00
	Ufuta	99.80	0.20	100.00
	Mawese	99.77	0.23	100.00
		99.89	0.11	100.00
Mazao ya biashara	Kahawa	91.32	8.68	100.00
	Chai	38.01	61.99	100.00
	Korosho	99.82	0.18	100.00
	Pamba	99.80	0.20	100.00
		82.24	17.76	100.00
Mazao ya Mifugo	Maziwa (Ngombe)	99.43	0.57	100.00
	Maziwa (Mbuzi)	99.96	0.04	100.00
		99.69	0.31	100.00
Jumla Jumuishi %		96.84	3.16	100.00

5.0. MAFANIKIO KATIKA UTEKELEZAJI WA PROGRAMU

Utekelezaji wa Programu kwa mwaka 2021/2022 umekuwa na mafanikio kadhaa kwa kulinganishwa na mwaka 2020/2021 na malengo yanayopaswa kufikiwa kwa mwaka 2022/2023 (Targeted Year), ambao ni mwaka wa mwisho katika utekelezaji wa Programu kwa miaka mitano ya awali.

Kulingana na viashiria 196 vilivyopo na kufanyiwa uchakataji ambavyo ni sawa na asilimia 73 ya viashiria vyote 269 vya matokeo kwa mwaka 2021/2022, utekelezaji wa Programu kwa mwaka 2021/2022 umeweza kukaribia, kufikia na/au kuyapita malengo yaliyowekwa ya mwaka 2022/2023 (targeted year) kwa asilimia 53 (Jedwali 8a; Kiambatisho 18-23).

Jedwali Na. 8a: Mlinganisho wa Mafanikio mwaka 2021/2022 na Malengo ya Mwaka 2022/2023

Kiwango cha Kiashiria		Asilimia ya Mafanikio katika Kufikia Malengo					Jumla (%)
		Mbaya Sana	Mbaya	Wastani	Nzuri	Nzuri Sana	
Mafanikio ya Muda Mrefu		24	12	8	20	36	100
Mafanikio ya Muda wa Katili	Matumizi Endelevu ya Ardhi na Maji	-	40	-	20	40	100
	Kuungeza Tija na Faida Katika Kilimo, Mifugo na Uvuvi	3	26	21	36	14	100
	Biashara na Kuungeza Thamani	-	6	23	47	24	100
Mafanikio ya ya Muda Mfupi	Matumizi Endelevu ya Ardhi na Maji	42	-	29	29	-	100
	Kuungeza Tija na Faida Katika Kilimo, Mifugo na Uvuvi	3	23	7	48	19	100
	Biashara na Kuungeza Thamani	14	27	18	27	14	100
	Viwezeshi vya Sekta, Uratibu, Ufuutiliaji na Tathmini	23	30	7	23	17	100
Jumla Jumuishi (Aggregate)		11	22	14	34	19	100

NB: Mbaya sana = 0-25%; Mbaya = 26-50%; Wastani = 51-75%; Nzuri = 76-100%; Nzuri sana = >100%

Aidha, kwa mtazamo wa kisekta, sekta ndogo ya mifugo inaonekana kufanya vizuri zaidi katika kuyafikia malengo yaliyowekwa kwa asilimia 79 ikilinganishwa na sekta ndogo ya mazao, uvuvi na sekta mtambuka (Jedwali Na. 8b; Kiambatisho 19-23).

Jedwali Na. 8b: Mlinganisho wa Mafanikio mwaka 2021/2022 na Malengo ya Mwaka 2022/2023


Sekta Ndogo	Asilimia ya Mafanikio katika Kufikia Malengo					Jumla %
	Mbaya Sana	Mbaya	Wastani	Nzuri	Nzuri Sana	
Kilimo - Mazao	15	28	18	22	17	100
Kilimo - Mifugo	11	4	7	59	20	100
Kilimo - Uvuvi	4	30	19	22	26	100
Kilimo – Mtambuka	7	23	10	43	17	100
Jumla Jumuishi (%)	11	22	14	34	19	100

NB: Mbaya sana = 0-25%; Mbaya = 26-50%; Wastani = 51-75%; Nzuri = 76-100%; Nzuri sana = >100%

5.1 Mafanikio kwenye Malengo ya Muda Mrefu

Sekta ya Kilimo imeendelea kutoa mchango mkubwa zaidi (23.4%) kwenye Pato la Taifa ikilinganishwa na Sekta nyingine za kiuchumi licha ya ukuaji wa Sekta kupungua kwa kufikia asilimia 3.9 ikilinganishwa na asilimia 4.9 kwa mwaka 2020/2021.

Licha ya Sekta zote kuonekana kushuka, Sekta ya Mazao na Sekta ya Uvuvi zinaonekana kushuka zaidi na kufikia asilimia 3.9 na 2.5 mtawalia (Kielelezo Na. 1; Kiambatisho Na. 19 - 23).



Kielelezo Na 1: Mwenendo wa Ukuaji wa Sekta ya Kilimo

Mwenendo mzuri wa mafanikio ya muda mrefu kwa mwaka 2021/2022 yamechangiwa na ongezeko la mauzo ya mazao nje ya kwa zao la korosho, kahawa, mahindi, mchele, nyama, samaki, mwani na ngozi (Jedwali Na. 9) na; kupungua kwa thamani ya uagizaji wa bidha za nyama, samaki na maziwa toka nje ya nchi (Jedwali Na.9; Kiambatisho 19-23).

Jedwali Na 9. Thamani ya mauzo ya mazao nje nchi

Na	Zao	Kipimo	Mwaka 2020/2021	Mwaka 2021/2022	Lengo mwaka 2022/2023
1	Korosho	USD	204,839,092	204,939,092	5,972.10
2	Kahawa	USD	137,600,000	160,500,000	184,778,381
3	Mahindi	USD	72,000,000	78,000,800	61,093,500
4	Mcchele	USD	602,400,000	609,000,786	17,235,000
5	Nyama ya ng'ombe	USD	932,212	1,038,800	1,024,218
6	Samaki baharini	USD	30,815,488	38,886,769	431,654
7	Samaki maji baridi	USD	192,225,113	198,550,814	359,088,327
7	Mwani	USD	2,438	2,253,662	204,960
5	Nyama ya Mbuzi	USD	789,007.45	794,302	837,994
6	Ngozi	USD	3,005,107	3,102,006	3,355,304

5.2 Mafanikio kwenye Malengo ya Muda Mfupi na wa Kati

Mwenendo wa juu katika kufikia malengo ya muda wa kati yanaonekana zaidi kwenye eneo kuu la Kukuza Biashara na Kuongeza Thamani likiwa na asilimia 70.6 ikifuatiwa na Eneo kuu la Matumizi Endelevu ya Ardhi na Maji kwa asilimia 60 (Jedwali Na. 8a; Kiambatisho 20-23). Eneo Kuu la Pili la Kuongeza Tija na Faida limefanya vizuri katika kuyafikia malengo ya muda mfupi.

5.2.1 Mafanikio katika Usimamizi Endelevu wa Ardhi na Maji

Moja ya mafanikio ya jumla kwenye eneo hili ni kupungua kwa migogoro ya ardhi kwa wakulima na watumiaji wengine kutoka 663 hadi 560 mwaka 2020/2021 na mwaka 2021/2022 mtawalia, lengo likiwa ni kuipunguza kufikia 625 mwaka 2022/2023 (Jedwali Na. 10; Kiambatisho 19-23).

Aidha, kuna ongezeko la eneo la kilimo cha umwagiliaji kutoka asilimia 0.9 mwaka 2020/2021 hadi kufikia asilimia 0.95 mwaka 2021/2022 lengo likiwa ni kufikia asilimia 2.6 mwaka 2022/2023.

Vilevile, kumekuwa na ongezeko la ufgaji wa samaki kwa kutumia vizimba (cage fish farming) kutoka 472 mwaka 2020/2021 hadi kufikia 780 mwaka 2021/2022 lengo likiwa ni kufikia 347 mwaka 2022/2023.

Jedwali Na. 10: Mafanikio kwenye eneo kuu la kwanza la Programu

Na	Aina/maelezo ya Mafanikio	Kipimo	Mwaka 2020/2021	Mwaka 2021/2022	Lengo mwaka 2022/2023
1	Migogoro ya Ardhi	Idadi	663	560	675
2	Vijiji vyenye mipango ya Matumizi ya Ardhi	Idadi	2347	2586	3802
3	Miradi ya umwagiliaji inayojengwa	Idadi	2,788	2,788	2,886
4	Eneo kilimo cha umwagiliaji	Hekta (Ha)	695,045	728,280	763,120
5	Jumuiya za Wamwagiliaji zilizojengewa uwezo	Idadi	264	365	1,861
6	Miundombinu ya maji kwa ajili ya mifugo (mabwawa)	Idadi	1,395	1,402	2,076
7	Miundombinu ya maji kwa ajili ya mifugo (visima)	Idadi	109	114	600

5.2.2 Mafanikio katika kuongeza tija na faida kwenye kilimo, mifugo na uvuvi

Tija katika uzalishaji imeonekana kuongezeka kwa mazao machache ambayo ni nyama, maziwa na miwa kwa kiwango cha kilo 154, lita 5.5 na tani 65 mtawalia; tija kwenye uzalishaji imeendelea kuwa chini kwa mazao mengi (Jedwali Na. 11; Kiambatisho Na. 19-23).

Jedwali Na. 11: Tija katika uzalishaji wa mazao mbalimbali nchini

Na	Zao	Kipimo	Mwaka 2020/2021	Mwaka 2021/2022	Lengo mwaka 2022/2023
1	Nyama ya Ng'ombe	Uzito/mnyama	152.5	154.67	167
2	Maziwa	Lita/Mnyama/Siku	2.25	5.50	3.0
3	Miwa	Tani/Ha	65	65.00	50.05
4	Kuku	Uzito/Kuku	1.8	2.30	2.0

Kadhalika, kumekuwa na ongezeko la mavuno kwa baadhi mazao kama Chai ambayo uzalishaji wake umeongezeka na kufikia tani 17,615 ikilinganishwa na tani 10,940 mwaka 2020/2021 (Jedwali Na. 12). Ongezeko la uzalishaji huenda linatokana zaidi na kuongezeka kwa la eneo au wingi wa uzalishaji kulinganisha na tija ya uzalishaji Jedwali Na. 11; Kiambatisho Na. 19-23).

Jedwali 12: Uzalishaji wa mazao ya kimkakati kwa mwaka 2021/2022

Na	Zao	Kipimo	Mwaka 2020/2021	Mwaka 2021/2022	Lengo mwaka 2022/2023
1	Mahindi	Tani	6,908,318	6,537,203	8,155,096
2	Maziwa	Lita	3,100,000,000	3,400,000,000	3,360,187,600
3	Miwa	Tani	361,474.37	379,281	4,364,937
4	Chai	Tani	10,940.00	17,615	51,015
5	Korosho	Tani	206,718.88	238,555	800,000
6	Nyama ya mbuzi	Tani	107,123.25	107,791	120,899
7	Nyama ya Kuku	Tani	90,205.78	91,404	109,354
8	Maharage	Tani	1,211,909	1,269,487	1,426,009
9	Mtama	Tani	755,832	777,840	941,129
10	Mawese	Tani	44,721	58,791	81,000
11	Ufuta	Tani	148,630	236,162	200,556
12	Ndizi	Tani	1,392,970	1,409,717	4,414,149
13	Samaki	Tani	412,210.92	420,159	498,155

5.2.3 Mafanikio katika biashara na kuongeza thamani

Mafanikio ya muda wa kati kwa mwaka 2021/2022 kwenye eneo la kukuza biashara na kuongeza thamani ni pamoja na kupungua kwa utofauti wa bei ya mazao shambani na sokoni (farmgate-market price difference) kwa mazao ya mahindi, mchele, maharage na hivyo kuvuka malengo yaliyowekwa kwa mwaka 2021/2023 (Jedwali Na. 13; Kiambatisho Na. 19-23)

Jedwali Na. 13: Asilimia za utofauti wa bei ya mazao shambani na sokoni

Zao	Mwaka 2020/2021	Mwaka 2021/2022	Lengo kwa Mwaka 2022/2023
Mahindi	23.83	22.20	21.26
Mchele	23.68	22.22	22.24
Maharage	25.07	19.86	20.87
Sorghum	47.68	32.63	51.63
Nyanya	35.00	27.27	31.95

Aidha, juhudzi za utekelezaji kwenye eneo hili umesaidia pia kupunguza upotevu wa mazao baada ya mavuno kwa zao la mahindi na muhogo kwa asilimia 16.2 na asilimia 18.3 mtawalia. Zao la mahindi limeweza kupita lengo lilloiwekwa la upotevu wa asilimia 20 ifikapo mwaka 2022/2023 (Kiambatisho Na. 19-23).

Matokeo ya muda mfupi kwenye eneo hili ni pamoja uboreshaji wa mazingira na miundombinu ya masoko ambapo ujenzi wa barabara za vijiji umeongezeka kutoka

kilomita 68,335.8 mwaka 2020/2021 hadi kilomita 68,966.20 ikilinganishwa lengo la kilomita 108,946 mwaka 2021/2022 (Jedwali Na. 14; Kiambatisho 22-23). Vile vile, kumekuwa na ongezeko la kiasi cha mazao yanayouzwa kuitia mfumo wa stakabadhi ghalani kwa mazao ya korosho, kokoa, soya na dengu (Jedwali Na. 14; Kiambatisho Na. 19-23).

Jedwali Na.14: Mafanikio katika kukuza biashara na kuongeza thamani ya mazao

Na	Aina/maelezo ya Mafanikio	Kipimo	Mwaka 2020/2021	Mwaka 2021/2022	Lengo (mwaka 2022/2023)
1	Ujenzi barabara vijijini	Km	68,355.80	68,966.20	108,946
2	Minada ya Mifugo	Idadi	489	499	690
3	Vituo vya kukusanya maziwa	Idadi	180	182	188
4	Viwanda mazao ya Mifugo	Idadi	362	362	552
5	Viwanda mazao ya Uvuvi	Idadi	18	19	18
6	Maghala ya mazao yanayofanya kazi	Idadi	3,093	3,099	3,058
7	Mazao yaliouzwa kwa WRS*				
	• Korosho	Tani	204,449,925	231,152,847	275,000,000
	• Kahawa	Tani	1,406,205	4,500,298	15,000,000
	• kokoa	Tani	4,817,487	6,508,580	20,000,000
	• Soya	Tani	1,693,442	3,903,151	5,000,000
	• dengu	Tani	109,700	646,131	20,000,000

*WRS= Mfumo wa Mauzo wa Stakabadhi Ghalani

5.2.4 Mafanikio katika uwezeshi wa sekta, uratibu, ufuatiliaji na tathmini

Moja ya mafanikio kwenye eneo hili ni kuongezeka kiasi cha fedha za mkopo (credit) kwenye Sekta ya Kilimo kutoka Shilingi **1,402,550,000,000** hadi Shilingi **1,993,630,000,000** mwaka 2020/2021 na 2021/2022 mtawalia, na hivyo kuvuka lengo la Shilingi **1,395,117,000,000** ifikapo mwaka 2022/2023 (Jedwali Na. 15; Kiambatisho 22-23).

Aidha, kumekuwa na ongezeko la ushiriki wa Sekta Binafsi kwenye uwekezaji wa Sekta ya Mifugo na kufikia 496 ikilinganishwa na 487 mwaka 2020/2021 na lengo ikiwa ni 655 ifikapo mwaka 2022/2023 (Jedwali Na. 15; Kiambatisho 20-23).

Vilevile, kumekuwa uwezeshwaji wa vikundi vyatukio wadogo wadogo kufikia 9741 ikilinganishwa na 9,185 mwaka 2020/2021 na lengo la 3,291 kwa mwaka 2022/2023.

Jedwali Na. 15: Mafanikio katika eneo la uratibu, ufuatiliaji na tathmini

Na.	Kiashiria	Sekta	Kipimo	Mwaka 2020/21	Mwaka 2021/22	Lengo 2022/23
1	Kuongezeka Fedha za Mkopo (Credits)	Kilimo	TZS (000)	1,402,550,000	1,993,630,000	1,395,117,000
2	Sekta binafsi (taasisi) zilizowekeza	Mifugo	Idadi	487	496	655
3	Vikundi vyatukio wadogo wadogo vilivyo hai	Kilimo Mazao	Idadi	9,185	9,741	68,497
4	Vikundi vyatukio wadogo wadogo vilivyowezeshwa	Kilimo mazao	Idadi	9,185	9,741	3,291
5	SACCOs zilizo hai	Kilimo mazao	Idadi	3,056	3,946	5,037
		Mifugo	Idadi	161	161	180

6.0. CHANGAMOTO ZA UTEKELEZAJI PROGRAMU NA HATUA ZA UTATUZI

Moja ya changamoto iliyojitekeza kwenye utekelezaji wa Programu upatikanaji mdogo wa fedha kwa kuzingatia bajeti na muundo wa Programu kwa ujumla. Hali hii inaweza kutatuliwa kwa kufanya yafuatayo

- i. Kuwepo na uandaaji wa miradi inayotekelzeza na itakayovutia wadau/watoa fedha ikiwa ni pamoja na Wizara ya Fedha na;
- ii. Kutumia mkakati wa utafutaji rasilimali wa ASDP II katika kuongeza uwekezaji
- iii. Uhuishaji wa DADPs kuendana na ASDP II

Changamoto kwa kila eneo kuu la Programu ni kama inavyoonekana kwenye Jedwali Na. 16-19.

Jedwali Na. 16: Changamoto katika utekelezaji Eneo Kuu la Kwanza

Changamoto	Mapendekezo ya hatua za kutatua changamoto
(i) Idadi ndogo ya vijiji vyenye hati ya matumizi ya ardhi (CVL)	(i) Kuongeza kasi ya upimaji na umilikishaji ardhi kwa wadau
(ii) Upatikanaji (access) wa ardhi kwa ajili ya shughuli za kilimo, mifugo na uvuvi	(ii) Kuongeza kasi ya utoaji elimu kuhusu matumizi banifu na endelevu ya rasilimali ardhi (iii) Kuongeza kasi ya utatuzi wa migogoro baina ya watumiaji wa ardhi
(ii) Athari za mabadiliko ya tabia nchi (Climate change)	Kuongeza uwekezaji kwenye kilimo kinachoizingatia mazingira (Climate Smart Agriculture)
(iii) Hati za Hakimiliki za Kimila kutothaminiwa na Taasisi za fedha ikilinganishwa na hati zinazotolewa chini ya Sheria ya Ardhi Na. 4 ya mwaka 1999	Kutoa mafunzo ya muda mfupi kwa watendaji ili kuongeza uelewa wa sheria, kanuni na taratibu zinazosimamia sekta ya ardhi nchini.
iv) Idadi ndogo ya skimu za umwagiliaji zinazofanya kazi	Kuongeza uwekezaji kwenye maboresho na matumizi endelevu ya skimu nchini.

Jedwali Na. 17: Changamoto za Utekelezaji Eneo Kuu la Pili

Changamoto	Mapendekezo ya hatua za kutatua changamoto
(i) Ongezeko lisiloridhisha kwenye matumizi ya teknolojia na mbinu bora za kilimo hasa matumizi ya mbegu bora, madawa na mbolea.	(i) Kuongeza kuongeza kasi ya uzalishaji wa pembejeo nchini na kuongeza wigo wa uagizaji pembejeo nje ya nchi. (ii) Kuongeza wigo wa ruzuku kwa baadhi ya pembejeo
(ii) Matumizi hafifu ya mbinu na teknolojia bora za uzalishaji	(i) Kutoa elimu zaidi na kuhamasisha matumizi ya mbinu bora za uzalishaji (ii) Kuongeza uwekezaji na bajeti kwenye tafiti na ubunifu (iii) Kuongeza vituo vya huduma ngazi ya Kata (Ward Resource Centres)
(iii) Uchache wa Maafisa ugani na watalaam wengine wa Kisekta	(i) Serikali iajiri maafisa ugani na wataalam wengine kwenye sekta (ii) Sekta Binafsi ihamasishwe katika utoaji wa huduma za ugani. (iii) Kuongeza matumizi ya Tehama katika utoaji wa huduma za ugani nchini.
(iv) Tija ndogo inayotokana na uzalishaji mdogo mdogo na uliotawanyika.	(i) Kuanzisha au kuimarisha ushirika wenyewe kusimamia ufanisi kwenye mnyororo wa thamani (ii) Elimu ya uzalishaji na ukusanyaji wa mazao wa pamoja (Block farming and product aggregation) (iii) Taasisi zenyе fursa ya maeneo makubwa ya uzalishaji kama vile Jeshi la Kujenga Taifa (JKT) na Jeshi la Magereza ziwezeshwe kuwekeza kikamilifu kwenye maeneo yao na kuwa kiigizo cha uzalishaji mkubwa na wenyewe tija.
v) Miradi michache inayoshughulika na kuongezeka kwa faida katika kilimo hasa upatikanaji wa chakula na lishe kwenye Wizara za Kisekta na Wadau kwa ujumla.	i) Kuanzisha miradi itakayo husika moja kwa moja na upatikanaji chakula na lishe kwa makundi yote ii) Miongozo inayoandaliwa kwenye eneo la lishe ihusianishwe na kusaidia kuifahamisha ASDP II katika ufikiaji malengo ya Kitaifa ya chakula na lishe.

Jedwali Na. 18: Changamoto za Utekelezaji Eneo Kuu la Tatu

Changamoto	Mapendekezo ya hatua za kutatua changamoto
(i) Malighafi zisizotosheleza na zenyе ubora unaohitajika kwenye viwanda	Utekelezaji wa mikakati ya kuongeza uzalishaji wa malighafi nchini.
(ii) Gharama kubwa za uwekezaji wa teknolojia bora za usindikaji kwenye mazao ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi	Kuweka mazingira wezeshi ya upatikanaji wa teknolojia bora kwa gharama nafuu ikiwemo upatikanaji wa mikopo.
(ii) Idadi ndogo ya masoko na miundombinu ya masoko inayofanya kazi	Kuhamasisha jamii matumizi ya masoko na miundombinu iliyowekezwa Kuweka mipango inayoakisi uhalisia wakati wa kujenga masoko na miundombinu yake
(iii) Hitaji kubwa la barabara zinazofikika vijijini (feeder roads)	Kuongeza uwekezaji na kasi ya ufikiaji malengo kwenye ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya barabara vijijini
(iv) Idadi ndogo ya mazao yanayouzwa kwenye mfumo wa <i>Commodity Exchange Market</i>	Uelimishaji na uhamasishaji wa matumizi ya mifumo rasmi ya masoko
(iv) Uchache na/au kutojulikana kwa idadi ya viwanda vinavyochakata mazao ya kilimo	Wizara za Kisekta kuanzisha na/au kuimarisha kanzidata za wadau wanaochaka bidhaa bidhaa.

Jedwali Na. 19: Changamoto za Utekelezaji katika Uwezeshaji wa Sekta Uratibu, Ufutiliaji na Tathmini.

Changamoto	Mapendekezo ya hatua za kutatua changamoto
(i) Ufutiliaji wa uwekezaji wa Sekta Binafsi kwenye Kilimo, Mifugo na Uvuvi	<ul style="list-style-type: none"> (i) Kuanzishwa na kuimashwa kwa madawati ya Sekta Binafsi kwenye Wizara za Kisekta. (ii) Bodi na Mamlaka za Mazao ziongeze wigo na kuiweka kwenye mazingira rafiki yenye mrengo wa kukuza biashara (Business promotion) (iii) Taasisi na miamvuli za sekta binafsi iongeze juhudzi za kuwatambua wadau, uwekezaji na maendeleo wanayofanya kwenye Sekta ya Kilimo
(ii) Wigo mdogo wa ushiriki wa wadau kwenye uratibu wa Programu ngazi ya Taifa	<ul style="list-style-type: none"> (i) Kuanzishwa na kuimashwa kwa vikundi kazi vya Programu chini ya uongozi wa Wizara Kiongozi (Lead Component) kwa ajili kuongeza wigo wa ushiriki wa wadau wote (Serikali, Sekta Binafsi na Washirika wa Maendeleo) kwenye uratibu na ufutiliaji wa Programu. (ii) Kuendelea kuhamasisha uanzishwaji wa ushirika kwa wadau wote
Idadi na ushiriki mdogo wa wadau katika kuunda vikundi, vyama vya ushirika na ambavyo ni endelevu	
Idadi ndogo ya mazoezi ya ufutiliaji na tathmini (<i>surveys</i>) yanayofanya kwa wakati na utoaji taarifa.	<ul style="list-style-type: none"> (i) Utoaji wa fedha za bajeti kwa ajili ya mazoezi ya ufutiliaji na tathmini (ii) Kufanya maboresho zaidi kwenye mifumo ya habari na mawasiliano (ICTs). (iii) Kuanzishwa kwa Mfuko wa Pamoja wa Programu (ASDP II Basket Fund) ambao pamoja na mambo mengine utasadia kuwezesha shughuli za uratibu, ufutiliaji na tathmini za Programu Kisekta.

7.0. HITIMISHO

Utekelezaji wa Programu ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo Awamu ya Pili (ASDP II) umekuwa ukiimrika mwaka hadi mwaka hususan katika utengaji na utoaji wa rasilimali fedha. Hata hivyo, mgawanyo na utoaji huo wa fedha haujaakisi mahitaji ya Sekta ya Kilimo kwa muktadha wa Programu kwenye maeneo yote makuu. Hali hii pamoja na mambo mengine, inapelekea miradi na kazi nyingi kutotekeliza na/au kutokamilika kwa wakati na hivyo kutofikia malengo ya mwaka kwa mujibu wa mpango wa bajeti na malengo yaliyowekwa kwenye Programu ifikapo mwaka 2022/2023.

Aidha, licha ya uwekezaji kwenye Sekta ya Kilimo unaofanya na Serikali, Washirika wa Maendeleo na Sekta Binafsi. Ufutiliaji na tathmini ya kazi na matokeo kisekta si toshelevu kuweza kuakisi kwa kwa ukamilifu ufikiaji malengo yaliyowekwa. Ni vema utekelezaji wa Programu kwa mwaka 2022/2023 ukaweka kipaumbele kwenye eneo hili.

Kiambatisho Na. 1: Mchanganuo wa Fedha Zilizoidhinishwa Mwaka 2021/2022

Eneo Kuu	Fungu (Wizara/Taasisi)	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh.)			Uchangiaji kwa Fungu/ Eneo (%)
		Fedha za Ndani	Fedha za Nje	Jumla	
Eneo kuu la Kwanza: Usimamizi na Matumizi Endelevu ya Maji na Ardhi	Fungu 43: Wizara ya Kilimo	800,000,000	-	800,000,000	2.78
	Fungu 99: Wizara ya Mifugo na Uvuvi (Mifugo)	2,276,100,000	-	2,276,100,000	7.92
	Fungu 48: Wizara ya Ardhi	1,258,600,000	-	1,258,600,000	4.38
	Fungu 03: Tume ya Taifa ya Mipango na Matumizi ya Ardhi	46,550,000	-	46,550,000	0.16
	Fungu 49: Wizara ya Maji	3,153,724,084	-	3,153,724,084	10.98
	Fungu 05: Tume ya Taifa ya Umwagiliaji	3,949,200,000	11,500,000,000	15,449,200,000	53.78
	Sekretarieti za Mikoa (RSs)	78,093,600	29,740,000	107,833,600	0.38
	Mamlaka za Serikali za mitaa (LGAs)	4,727,388,200	906,886,000	5,634,274,200	19.61
	Jumla ndogo	16,289,655,884	12,436,626,000	28,726,281,884	100.00
Eneo Kuu la Pili: Kuongeza Tija na Faida katika Kilimo	Fungu 43: Wizara ya Kilimo	41,672,500,000	8,998,000,000	50,670,500,000	23.79
	Fungu 64: Wizara ya Mifugo na Uvuvi (Uvuvi)	58,900,000,000	26,628,706,901	85,528,706,901	40.15
	Fungu 99: Wizara ya Mifugo na Uvuvi (Mifugo)	9,495,641,000	-	9,495,641,000	4.46
	Fungu 57: Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa	4,000,000,000	-	4,000,000,000	1.88
	Fungu 05: Tume ya Taifa ya Umwagiliaji	30,200,000,000	-	30,200,000,000	14.18
	Fungu 029: Jeshi la Magereza	4,400,000,000	-	4,400,000,000	2.07
	Sekretarieti za Mikoa (RSs)	285,233,700	43,643,200	328,876,900	0.15
	Mamlaka za Serikali za mitaa (LGAs)	26,281,622,500	2,091,572,000	28,373,194,500	13.32
	Jumla Ndogo	175,234,997,200	37,761,922,101	212,996,919,301	100.00
Eneo kuu la Tatu: Biashara na Uongezaji Thamani kwenye Mazao	Fungu 43: Wizara ya Kilimo	24,315,000,000	73,570,000,000	97,885,000,000	11.51
	Fungu 64: Wizara ya Mifugo na Uvuvi (Uvuvi)	3,200,000,000	5,906,095,660	9,106,095,660	1.07
	Fungu 99: Wizara ya Mifugo na Uvuvi (Mifugo)	4,700,000,000	-	4,700,000,000	0.55
	Fungu 44: Wizara ya Viwanda na Biashara	5,300,000,000	-	5,300,000,000	0.62
	TARURA (OR-TAMISEMI)	692,804,889,529	22,263,192,571	715,068,082,100	84.10
	Fungu 029: Jeshi la Magereza	1,300,000,000	-	1,300,000,000	0.15
	Sekretarieti za Mikoa (RSs)	206,272,000	11,200,000	217,472,000	0.03
	Mamlaka za Serikali za mitaa (LGAs)	16,259,275,000	471,725,000	16,731,000,000	1.97
	Jumla ndogo	748,085,436,529	102,222,213,231	850,307,649,760	100.00
Eneo kuu la Nne: Uwezeshi wa Sekta, Uratibu, Ufutililaji na Tathmini	Fungu 43: Wizara ya Kilimo	15,392,500,000	-	15,392,500,000	35.99
	Fungu 64: Wizara ya Mifugo na Uvuvi (Uvuvi)	385,000,000	2,969,513,151	3,354,513,151	7.84
	Fungu 99: Wizara ya Mifugo na Uvuvi (Mifugo)	400,000,000	-	400,000,000	0.94
	Fungu 56: OR-TAMISEMI	554,394,272	-	554,394,272	1.30
	Fungu 05: Tume ya Taifa ya Umwagiliaji	875,800,000	-	875,800,000	2.05
	Fungu 37: Ofisi ya Waziri Mkuu	0	3,521,344,000	3,521,344,000	8.23
	Sekretarieti za Mikoa (RSs)	1,173,324,700	105,000,000	1,278,324,700	2.99
	Mamlaka za Serikali za mitaa (LGAs)	17,137,494,000	256,753,000	17,394,247,000	40.67
	Jumla ndogo	35,918,512,972	6,852,610,151	42,771,123,123	100.00
	Jumla Kuu	975,528,602,585	159,273,371,483	1,134,801,974,068	

Kiambatisho Na. 2: Mchanganuo wa Fedha Zilizotolewa Mwaka 2021/2022

Eneo kuu la programu	Wizara /Taasisi inayotekeleza (Fungu)	Fedha zilizotolewa (Tsh.)			Asilimia ya fedha zilizotolewa kati ya zilizopangwa
		Fedha za Ndani (Tsh.)	Fedha za Nje (Tsh.)	Jumla (Tsh.)	
Eneo Kuu la Kwanza: Matumizi Endelevu ya Ardhi na Maji	Fungu 43: Wizara ya Kilimo	180,000,000	-	180,000,000	22.50
	Fungu 99: Wizara ya Mifugo Na Uvvi (Mifugo)	2,232,859,835	-	2,232,859,835	98.10
	Fungu 48: Wizara ya Ardhi	140,000,000	-	140,000,000	11.12
	Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi (Fungu 03)	40,140,000	-	40,140,000	86.23
	Wizara ya Maji (Fungu 49)	987,793,465	-	987,793,465	31.32
	Fungu 05: Tume ya Taifa ya Umwagilaji	6,608,743,896	-	6,608,743,896	42.78
	Sekretarieti za Mikoa (RSs)	52,155,500	-	52,155,500	48.37
	LGAs	667,157,000	601,016,000	1,268,173,000	22.51
	Jumla Ndodo	10,908,849,696	601,016,000	11,509,865,696	40.07
Eneo Kuu la Pili: Kuongeza tija na Faida katika Kilimo	Fungu 43: Wizara ya Kilimo	17,532,350,068	-	17,532,350,068	34.60
	Fungu 64: Wizara ya Mifugo na Uvvi (Uvvi)	48,029,125,735	-	48,029,125,735	56.16
	Fungu 99: Wizara ya Mifugo Na Uvvi	16,746,487,114	-	16,746,487,114	176.36
	Fungu 57: Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa	4,298,805,139	-	4,298,805,139	107.47
	Fungu 05: Tume ya Taifa ya Umwagilaji	244,250,000	-	244,250,000	0.81
	Fungu 029: Jeshi la Magereza	4,399,000,000	-	4,399,000,000	99.98
	Sekretarieti za Mikoa (RSs)	127,102,249	-	127,102,249	38.65
	LGAs	6,277,662,000	397,470,000	6,675,132,000	23.53
	Jumla Ndodo	97,654,782,304	397,470,000	98,052,252,304	46.03
Eneo Kuu la Tatu: Biashara na Kuongeza Thamani	Fungu 43: Wizara ya Kilimo	76,050,733,374	16,666,045,451	92,716,778,825	94.72
	Fungu 64: Wizara ya Mifugo na Uvvi (Uvvi)	126,028,851	-	126,028,851	1.38
	Fungu 99: Wizara ya Mifugo Na Uvvi (Mifugo)	9,600,835,038	-	9,600,835,038	204.27
	Fungu 44: Wizara ya Viwanda na Biashara	415,482,138	-	415,482,138	7.84
	TARURA	649,704,137,936	-	649,704,137,936	90.86
	Fungu 029: Jeshi la Magereza	1,350,000,000	-	1,350,000,000	103.85
	Sekretarieti za Mikoa (RSs)	71,362,500	-	71,362,500	32.81
	LGAs	5,100,829,000	40,520,000	5,141,349,000	30.73
	Jumla Ndodo	742,419,408,838	16,706,565,451	759,125,974,288	89.28
Eneo Kuu la Nne: Uwezeshaji wa Sekta, Uratibu, Ufuatilaji na Tathmini	Fungu 43: Wizara ya Kilimo	4,786,899,444	-	4,786,899,444	31.10
	Fungu 64: Wizara ya Mifugo na Uvvi (Uvvi)	356,217,800	-	356,217,800	10.62
	Fungu 99: Wizara ya Mifugo Na Uvvi (Mifugo)	-	-	-	0.00
	OR-TAMISEMI (Fungu 56)	21,000,000	-	21,000,000	3.79
	Fungu 05: Tume ya Taifa ya Umwagilaji	138,200,000	-	138,200,000	15.78
	Fungu 37: Ofisi ya Waziri Mkuu	-	-	-	0.00
	Sekretarieti za Mikoa (RSs)	754,126,320	-	754,126,320	58.99
	LGAs	4,450,968,000	45,151,000	4,496,119,000	25.85
	Jumla Ndodo	10,507,411,563	45,151,000	10,552,562,563	24.67
	Jumla Kuu	861,490,452,401	17,750,202,451	879,240,654,852	77.48

Kiambatisho Na. 3: Mchanganuo wa Fedha Zilizotumika kwa Mwaka 2021/2022

Eneo kuu la programu	Wizara /Taasisi inayotekeleza (Fungu)	Fedha zilizotumika (Tsh.)			Asilimia ya fedha zilizotumika katika ya zilizotolewa
		Fedha za Ndani (Tsh.)	Fedha za Nje (Tsh.)	Jumla (Tsh.)	
Eneo Kuu la Kwanza: Matumizi Endelevu ya Ardhi na Maji	Fungu 43: Wizara ya Kilimo	180,000,000	-	180,000,000	100.00
	Fungu 99: Wizara ya Mifugo Na Uvuvi (Mifugo)	2,232,859,835	-	2,232,859,835	100.00
	Fungu 48: Wizara ya Ardhi	140,000,000	-	140,000,000	100.00
	Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi (Fungu 03)	40,140,000	-	40,140,000	100.00
	Wizara ya Maji (Fungu 49)	782,793,465	-	782,793,465	79.25
	Fungu 05: Tume ya Taifa ya Umwagiliaji	5,609,937,841	-	5,609,937,841	84.89
	Sekretarieti za Mikoa (RSs)	45,155,500	-	45,155,500	86.58
	LGAs	619,857,000	601,016,000	1,220,873,000	96.27
	Jumla Ndogo	9,650,743,641	601,016,000	10,251,759,641	89
Eneo Kuu la Pili: Kuongeza tija na Faida katika Kilimo	Fungu 43: Wizara ya Kilimo	17,532,350,068	-	17,532,350,068	100.00
	Fungu 64: Wizara ya Mifugo na Uvuvi (Uvuvi)	45,542,545,808	-	45,542,545,808	94.82
	Fungu 99: Wizara ya Mifugo Na Uvuvi (Mifugo)	16,746,487,114	-	16,746,487,114	100.00
	Fungu 57: Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga	4,298,805,139	-	4,298,805,139	100.00
	Fungu 05: Tume ya Taifa ya Umwagiliaji	229,050,000	-	229,050,000	93.78
	Fungu 029: Jeshi la Magereza	-	-	-	-
	Sekretarieti za Mikoa (RSs)	122,937,249	-	122,937,249	96.72
	LGAs	5,794,784,000	397,468,000	6,192,252,000	92.77
	Jumla Ndogo	90,266,959,377	397,468,000	90,664,427,377	92
Eneo Kuu la Tatu: Biashara na Kuongeza Thamani	Fungu 43: Wizara ya Kilimo	76,050,733,374	16,666,045,451	92,716,778,825	100.00
	Fungu 64: Wizara ya Mifugo na Uvuvi (Uvuvi)	126,028,851	-	126,028,851	100.00
	Fungu 99: Wizara ya Mifugo Na Uvuvi (Mifugo)	7,645,678,001	-	7,645,678,001	79.64
	Fungu 44: Wizara ya Viwanda na Biashara	415,482,138	-	415,482,138	100.00
	TARURA (Tamisemi)	375,200,774,036	9,719,632,360	384,920,406,396	59.25
	Fungu 029: Jeshi la Magereza	-	-	-	-
	Sekretarieti za Mikoa (RSs)	71,362,500	-	71,362,500	100.00
	LGAs	5,074,830,000	40,520,000	5,115,350,000	99.49
	Jumla Ndogo	464,584,888,900	26,426,197,811	491,011,086,710	65
Eneo Kuu la Nne: Uvezeshaji wa Sekta, Uratibu, Ufuatililaji na Tathmini	Fungu 43: Wizara ya Kilimo	4,786,899,444	-	4,786,899,444	100.00
	Fungu 64: Wizara ya Mifugo na Uvuvi (Uvuvi)	336,800,000	-	336,800,000	94.55
	OR-TAMISEMI (Fungu 56)	21,000,000	-	21,000,000	100.00
	Fungu 05: Tume ya Taifa ya Umwagiliaji	137,626,247	-	137,626,247	99.58
	Fungu 37: Ofisi ya Waziri Mkuu	-	-	-	-
	Sekretarieti za Mikoa (RSs)	731,294,076	-	731,294,076	96.97
	LGAs	4,118,681,000	45,151,000	4,163,832,000	92.61
	Jumla Ndogo	10,132,300,766	45,151,000	10,177,451,766	96.45
	Jumla Kuu	574,634,892,685	27,469,832,811	602,104,725,495	68

Kiambatisho Na.4: Utekelezaji wa Bajeti ya ASDP II Kuanzia Mwaka 2018/2019 Hadi Sasa

Mwaka	Fedha iliyoidhinishwa (Tsh)	Fedha iliyotolewa (Tsh)	Fedha iliyotumika (Tsh)
2018/2019	445,587,907,297	243,854,258,959	241,597,424,170
2019/2020	489,711,632,430	293,083,001,094	214,367,103,397
2020/2021	518,873,814,934	354,015,059,952	312,205,727,399
2021/2022	1,134,801,974,068	879,240,654,852	602,112,168,495
2022/2023	1,478,272,749,791	-	-

Kiambatisho 5: Utekelezaji wa Bajeti ya ASDP II kuanzia Mwaka 2018/2019 Hadi Sasa

Eneo Kuu la Programu	Mwaka	Fedha iliyoidhinishwa (Tsh)	Fedha iliyotolewa (Tsh)	Fedha iliyotumika (Tsh)
Matumizi Endelevu ya Ardhi na Maji	2018/2019	56,626,094,000	13,783,630,000	11,830,236,495
	2019/2020	67,231,058,197	30,070,307,983	26,556,604,139
	2020/2021	17,798,847,115	17,798,847,115	18,103,585,177
	2021/2022	28,726,281,884	11,509,865,696	10,259,202,641
	2022/2023*	376,028,312,624		
Kuongeza Tija na Faida	2018/2019	74,926,179,280	34,002,069,121	33,728,627,837
	2019/2020	106,687,685,665	25,369,627,693	25,163,219,693
	2020/2021	102,932,876,767	44,736,991,109	44,250,280,894
	2021/2022	212,996,919,301	98,052,252,304	90,664,427,377
	2022/2023*	222,861,916,018		
Kukuza Biashara na Kuongeza Thamani	2018/2019	251,458,767,531	193,624,028,665	193,624,028,665
	2019/2020	292,464,956,538	233,147,600,470	158,500,212,424
	2020/2021	352,641,468,658	283,278,953,934	242,067,728,960
	2021/2022	850,307,649,760	759,125,974,288	491,011,086,710
	2022/2023*	826,891,288,806		
Uwezeshi wa Sekta, Uratibu, Ufuatiliaji na Tathmini	2018/2019	62,576,866,486	2,444,531,173	2,414,531,173
	2019/2020	23,327,932,030	4,495,464,947	4,147,067,140
	2020/2021	28,083,543,063	8,200,267,793	7,784,132,367
	2020/2021	42,771,123,123	10,552,562,563	10,177,451,766
	2021/2023*	52,491,232,343		

*inaendelea

Kiambatisho Na. 6: Utekelezaji wa miradi/kazi kwa muktadha wa Taasisi

Taasisi inayotekeleza	Hatua iliyofikiwa katika utekelezeji wa miradi (idadi)			Jumla/Taasisi
	Haijatekelezwa	Imetekelezwa kiasi	Imekamilika	
Wizara ya Kilimo	21	24	9	54
Wizara ya Mifugo na Uvuvi - Mifugo	5	8	3	16
Wizara ya Mifugo na Uvuvi - Uvuvi	15	14	2	31
Wizara ya Maji	0	2	5	7
Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi	-	1	-	1
Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara	8	2	-	10
Ofisi ya Rais – Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa	7	2	-	9
Ofisi ya Waziri Mkuu	19	-	-	19
Tume ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi	1	0	1	2
Tume ya Umwagiliaji	1	16	13	30
Jeshi la Kujenga Taifa	-	1	-	1
Jeshi la Magereza	1	3	-	4
TARURA-PORLG	-	4	1	5
Sekretarieti za Mkoa	73	108	69	250
Serikali za Mitaa	68	140	3	211
Jumla Kuu	219	325	106	650

Kiambatisho Na. 7: Utekelezaji wa miradi kwa muktadha wa sekta na zao la kipumbele

Sekta Ndogo ya Sekta ya Kilimo	Aina ya Zao la Kipaumbele	Idadi ya Miradi/Kazi na Hali ya Utekelezaji			
		Haijatekelezwa	Imetekelizwa kiasi	Imekamilika	Jumla
Mazao	Mchanganyiko	39	78	24	141
	Mkonge	1	2	0	3
	Pareto	0	1	0	1
	Chai	0	2	0	2
	Mahindi	0	1	0	1
	Kahawa	0	1	0	1
	Tumbaku	1	0	1	2
	Chikichi	0	1	0	1
	Ngano	0	1	0	1
	Korosho	1	2	0	3
	Mafuta ya kula	4	1	0	5
	Mboga mboga na matunda	0	3	0	3
		46	93	25	164
Mifugo	Mchanganyiko	39	60	20	119
	Maziwa	3	0	0	3
	Nyama	3	9	0	12
	Ngozi	3	0	0	3
		48	69	20	137
Uvubi	Mchanganyiko	7	10	1	18
	Samaki	20	19	5	44
		27	29	6	62
Sekta Mtambuka	Mchanganyiko	98	133	56	287
Jumla Sekta Mtambuka		98	133	56	287
Jumla Kuu		219	324	107	650

Kiambatisho Na. 8: Idadi ya miradi iliyopangwa kutekelezwa kwa mwaka 2021/2022 kwa muktada wa Taasisi na zao la kipaumbele

Wizara/Taasisi inayotekelza	Aina ya Zao la Kipaumbele/Kimkakati na idadi ya miradi au kazi zilizopangwa kutekelezwa kwa mwaka 2021/2022																Jumla
	Mchanganyiko	Mkonge	Pareto	Chai	Mahindi	Kahawa	Tumbaku	Chikichi	Ngano	Samaki	Maziwa	Korosho	Nyama	Ngozi	Edible Oil	Mboga mboga na matunda	
Wizara ya Kilimo	43	2	1	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	54
Wizara ya Mifugo na Uvuvi - Mifugo	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	16
Wizara ya Mifugo na Uvuvi - Uvuvi	4	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	31
Wizara ya Maji	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Tume ya Mipango na Matumizi ya Ardhi	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Tume ya Umwagiliaji	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa - Jeshi la Kujenga Taifa	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Wizara ya Mambo ya Ndani - Jeshi la Magereza	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
Wizara ya Uwekezaji Viwanda na Biashara	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	10
TARURA	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Ofisi ya Rais-TAMISEMI	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Ofisi ya Waziri Mkuu (OWM-SUB)	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
Sekretarieti za Mkoa (RAS)	243	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	1	250
Halmashauri (LGAs)	178	1	-	-	-	-	-	-	-	13	2	1	12	2	-	2	211
Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	565	3	1	2	1	1	2	1	1	44	3	3	12	3	5	3	650

Kiambatisho Na. 9: Utekelezaji wa Programu Wizara/Taasisi za Kisekta kwa Maeneo Makuu

A: Eneo Kuu la Kwanza: Usimamizi wa matumizi endelevu ya maji na ardhi

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
101	Kufanya tafiti (survey) kubaini mashamba mapya kwa ajili kuendeleza kilimo cha kibiashara katika Mikoa ya Dodoma, Morogoro, Rukwa, Mbeya, Iringa, Arusha na Mtwara ifikapo Juni 2022	116,100,000			Haijatekelezwa	Wizara ya Kilimo (Fungu 43)
102	Kupima afya ya udongo na kusambaza teknolojia za kudhibiti mmomonyoko wa udongo kwenye mashamba 20 katika Mikoa ya Songwe, Mbeya, Ruvuma, Iringa, Rukwa, Rufiji na Katavi ifikapo Juni 2022.	248,900,000	180,000,000	180,000,000	Kugharamia upimaji wa afya ya udongo na kuhamasisha matumizi ya chokaa kwa ardhi ilyoathirika na tindikali	
103	Kuwezesha upimaji wa mashamba ya pamoja matatu (3), mashamba ya wakulima wadogo 400 na vikundi 20 vya vijana katika Mikoa ya Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Pwani na Morogoro ifikapo Juni, 2022	355,000,000			Haijatekelezwa	
104	Kufanya tathmini ya ubora wa udongo katika mashamba ya wakulima wadogo 400 na vikundi 20 vya vijana katika Halmashauri 3 (Singida, Morogoro na Pwani) ifikapo Juni 2022	80,000,000			Haijatekelezwa	
Jumla Ndogo Fungu 43		800,000,000	180,000,000	180,000,000		

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeliza
	Kukarabati mabwawa 4 katika Mikoa yenye idadi kubwa ya Mifugo.	1,046,100,000			Haijatekelezwa	Wizara ya Mifugo na Uvuvi (Fungu 99)
105	Kukamilisha ujenzi wa mabwawa yanayoendelea kujengwa.	560,000,000	1,261,027,691	1,261,027,691	Malipo yamefanyika kwa Wakandarasi kwenye miradi ya maji ya Mifugo inayoendelea kwa bwawa la Chamakweza (Chalinze) na kisima kirefu cha Usolanga (Iringa).	
106	Kujenga visima virefu 6 katika Halmashauri zilizo na upungufu/uhaba mkubwa wa maji	540,000,000	-	-	Haijatekelezwa	
107	Kuimarisha mashamba ya malisho na kuongeza uzalishaji wa hei na mbegu za malisho.	130,000,000	971,832,144	971,832,144	Maeneo 200 ya kuzalisha, kuuza na kuhifadhi vyakula vya mifugo yamekaguliwa katika Mikoa ya Arusha, Mara na Kilimanjaro, Mbeya, Mwanza, Arusha na Morogoro.	
Jumla Ndogo Fungu 99		2,276,100,000	2,232,859,835	2,232,859,835		

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
108	Kupanga Mipango ya Matumizi ya Ardhi na kutoa Hatimilki za Kimila (CCROs) 520,000.	1,258,600,000	140,000,000	140,000,000	Katika kipindi cha kuanzia Julai, 2021 hadi Juni, 2022 Hati za hakimiliki za kimila (CCROs) 42,684 zimetolewa katika Mikoa ya Kigoma, Dodoma, Singida Iringa, Morogoro Arusha, Kilimanjaro, Manyara Mwanza, Pwani, Ruvuma,Tabora,Njombe,Lindi, Mara na Mbeya.	Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi (Fungu 48)
Jumla Ndogo Fungu 48		1,258,600,000	140,000,000	140,000,000		
109	Kuandaa Mipango ya Matumizi ya Ardhi kwa vijiji kumi(10) ifikapo Juni 2022	40,140,000	40,140,000	40,140,000	Kuratibu na kusimamia zoezi la kuandaa Mipango ya matumizi ya ardhi kwa Vijiiji 110 vilivypo katika Mikoa 7 (Rukwa,Njombe, Pwani, Iringa, Mbeya, Dodoma na Kilimanjaro) na Halmashauri za Wilaya 14. (Kazi hii imetekelze wa na Tume kupitia fedha za maendeleo pamoja na fedha za wadau kama LEAT, WCS, PFP na AWF)- Fedha ilioon gezeka Sh. Mil. 79.4 haikuwa imejumuishwa kwenye Mpango.	Tume ya Taifa ya Mipango na Matumizi ya Ardhi (Fungu 03)

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeliza
110	Kutambua, kuhakiki na kuonesha(map) maeneo muhimu ya ardhi ya akiba kwa ajili ya uwekezaji ifikapo Juni 2022	6,410,000	-	-	Haijatekelezwa	
	Jumla ndogo Fungu 03	46,550,000	40,140,000	40,140,000		
111	Kulinda na kuhifadhi vyanzo vya maji vya Kidegembye na Nyave katika Wilaya ya Njombe , Kibibi katika Wilaya ya Kibiti na Ilomba katika Wilaya ya Kilolo kwenye bonde la mto Rufiji	262,320,000	232,416,266	232,416,266	Vyanzo vya Kidegembye na Nyave (Njombe), Kibibi (Kibiti) na Ilomba (Kilolo) kwenye Bonde la mto Rufiji vimewekewa mipaka kama hatua za awali za kuivilinda na kuvihifadhi vyanzo hivyo.	Wizara ya Maji (Fungu 49)
112	Kulinda na kuhifadhi vyanza vya maji vya Howard na Wikichi A katika Wilaya ya Njombe , Haninji katika Wilaya ya Mbeya na Mbarali katika Wilaya ya Mbarali kwenye Bonde la mto Rufiji.	235,820,000	281,677,199	281,677,199	Kupanda jumla ya mawe (bicons) 1,000 kwenye vyanzo vya maji vya Howards na Wikichi A katika Halmashauri ya Wilaya ya Njombe, Haninji (Mbeya) na Mbarali katika Halmashauri ya Wilaya ya Mbarali	
113	Kulinda na kuhifadhi vyanzo 5 vya maji vya Zigi Chini, Pangani Chini, Nyumba ya Mungu , Weruweru na Kikuletwa katika Bonde la mto Pangani	210,408,000	214,000,000	214,000,000	Katika kuhakikisha vyanzo vya maji vya Zigi chini, Pangani chini, Nyumba ya Mungu, Weruweru na Kikuletwa katika Bonde la mto pangani vinalindwa na kuhifadhiwa, Warsha iliyohusisha wadau wote wa kidakio cha Mto Ruvu iliandaliwa ili kujadili kwa pamoja, kutoa ushauri	

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
					wa kitaalam pamoja na kuwekeana mikakati ya kutafuta rasilimali fedha kwa ajili ya kunusuru vyanzo vyaa maji katika kidakio hicho. Aidha, vikundi vinne (4) vyaa ujasiriamali vilivyoanzishwa kwa lengo la kulinda vyanzo vyaa maji (ZIMISA AMCOSS, TULO STRAWBERRY, UWAMAKIZI NA BWAWA LA SAMAKI LA MBARANGWE) vilunganishwa na benki ya kilimo (TADB) na wafadhili wengine kwa ajili ya kupata mikopo na fursa nyingine kama mafunzo ili kuendeleza shughuli zao. Vilevile, uhamasishaji wa utalii katika Amani Nature Reserve (Zigi Catchment) ulifanyika kwa kushirikiana na Kampuni ya mawasiliano (Vodacom).	

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
114	Kulinda na kuhifadhi vyanzo vya maji 11 katika Wilaya mbalimbali nchini.	218,085,000	200,000,000	200,000,000	katika kulinda na kuhifadhi vyanzo vya maji katika bonde la mto Pangani, jumla ya vyanzo 11 vya mto Umba vimewekewa mipaka na kupandwa miti. Vilevile, jumuiya 11 za vidakio maji (catchment committees) zimeundwa kwa ajili ya kusimamia na kuendeleza vyanzo hivyo. Aidha, jumuiya hizo zimeendelea kujengewa uwezo kwa kupatiwa mafunzo na utaalam wa kuhifadhi vyanzo vya maji.	
115	Kukarabati bwawa la Itobo katika Halmashauri ya Nzega kwenye Bonde la Kati	1,071,280,287	32,000,000	32,000,000	Usanifu wa bwawa umekamilika na fedha kwa ajili kuanza ujenzi zinaendelea kutafutwa.	
116	Kukarabati bwawa la Enguikument 2 katika Halmashauri ya Wilaya ya Monduli	855,459,497	19,000,000	19,000,000	Usanifu wa bwawa umekamilika na fedha kwa ajili kuanza ujenzi zinaendelea kutafutwa.	
117	Kukarabati mabwawa manane (8) ya Ibadakuli - Shinyanga, Asamatwa - Kiteto, Mgori na Sagara - Singida vijijini, Urughu - Iramba, Ngamuriak - Monduli, Ngereiyan - Longido na Kilimatembo - Karatu DC	300,351,300	8,700,000	8,700,000	Usanifu wa mabwawa ya Ibadakuli - Shinyanga, Asamatwa - Kiteto na Ngamunak - Monduli umekamilika na fedha kwa ajili kuanza ujenzi zinaendelea kutafutwa.	

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
	Jumla Ndogo Fungu 49	3,153,724,084	987,793,465	987,793,465		
118	Kukamilisha upembuzi yakinifu na usanifu wa bwawa la umwagiliaji la Ibanda (Senegrema/Geita) na skimu ya Mkombozi (Iringa) ifikapo Juni, 2022	115,000,000	752,070,916	752,070,916	Upembuzi yakinifu wa bwawa la Ibanda umekamilika kwa asilimia 100 na usanifu wa kina umefikia asilimia 65 na unaendelea. Skimu ya umwagiliaji ya Mkombozi upembuzi yakinifu na usanifu umekamilika kwa asilimia 100	Tume ya Taifa ya Umwagiliaji (Fungu 05)
119	Kuanya upembuzi yakinifu na usanifu wa mabwawa ya umwagiliaji ya Nyisazni (Chato), Tlawi (Mbulu) na Idudumo (Nzega) ifikapo Juni, 2022	87,000,000	55,800,000	40,400,000	Usanifu wa bwawa la Idudumo (Nzega) na bwawa la Tlawi umekamilika kwa asilimia 100	
120	Kufanya tathmini ya athari za kimazingira katika ujenzi wa bwawa la Ibanda na skimu ya Mkombozi ifikapo Juni 2022	25,000,000	42,680,000	36,546,000	Tathmini ya Athari kwa Mazingira (EIA) katika skimu ya umwagiliaji inaendelea ambapo Skimu ya Mkombozi imefikia asilimia 70 na katika Bwawa la Ibanda imefikia asilimia 60.	
121	Kufanya upembuzi yakinifu na usanifu wa skimu za makwale (Kyela) na Illemba (Sumbawanga) ifikapo Juni 2022	61,000,000	50,200,000	69,928,000	Upembuzi yakinifu, usanifu na utayarishaji wa andiko na usimamizi wa zabuni kwa skimu za Makwale (Kyela) na Illemba (SumbawangaDC) umekamilika kwa asilimia 100	

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
122	Kufanya ukaguzi wa Kimazingira na Kijamii katika skimu za umwagiliaji za Kirya (Mwanga) na Endagaw (Hanang) ifikapo Juni 2022	25,000,000	10,854,000	13,754,000	Ukaguzi wa Kimazingira na Kijamii katika skimu za umwagiliaji za Kirya (Mwanga) na Endagaw (Hanang) umekamilika kwa asilimia 100	
123	Kutoa ushauri wa Kitaalamu wa ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji kwa sekta binafsi ifikapo Juni 2022	10,800,000	7,800,000	7,800,000	Utoaji wa ushauri wa Kitaalamu wa ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji kwa sekta binafsi upo katika hatua za maandalizi	
124	Kuandaa na Kusambaza miongozo ya teknolojia za ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji ifikapo Juni 2022	13,600,000	3,000,000	3,000,000	Kazi ya kuandaa na Kusambaza miongozo ya teknolojia za ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji ipo katika hatua ya maandalizi	
125	Kukamilisha ukarabati na ujenzi wa skimu za Kirya (hekta 800) iliyopo Mwanga na Endagaw (Hekta 276)- Hanang' ifikapo Juni 2022	2,135,000,000	5,276,913,679	4,308,442,553	Ukarabati na usimamizi wa skimu ya Kirya (Hekta 800) Mwanga umefikia asilimia 44 na Endagaw (Hekta 276)- Hanang umefikia asilimia 47. Utekelezaji wa Skimu hizo unaendelea.	
126	Kujenga, kukarabati na kukamilisha ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji katika skimu nane (8) za Mtambo (Hai), Mwele (Mkinga), Msufuni (Morogoro), Mahenge na Kwamkumbo (Korogwe), Kitivo/Kwengiriti (Lushoto), Msanginya/Usense (Nsimbo) na Nata (Nzega) ifikapo Juni, 2022	1,265,000,000	110,973,001	110,972,872	Ujenzi wa Skimu ya Usense unaendelea na umefikia asilimia 3. Skimu ya umwagiliaji Msufini ipo katika hatua ya kusaini mikataba.	

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekelza
127	Kujenga skimu ya umwagiliaji ya Luiche (Ujiji/Kigoma) ifikapo Juni 2022	11,186,000,000	-	-	Taratibu za manunuzi zinaendelea ambapo tathmini ya zabuni imekamilika na hatua inayofuata ni kupata idhini ya Bodi ya zabuni. - Usajili wa mradi huu kwenye mfumo wa Hazina wa D-fund umekamilika ili kuwezesha uhamishaji wa fedha kutoka Kuwait Fund kuja akaunti ya mradi iliyopo benki kuu ya Tanzania (BOT)	
128	Kufanya uhakiki wa eneo linalomwagiliwa kwa kutumia mindombinu ya umwagiliaji nchini ifikapo Junie 2022	75,000,000	78,000,000	51,640,000	Uhakiki wa eneo linalomwagiliwa umefanyika katika mkoa wa Kilimanjaro na jumla ya Skimu 490 zimehakikiwa. Kazi hii inaendelea	
129	Kusimamia ujenzi na ukarabati wa skimu 10 za umwagiliaji ifikapo Juni 2022	68,800,000	164,464,300	164,464,300	Usimamizi wa ujenzi na ukarabati wa skimu umekamilika katika skimu za Kituani Mwenzae, Fufu na Luganga na unaendelea katika skimu za Mseta Bondeni, kilida, karema, Kirya, Endagaw, Orumwi na Chinangali	
130	Kusimamia na kuwezesha Halmashauri ya Wilaya ya Kigoma kufanya ufuatilitiaji wa ujenzi wa skimu ya Luiche ifikapo Juni 2022	314,000,000	-	-	Kaz hii imepangwa kufanyika baada ya ujenzi wa skimu ya Luiche kuanza	

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
131	Kuandaa mpango wa uhakiki na udhibiti wa ubora katika skimu za umwagiliaji ifikapo Juni 2022	10,500,000	2,300,000	1,000,000	Mpango wa uhakiki na udhibiti wa ubora katika skimu za umwagiliaji umeandaliwa.	
132	Kuandaa mukutano wa mashauriano na wataalamu kuhusu udhibiti wa ubora wa miundombinu ya umwagiliaji ifikapo Juni 2022	9,500,000	5,400,000	4,600,000	Mukutano wa mashauriano na wataalamu kuhusu udhibiti wa ubora wa miundombinu ya umwagiliaji umefanyika	
133	Kukagua ubora wa miundombinu ya umwagiliaji katika skimu 20 ifikapo Juni 2022	10,000,000	19,092,000	23,174,000	Ukaguzi ubora wa miundombinu ya umwagiliaji umefanyika katika skimu 34.	
134	Kufanya vikao vitatu vya wadau juu ya uhamasishaji wa matumizi banifu ya maji katika umwagiliaji ifikapo Juni, 2022	13,000,000	4,800,000	4,800,000	kikao kimoja cha wadau juu ya uhamasishaji wa matumizi banifu ya maji katika umwagiliaji kimefanyika katika skimu ya Kiwere	
135	Kuhamasishaji matumizi ya kilimo cha umwagiliaji kama hatua thabiti za kukabiliana na mabadiliko ya Tabia ya Nchi katika skimu za Ngomai (Kongwa) and Makwale (Kyela) ifikapo Juni 2022	25,000,000	27,966,000	25,498,000	Uhamasishaji matumizi ya kilimo cha umwagiliaji kama hatua thabiti za kukabiliana na mabadiliko ya Tabia ya Nchi umefanyika katika skimu za Mseta Bondeni, Tubugwe juu, Chamkoromo, Igoma na Magana na imekamilika kama ilivyopangwa	
Jumla ndogo Fungu 05		15,449,200,000	6,608,743,896	5,609,937,841		
136	Sekretarieti za Mikoa	107,833,600	52,155,500	45,155,500	Kiambatisho Na. 5	RSs
137	Mamlaka za Serikali za Mitaa	5,634,274,200	1,268,173,000	1,220,873,000	Kiambatisho Na. 6	LGAs
	Jumla Eneo Kuu la Kwanza	28,726,281,884	11,509,865,696	10,251,759,641		

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
(B). Eneo Kuu la Pili: Kuongeza Tija na Faida katika Kilimo						
201	Kuwezesha Mfuko wa Kichocheo (Catalytic Trust Fund - CTF) katika Ukanda wa Kusini kufanya shughuli zake kila mwaka	1,500,000,000	800,000,000	800,000,000	Kugharamia shughuli za mfuko wa SAGCOT CTF	Wizara ya Kilimo (Fungu 43)
202	Kuwezesha SAGCOT Centre ili iweze kusimamia shughuli za kilimo katika Ukanda wa Kusini kila mwaka	500,000,000	375,116,000	375,116,000	Kuhamasisha kilimo kinachozingatia mabadiliko ya tabia nchi	
203	Kudahili na kufadhili wanafunzi 2,450 ngazi ya Astashahada na Stashahada ifikapo Juni 2021.	2,500,000,000	625,000,000	625,000,000	Kugharamia malipo kwa wazabuni waliotoa huduma ya chakula cha wanafunzi katika vyuo vya mafunzo ya kilimo kwa kipindi cha mwezi Novemba 2021 na Desemba 2021	
204	Kuwezesha Maafisa Ugani 1,500 kwa kuwapatia pikipiki ifikapo Juni, 2022.	6,300,000,000	-	-	Haijatekelezwa	
205	Kuwezesha uanzishwaji wa mashamba darasa 1,360 ya mazao ya pamba na alizeti katika mikoa ya Dodoma, Singida na Simiyu ifikapo Juni, 2022	448,800,000	285,531,000	285,531,000	Kugharamia ununuzi wa mbolea kwa ajili ya kuanzisha mashamba darasa katika mikoa ya Dodoma, Singida na Simiyu	
206	Kuwezesha mafunzo kwa maafisa Ugani 680 kuhusu kanuni za kilimo bora katika mazao ya Alizeti na Pamba katika mikoa ya Dodoma, Singida na Simiyu ifikapo Juni, 2022	844,600,000	520,520,166	520,520,166	Kugharamia mafunzo kwa Maafisa Ugani na Wakulima katika Mikoa ya Simiyu, Singida na Dodoma.	

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
207	Kuwawezesha Maafisa Ugani 680 kuanzisha mashamba ya mfano ya mazao ya alizeti na pamba katika mikoa ya Dodoma, Singida na Simiyu ifikapo Juni, 2022	224,400,000	76,733,080	76,733,080	Uimarishaji wa huduma za ugani ili kuongeza tija katika zao la pamba na alizeti	
208	Kuwawezesha Maafisa Ugani 680 gharama za uendeshaji wa pikipiki katika mikoa ya Dodoma, Singida na Simiyu ifikapo Juni, 2022	272,000,000	-	-	Haijatekelezwa	
209	Kukarabati vituo vya mafunzo ya wakulima vya Thembi (Arusha) na Ichenga (Njombe) ifikapo Juni, 2022	182,700,000	-	-	Haijatekelezwa	
210	Kununua Viuatilifu kwa ajili ya kudhibiti milipuko ya visumbufu vya mimea na mazao ifikapo Juni 2022.	7,000,000,000	-	-	Haijatekelezwa	
211	Kuimarisha kituo cha KILIMO ANGA kwa kununua ndege na kufundisha marubani na wahandisi ifikapo Juni 2022	3,000,000,000	2,645,000,000	2,645,000,000	Kugharamia malipo ya mzabuni M/s Farm Access Limited kwa kazi ya kusambaza viuatilifu vya kilimo	
212	Kuiwezesha Bodi ya Mkonge kukamilisha ujenzi wa Ofisi na kuongeza uzalishaji ifikapo Juni 2022	500,000,000	493,529,500	493,529,500	Kugharamia ukarabati wa korona ya uchakataji wa mkonge iliyopo shamba la kibaranga Tanga. Kuweka samani za ofisi ya bodi ya pamba.	

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
213	Kutoa mafunzo kwa Maafisa ugani 2,000 kutoka Mikoa 26 kuhusu kilimo biashara na mfumo wa masoko ya kilimo ifikapo Juni 2022	300,000,000	452,384,056	452,384,056	Kugharamia mafunzo kwa vitendo kwa wanafunzi 1,378 wa vyuo 14 vya mafunzo ya kilimo pamoja na gharama za wasimamiz	
214	Kutoa mafunzo kwa wakulima wadogo 4,000 kuhusu dhana ya SHEP katika mikoa ya Singida ,Simiyu na Dodoma.	300,000,000	-	-	Haijatekelezwa	
215	Kuviwezesha vituo viwili (2) vya kutoa huduma za zana za kilimo kwa kuvinunulia zana za kilimo katika Shamba la Bassuto Wilaya ya Hanang` na Kituo cha Itilima Wilaya ya Itilima ifikapo Juni, 2022.	800,000,000	800,000,000	800,000,000	Kuviwezesha vituo viwili (2) vya kutoa huduma za zana za kilimo kwa kuvinunulia zana za kilimo katika Shamba la Bassuto Wilaya ya Hanang` na Kituo cha Itilima Wilaya ya Itilima ifikapo Juni, 2022.	
216	Kuwezesha TARI Kugundua teknolojia za mbegu bora na kuzalisha mbegu mama na za awali kwa mazao ya mahindi, maharagwe na alizeti katika vituo vya TARI Selian na TARI Ilonga kupitia mradi wa AFDP	2,130,306,000	-	-	Haijatekelezwa	
217	Kuwezesha ASA kuzalisha mbegu, kujenga miundombinu ya umwagiliaji katika shamba la msimba na Kilimi kupitia mradi wa AFDP	5,583,474,000	-	-	Haijatekelezwa	

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
218	Kuiwezesha TOSCI kuimarisha udhibiti wa ubora wa mbegu kuitia mradi wa AFDP ifikapo Juni, 2022	1,084,220,000	-	-	Haijatekelezwa	
219	Kuwezesha ufuutiliaji wa AFDP katika Wizara ya Kilimo kila mwaka	200,000,000	-	-	Haijatekelezwa	
220	Kuiwezesha ASA kuongeza uzalishaji wa mbegu bora kwa kuongeza eneo la uzalishaji na eneo la umwagiliaji ifikapo Juni 2022.	5,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	Kugharamia mradi wa kuzalisha mbegu za mazao ya kimkakati nchini	
221	Kuiwezesha TSHTIDA kuzalisha miche bora ya chai 1,000,000 ifikapo Juni 2022	400,000,000	199,256,270	199,256,270	Kugharamia ununuzi wa gari aina ya Ford Ranger Double Cabin Pick Up kwa ajili ya shughuli za utafiti wa zao la Chai Tanzania	
222	Kuiwezesha Bodi ya Pareto kujenga maabara na kuzalisha mbegu ifikapo Juni 2022	200,000,000	92,346,913	92,346,913	Kugharamia ununuzi wa gari aina ya Toyota Hilux D/Cabin litakalotumika katika shughuli za kuendeleza zao la pareto kuitia Bodi ya Pareto Tanzania	
223	Kuiwezesha Taasisi ya Utafiti wa Chai Tanzania (TRIT) kuzalisha miche ya chai hadi kufikia Juni, 2022	300,000,000	216,099,300	216,099,300	Kugharamia utafiti na uzalishaji wa miche bora ya zao la chai katika maeneo ya Mufindi - Iringa, Muheza - Tanga na Bukoba - Kagera	

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
224	Kuiwezesha Taasisi ya Utafiti wa Kahawa Tanzania kuzalisha miche ya Kahawa hadi kufikia Juni, 2022	300,000,000	283,124,902	283,124,902	Kugharamia uzalishaji wa kahawa TaCRI . Kununua gari aina ya Toyota Hilux Double Cabin Pick up kwa ajili ya shughuli za utafiti wa kahawa	
225	Kuiwezesha Taasisi ya Utafiti wa Tumbaku Tanzania(TORITA) kujenga ofisi hadi kufikia Juni, 2022	300,000,000	369,884,969	369,884,969	Kugharamia malipo ya awali ya Mkandarasi SUMAJKT anayetekeleza mradi wa ujenzi wa jengo la Ofisi ya Makao Makuu ya Bodi ya Tumbaku Tabora	
226	Kuiwezesha TARI kujenga Kituo cha Utafiti Kihinga na kukipatia vitendea kazi na kukamilisha ukarabati wa nyumba tatu(3) hadi kufikia Juni, 2022.	1,500,000,000	536,462,207	536,462,207	Kuiwezesha TARI kujenga Kituo cha Utafiti Kihinga na kukipatia vitendea kazi na kukamilisha ukarabati wa nyumba tatu(3) hadi kufikia Juni, 2022.	
227	Kuiwezesha TARI kujenga ofisi ya Makao makuu na kuanzisha mashamaba ya kuzalisha miche ya michikichi milioni 5 za utafiti ifikapo Juni 2022	4,500,000,000	1,843,156,531	1,843,156,531	Malipo ya awali ya ujenzi wa makao makuu ya taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania (TARI)	
228	Kuiwezesha TARI kuzalisha mbegu za ngano tani 2,141.7 kwa kuboresha miundombinu na kupanua mashamba ya TARI Seliani na Uyole ifikapo Juni 2022.	750,000,000	318,625,000	318,625,000	Kugharamia uzalishaji wa mbegu za ngano	

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
229	Kuiwezesha TARI kuzalisha miche milioni 5 ya mkonge, kufanya utafiti na kukarabati miundombinu ifikapo Juni 2022.	750,000,000	669,703,750	669,703,750	Kuiwezesha TARI kuzalisha miche milioni 5 ya mkonge; kufanya utafiti wa mazao ya mbogambogo, zabibu na mpunga; na kukarabati miundombinu ifikapo Juni 2022.	
230	Kuiwezesha maabara 3 za TARI kupata ithibati na uwezo wa kupima GMO ifikapo Juni 2022.	2,000,000,000	-	-	Haijatekelezwa	
231	Kuboresha maabara mbili (2) za TPRI kwa kuzipatia vifaa vya Maabara.	1,000,000,000	752,133,965	752,133,965	Kugharamia malipo ya awali ya ununuzi wa vifaa vya maabara ya upimaji wa ubora wa viuatilifu.	
Jumla ndogo Fungu 43		50,670,500,000	20,354,607,609	20,354,607,609		
232	Kuwezesha vituo nane (8) kutoa huduma za ugani ifikapo Juni 2022	518,889,579			Haijatekelezwa	Wizara ya Mifugo na

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
233	Kutoa mafunzo kuhusu masuala ya jinsia na lishe katika tasnia ya ukuzaji viumbe maji ifikapo Juni, 2022	285,546,154			i. Mafunzo yametolwa kwa wadau wa sekta ya Uvubi wapatao 44,550 katika maonesho ya sabasaba Dar es salaam kuhusu namna ya kuondoa upotevu wa mazao baada ya mavuno (reduction of post-harvest losses) na ufugaji wa viumbe maji (Aquaculture farming). Katika ngazi ya Halmashauri wadau wa sekta ya uvubi 3,127 wamepata mafunzo kuhusu uanzishwaji wa ushirika wa wavuvi, Uvubi endelevu, ufugaji wa samaki, namna ya kujikinga na virusi vyta UKIMWI	Uvubi (Fungu 64)

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
234	Kuwezesha Wakala wa Elimu na Mafunzo ya Uvuvi (FETA) kutoa mafunzo ifikapo Juni, 2022	62,840,000			<ul style="list-style-type: none"> (i) Ujenzi wa madarasa mawili (2) katika Kampasi ya Nyegezi, Mwanza. Mkandarasi ameshakabidhiwa eneo na kuanza ujenzi tarehe 17 Machi, 2022; (ii) Ujenzi wa Maabara na Kitotoleshi (Hatchery) katika Kampasi ya Gabimori, Mara. Mkandarasi ameshakabidhiwa eneo la ujenzi na kuanza ujenzi tarehe 10/03/2022; (iii) Ujenzi wa Maabara katika Kampasi ya Mikindani, Mtwara. Mkandarasi amesaini Mkataba tarehe 19 Machi, 2022; (iv) Kukarabatiwa kwa mitambo mitatu (3) ya kutotoleshea vifaranga vya samaki katika kampasi za Mbegani, Mikindani na Nyegezi. (v) Gari ,moja limenunuliwa kwa ajili ya kituo cha Mbegani 	

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
235	Kuanzisha mashamba darasa 10 katika Halmashauri 10 za Tanzania Bara ifikapo Juni, 2022	715,000,000			Wazabuni wamepatiwa tuzo ya kazi kwa ajili ya Ujenzi wa mashamba darasa ya ufugaji samaki katika Halmashauri (14) za Mwanga, Njombe, Mkuranga, Meatu, Tandahimba, Iramba, Dodoma Mjini, Maswa, Moshi Vijijini na Babati, Songea vijijini, Kongwa, Ruangwa, na Iringa vijijini.	
236	Kuwezesha FETA kujenga na kukarabati miundombinu ya kutolea mafunzo ya uvuvi ifikapo Juni, 2022	1,000,000,000	487,042,074	487,042,074	i). Ujenzi wa madarasa mawili (2) katika Kampasi ya Nyegezi - Ujenzi umefikia hatua ya kuezeka; ii). Ujenzi wa kitotoleshi na maabara katika Kampasi ya Gabimori - Ujenzi wa jengo la maabara umefikia hatua ya kupandisha kuta; iii). Ujenzi wa maabara katika Kampasi ya Mikindani - Ujenzi upo hatua ya msingi wa jengo	

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
237	Kuwezesha TAFIRI kufanya utafiti wa wingi wa samaki ifikapo Juni, 2022	1,762,989,085	2,402,000,000	1,002,000,000	i. Gari moj (1) limenunuliwa. ii. Utafiti wa wingi wa samaki katika Ziwa Tanganyika unaendelea. iii. Utafiti wa pweza unaendelea katika vijiji vya Msangamkuu na Mgao (Mtwara), Songosongo (Lindi), Jibondo, Bwejuu na Jojo (Mafia), na Mtambwe na Kwale (Tanga). Utafiti huu utasaidia kupata nembo ya kiikolojia ya Marine Stewardship Council (MSC). iv. Utafiti wa Wingi na Mtawanyo wa samaki umefanyika katika Ziwa Victoria	
238	Kununua na kuweka Vifaa vya kuvutia samaki kwa ajili ya wavuvi kuitia TAFIRI ifikapo Juni, 2022	246,971,550			Haijatekelezwa	
239	Kutambua maeneo ya kuweka vifaa vya kuvutia samaki (Fish Aggregate Device-FAD) kuitia TAFIRI ifikapo Juni 2022	178,760,360			Haijatekelezwa	

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
240	Kukamilisha Upembuzi yakinifu, upembuzi wa kina na Kuanza Ujenzi wa Bandari ya Uvuvi ifikapo Juni, 2022	50,720,000,000	40,302,819,857	40,018,611,498	Kuanza ujenzi wa bandari ya uvuvi- Kilwa masoko, Lindi. Tarehe 7 Juni, 2022 Wizara ya Mifugo na Uvuvi - Sekta ya Uvuvi iliingia Mkataba Na. ME/2021/2022/HQ/W/15 na China Harbour Engineering Company LTD kwa ajili ya ujenzi wa Bandari ya Uvuvi, Kilwa Masoko, mkoani Lindi . Aidha, tarehe 15 Juni, 2022 Mkandarasi alikadhiwa site. Vilevile, taratibu za kumpata Mshauri Elekezi (Consultant) zipo katika hatua ya mwisho. Tayari Kamati Maalum ya Wataalam kutoka Wizara na taasisi mbalimbali za Serikali (ikiwemo Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, TPA, TANROADs n.k) imeundwa ili kusimamia mradi huo.	

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
241	Kujenga na kukarabati vituo vitatu vya kuendeleza ukuzaji viumbe maji (Kingolwira, Mwamapuli na Rubambagwe) ifikapo Juni, 2022	14,165,564,267	903,112,492	903,112,492	Kituo cha ukuzaji viumbe maji Rubambagwe ujenzi umefikia hatua zifuatazo:- i). Ujenzi wa majengo: Majengo matano (5) yapo katika hatua ya umaliziaji (finishing), jengo la ghalalipo katika hatua za linta na jengo la umeme (Power house) lipo katika hatua za kuinuliwa;i). Ujenzi wa mabwawa: Mabwawa tisa (9) yapo katika hatua za mwisho za ujenzi wa chemba za maji.(Utekelezaji ni asilimia 80)	
242	Ujenzi wa kituo cha ukuzaji viumbe Maji Bahari, Mtwara	983,442,276	142,000,000	142,000,000	Msingi wa jengo la kitotoleshi umekamilika; matanki 15 ya kulelea vifaranga yamekamilika pamoja na mnara wa matenki ya maji umekamilika. Aidha, mkandarasi anaendelea na kazi ya kujenga boma. (Utekelezaji ni asilimia 28)	
243	Kukamilisha ukarabati na utanuzi wa kituo cha ukuzaji viumbe maji cha Ruhila, Songea ifikapo Juni, 2022	791,557,724	791,557,724	791,557,724	Ujenzi wa jengo la kitotoleshi upo katika hatua ya msingi (Foundation)	
244	Kukamilisha ukarabati na utanuzi wa kituo cha ukuzaji viumbe maji cha Nyengedi, Lindi ifikapo Juni, 2022	510,000,000	510,000,000	510,000,000	Ujenzi wa jengo la kitotoleshi upo katika hatua ya msingi (Foundation)	

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
245	Ujenzi wa kituo cha usambazaji wa Teknolojia za Uvubi na Ukuzaji Viumbe Maji, Nyakabindi-Simiyu ifikapo Juni, 2022	350,000,000	91,131,636	91,131,636	Ujenzi umefikia hatua ya msingi.	
246	Kujenga Mwalo wa Chato Beach, Mchinga na Muyobozi ifikapo Juni, 2022.	2,601,730,000	1,493,683,956	668,612,388	i. Ujenzi wa Kituo cha FRP Nyakaliro (Buchosa)- Jengo la Ofisi limeezekwa na Mkandarasi anafanya kazi ya kuweka mifumo ya umeme. (Utekelezaji ni asilimia 60); ii. Ujenzi wa Kituo cha FRP Sota (Rorya) - Jengo la Ofisi limefikia hatua ya boma. (Utekelezaji ni asilimia 25); iii. Ujenzi wa Kituo cha FRP Busega (Simiyu) - Kazi imekamilika, ipo katika hatua ya matazamio. (Utekelezaji ni asilimia 100); iv. Kujenga Mwalo wa Chato Beach, Mchinga II na Muyobozi - Mkandarasi aliyepewa tuzo ya kujenga mradi wa mwalo wa Mchinga alijitoa baada ya kuona muda wa utekelezaji uliobaki ni mfupi; v. Kukarabati Mwalo wa kupokelea samaki wa Chifunfu/Kijiweni Sengerema - Ujenzi umefikia hatua ya	

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
					<p>kuezeka jengo na kukamilisha kuweka meza na vizimba vya kuuzia samaki. (Utekelezaji ni asilimia 75);</p> <p>vii. Ujenzi wa Mwalo wa Igabiro - Ujenzi wa Ofisi pamoja na choo umefikia hatua ya boma. Aidha, jengo la kupokelea samaki na mikutano lipo katika hatua za kupaua.(Utekelezaji ni asilimia 60);</p> <p>vii. Ujenzi wa mwalo wa samaki Ihale(Busega) - Ujenzi umekamilika, upo katika hatua ya matazamio. (Utekelezaji ni asilimia 100);</p> <p>viii.Ujenzi wa mwalo wa New Igombe (Illemela) - Ujenzi wa ofisi na sehemu ya kupokelea samaki umekamilika. (Utekelezaji ni asilimia 100);</p>	

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
247	Kuwezesha ujenzi na ukarabati wa miundombinu tisa (9) ya uvuvi katika maeneo ya Mbamba – bay, Busega, Ilemela, Sengerema, Igabiro, na Sota ifikapo Juni, 2022.		397,017,995	397,017,995	Ujenzi wa Mwalo wa kupokelea samaki wa Kayenze Ofisi pamoja na gati ya kupokelea samaki umekamilika na Ujenzi wa mfumo wa maji safi na maji taka umekamilika; Mwalo wa kupokelea samaki wa Ihale Halmashauri ya Wilaya Busega jengo limeezekwa na meza za kuuzia samaki zimekamilika; Mmwalo wa New ujenzi umekamilika Igombe umekamilika ; Igabiro Halmashauri ya Wilaya ya Bukoba Mkandarasi tayari amejenga boma na kufunga lenta; Chinfufu/Kijiwani (Sengerema) Ujenzi umefikia hatua ya kuezeka pamoja na kuweka meza na vizimba vya kuuzia samaki ; ujenzi wa soko la samaki la Mbamba Bay (Nyasa) jengo limeezekwa, kuweka meza, vizimba vya kuuzia samaki, umeme, mageti na tarazo imekamilika.	

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeliza
248	Kufanya Manunuzi ya Meli mbili (2) na viambata vyake kwa ajili ya Shirika la Uvuvi Tanzania (TAFICO) ifikapo Juni, 2022	10,407,145,906			Haijatekelezwa	
249	Kuimarisha Vituo vya Ulinzi wa Rasilimali za Uvuvi kwa kuvinunulia maboti 10 ya Fibres na Injini zake pamoja na maboti 5 makubwa (outboard engine) ifikapo Juni, 2022	228,270,000	508,760,000	531,460,000	Injini 6 za kupachika zimenunuliwa na kugawiwa kwenye Vituo vya Mwanza, Geita, Ukerewe, Kanyigo na Simiyu pamoja na Chama cha Ushirika Mchinga II, Lindi. Boti 16 zimenunuliwa na kusambazwa katika vituo vya Kipili, Geita, Muleba, Mwanza, Sota, Songwe, Tanga, Dar es Salaam, Kilwa, Nyumba ya Mungu, Ukerewe, Musoma, Buhingu, Marehe na Mtera.	
Jumla ndogo Fungu 64		85,528,706,901	48,029,125,735	45,542,545,808		
250	Kununua magari 4 na pikipiki 300 kwa ajili ya kutoa huduma za ugani kwenye Serikali za Mitaa.	1,150,000,000	1,264,000,000	1,264,000,000	Pikipiki 300 zimenunuliwa na kugawiwa katika Halmashauri 141 kwa ajili ya kusaidia shughuli za maafisa ugani katika ngazi za Vijiji na Kata.	Wizara ya Mifugo na Uvuvi (Fungu 99)
251	Kutengeneza Mfumo wa kielektroniki utakaosaidia katika kutoa huduma za ugani katika Mifugo.	250,000,000	359,547,783	359,547,783	Uhuishaji wa mfumo wa usajili wa Maafisa Ugani wa Mifugo nchini katika M – Kilimo umefanyika.	

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
252	Kukarabati na kuzipatia vifaa Kampasi 3 za LITA	1,000,000,000	877,533,730	877,533,730	Kuwezesha LITA kusajili na kufundisha wanafunzi 3634, wa astashahada (1,087) na stashahada (2,547) katika kampusi 8 za LITA	
253	Kujenga kiliniki 18 za mifugo na mifumo baridi katika Wilaya mbalimbali Nchini.	700,000,000	-	-	Haijatekelezwa	
254	Kuyapatia na kuyawezesha mashamba 4 ya kuzalisha mifugo kupata mitamba 300 ya Borani na matrekta 2	450,000,000	183,060,000	183,060,000	Ng'ombe 93 aina ya Boran (wazazi) wamenunuliwa; ng'ombe 44 wamepelekwa katika shamba la kuzalisha mitamba Ngerengere ng'ombe 49 wapo katika maandalizi ya kupelekwa katika shamba kuzalisha mitamba la NaNgaramo	
255	Kuipatia vitendea kazi na kuiwezesha NAIC kuzalisha dozi za ruzuku 2,000,000 za mbegu.	612,200,000	416,562,674	416,562,674	Mzabuni amelipwa nusu ya fedha tarehe 21 Juni 2022 na mtambo huo umenunuliwa, hivyo taratibu za kuleta mtambo huo zinaendelea kufanyika.	
256	Kuiwezesha TVLA kuzalisha chanjo 7 tofauti za magonjwa ya mifugo.	2,400,000,000	3,425,518,260	3,425,518,260	Mzabuni amelipwa nusu ya fedha na taratibu za kuleta ng'ombe (Madume 3) zinaendelea kufanyika.	

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
257	Kujenga majosho 129 ya jamii katika Halmashauri mbalimbali Nchini.	2,333,441,000	9,657,338,000	9,657,338,000	Majosho 170 yamekamilika kati ya majosho 199 na majosho 29 yapo katika hatua mbalimbali za kukamilika ujenzi katika Halmashauri 78 za (Longindo 2, Ngorongoro 11, Chemba, 5, Chamwino 10, Kongwa 4, Bahi 10, Mpwapwa 12, Iringa 2, Njombe TC 5, Bunda 2, Manyoni DC 2, Mkalama 4, Siha 2, Hai 1, Same 1, Kakonko 5, Kibondo 2, Liwale 2, Kilwa 2, Mchinga 1, Babati TC 1, Babati DC 5, Simanjiro 2, Kiteto 7, Mbarali 4, Kilosa 1, Mvomero 3, Sengerema 2, Maswa 20, Meatu 6, Bariadi 1, Bariadi TC 5, Mbulu DC 5, Mbulu TC 10, Uyui 2, Urambo 2, Sikunge 1, Mkuranga 1, Kishapu 3, Handeni DC 4, Handeni TC 4, Kilindi 2, Pangani 1, Mkinga 1, Shinyanga MC 4, Busega DC 5, Momba DC 3, Handeni DC 8 na Handeni TC 8. Kununua dawa za kuogesha mifugo lita 41,710 na kuzipeleka kwenye Halmashauri 162 katika majosho 2,223.	

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
258	Kukarabati na kuvipatia vifaa vituo 4 vya TALIRI	600,000,000	562,926,667	562,926,667	Ununuzi wa vifaa vya utafiti	
	Jumla Ndogo Fungu 99	9,495,641,000	16,746,487,114	16,746,487,114		
261	Kusaidia upatikanaji wa zana za kisasa za kilimo	4,000,000,000	4,298,805,139	4,298,805,139	Zana za Kisasa za Kilimo zimenunuliwa na zimekabidhiwa Makao Makuu ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa ajili ya kuzisambaza kwenye vikosi vya JKT ili zianze kutumika kwenye mashamba ya vikosi vya JKT msimu wa kilimo wa mwaka 2022/2023	Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa (Fungu 57)
	Jumla Ndogo Fungu 57	4,000,000,000	4,298,805,139	4,298,805,139		
262	Kutoa mafunzo kwa wakulima viongozi 1,000 kuhusu mipango ya Usimamizi na Uendeshaji kwa skimu 50 ifikapo Juni 2022	40,170,000	57,160,000	54,140,000	Wakulima na viongozi 700, waliopewa mafunzo kuhusu mipango ya O&M na ratiba ya maji 36 skimu za umwagiliaji.	Tume ya Taifa ya Umwagiliaji (Fungu 05)
263	Kuwezesha uanzishwaji wa Vyama vya Wamwagiliaji 200 na kuwasaidia kuandaa kanuni ndogondogo kulingana na Sheria Na. 4 ya Umwagiliaji (2013) na Kanuni za Umwagiliaji (2015) ifikapo Juni 2022	77,050,000	111,190,000	99,530,000	Vyama 160 vimeanzishwa, vimesajiliwa na vimewezeshwa kuandaa kanunni ndogo ndogo kulingana na Sheria Na 4 ya Umwagiliaji (2013) na kanuni za umwagiliaji (2015). Kazi hii inaendelea katika mwaka wa fedha 2022/2023	

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
264	Kukamilisha na kusambaza miongozo kwa ajili ya uanzishwaji na usimamizi wa Vyama vya Wamwagiliaji ifikapo Juni 2022	18,500,000	14,720,000	14,720,000	Miongozo kwa ajili ya uanzishwaji na usimamizi wa vyama vya umwagiliaji imesambazwa katika mikoa 20 na inaendelea.	
265	Kujenga uelewa, kusambaza miongozo ya ukusanyaji wa ada za huduma ya umwagiliaji na kukusanya ada za huduma za umwagiliaji katika skimu 800 za umwagiliaji ifikapo Juni 2022	64,280,000	61,180,000	60,660,000	Ufuatiliaji na Mafunzo juu ya ukusanyaji wa Ada na tozo ya huduma za umwagiliaji na usambazji wa miongozo ya ukusanyaji ada na tozo yametolewa na kusambazwa katika mikoa ya 20 katika skimu 600 na unaendelea	
266	Kuwezesha uendeshaji, usimamizi na matengenezo ya miundombinu ya umwagiliaji kupitia Mfuko wa Maendeleo ya Umwagiliaji	30,000,000,000	-	-	Uhamasishaji wa makusanyo ya fedha kwa ajili ya Mfuko kwa mwaka 2021/2022 umefanyika na unaendelea kwa mwaka wa fedha 2022/2023	
Jumla Ndogo Fungu 05		30,200,000,000	244,250,000	229,050,000		
267	Ujenzi wa karakana za mitambo ya kilimo	150,000,000	149,000,000	-	Taratibu za manunuzi ya vifaa vya ujenzi zinaendelea	Jeshi la Magereza (Fungu 29)
268	Ununuzi wa mitambo na zana zakilimo	4,250,000,000	4,250,000,000	-	Taratibu za manunuzi ya zana na mitambo ya kilimo zinaendelea	
Jumla Ndogo Fungu 29		4,400,000,000	4,399,000,000	-		
269	Sekretarieti za Mikoa	328,876,900	127,102,249	122,937,249	Kiambatisho Na. 5	RSs
270	Mamlaka za Serikali za Mitaa	28,373,194,500	6,668,392,000	6,192,252,000	Kiambatisho Na. 6	LGAs
Jumla Eneo Kuu la Pili		212,996,919,301	98,052,252,304	90,664,427,377		

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
(C). Eneo Kuu la Tatu: Biashara na Uongezaji Thamani kwenye Mazao						
301	Kuiwezesha Bodi ya Chai kuanzisha mnada wa chai Kurasini Dar- Es- Salaam ifikapo Juni 2022	500,000,000	219,920,000	219,920,000	Kusanifu na kusimika kanzidata ya ukusanyaji na kutoa mafunzo ya uanzishaji wa mnada wa chai	Wizara ya Kilimo (Fungu 43)
302	Kukamilisha Ujenzi wa Masoko Matano (5) ya DASIP na kujenga Soko katika Wilaya ya Loliondo ifikapo Juni 2022	300,000,000	6,235,326,000	6,235,326,000	Kugharamia malipo ya Shauri la Biashara Na. 20/2021 baina ya EXIM Bank Tanzania Ltd na Tanzania Fertilizer Limited (TFC) na Mwan	
303	Kuiwezesha CPB kuimarisha masoko hadi kufikia Juni, 2022	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	Kwa ajili ya kununua mazao na kuchakata. Ambapo hadi 30 Septemba 2021, jumla ya tani 31,618 za nafaka zimenunuliwa. Mahindi tani 27,919; Mtama tani 2,902; na alizeti tani 797.	
304	Kufanya tathmini ya awali ya upotevu wa mazao ya chakula (mahindi, mpunga, mtama, maharage na nyanya) hadi kufikia Juni, 2022	188,000,000	-	-	haijatekelezwaa	
305	Kuiwezesha NFRA kununua, kuhifadhi na kusambaza nafaka kwenye maeneo yenye upungufu wa chakula hadi kufikia Juni 2022.	14,000,000,000	14,000,000,000	14,000,000,000	Kwa ajili ya ununuza wa akiba ya chakula. Hadi tarehe 30 Septemba, 2021 tani 25,562.525 za mahindi zimenunuliwa.	

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
306	Kujenga għala katika vituo vya mipakani vya Namanga na Mtukula ifikapo juni, 2022	849,620,000	50,000,000,000	50,000,000,000	Kugharamia usimamizi na ufuatiliaji wa mradi wa ujenzi wa magħala	
307	Kukamilisha ujenzi na ukarabati wa għala 15 za kuhifadhi mahindi katika Halmashauri za wilaya za Mlele, Songea na Njombe ifikapo Juni 2022	1,177,380,000	28,923,415	28,923,415	Kukamilisha ujenzi na ukarabati wa għala 15 za kuhifadhi mahindi katika Halmashauri za wilaya za Mlele, Songea na Njombe ifikapo Juni 2022	
308	Kufanya tathmini ya miundombinu ya kuhifadhi, kuchakata, kufungasha na kusafirisha na kuuzia mazao ya chakula ifikapo Juni, 2022	132,000,000	-	-	Hajjatekellezwu	
309	Kuiwezesha COPRA kutekeleza majukumu yake ifikapo Juni, 2022	268,000,000	-	-	Hajjatekellezwu	
310	Kuimarisha mnyororo wa thamani wa zao la mahindi na karanga kuthibiti uchafuzi wa sumukuvu hadi kufikia 2024	32,400,000,000	16,666,045,451	16,666,045,451	Kuimarisha mnyororo wa thamani wa zao la mahindi na karanga kuthibiti uchafuzi wa sumukuvu hadi kufikia 2024	
311	Kukamilisha ujenzi wa Mradi wa Kuongeza Uwezo wa Kuhifadhi kutoka tani 251,000 hadi tani 501,000 ifikapo Juni, 2022	43,070,000,000	566,563,959	566,563,959	Kugharamia malipo ya mkandarasi aliyepewa zabuni ya kukarabati għala la Igumbiro katika kijiji cha Igumbiro katika Halmashauri ya Wilaya ya Songea.	
	Jumla Ndogo Fungu 43	97,885,000,000	92,716,778,825	92,716,778,825		

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
312	Kujenga kiwanda cha kuchakata samaki na kununua Mitambo kwa ajili ya kuliwezesha Shirika la Uvuvi Tanzania (TAFICO) ifikapo Juni, 2022	3,042,138,299			Haijatekelezwa	Wizara ya Mifugo na Uvuvi (Fungu 64)
313	Kujenga Soko la Samaki katika eneo la Kipumbwi lililopo Halmashauri ya Wilaya ya Pangani ifikapo Juni, 2022	1,545,698,495			Haijatekelezwa	
314	Kujenga Mtambo wa kutengeneza barafu ili kupunguza upotevu wa mazao ya uvuvi katika Halmashauri za Kilwa na Pangani ifikapo Juni, 2022	340,853,669			Haijatekelezwa	
315	Ukarabati wa miundombinu ya TAFICO; Jengo la Utawala, mtambo wa kuzalisha barafu, maghala ya kuhifadhi samaki, karakana ya nyavu za uvuvi na gati ifikapo Juni, 2022	3,200,000,000	126,028,851	126,028,851	Ukarabati wa jengo la Block "B" la Utawala la Ofisi ya TAFICO umekamilika kwa kupiga ripu ndani na nje, kupaka rangi na kurekebisha sakafu, kurekebisha mifumo ya maji safi, maji taka na umeme. Pia, jengo limeongezwa ghorofa moja. (Utekelezaji ni asilimia 100)	
316	Kujenga vibanda vitano 5 vya kukaushia mazao ya uvuvi kwa kutumia Solar vyenye eneo la ukubwa wa mita za mraba 3,000 kwa ajili ya wanawake 500.	223,211,724	-	-	Haijatekelezwa	

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeliza
317	Kufanya tathmini ya athari za kimazingira na kijamii katika miradi ya ujenzi wa miundombinu ya masoko, Viwanda na Mitambo ifikapo Juni, 2022	592,731,720	-	-	Haijatekelezwa	
318	Kujenga Vyumba viwili vya Ubaridi vyenye uwezo wa kuhifadhi Tani (40) ili kupunguza upotevu wa mazao ya uvuvi katika Halmashauri za Kilwa na Pangani ili kusaidia vijana 15,700 ifikapo Juni, 2022	161,461,753	-	-	Haijatekelezwa	
	Jumla Ndogo Fungu 64	9,106,095,660	126,028,851	126,028,851		
319	Kujenga na kukarabati minada 7 ya upili (Pugu, Kizota, Nyamatala, Meatu, Babati na Ndelema) na 5 ya mipakani (Mtukula, Kileo, Wasso, Horohoro na Magena).	4,460,000,000	9,600,835,038	7,645,678,001	Mnada wa Pugu utekelezaji umefikia asilimia 90% kwa kujenga ukuta wa mnada wa mbuzi na mnada wa ng'ombe, kukarabati mazizi ya ng'ombe, kuweka msingi wa banda la mbuzi na msingi wa jengo la ofisi, Mnada wa Wasso utekelezaji umefikia asilimia 85% kwa kujenga kuta za uzio eneo lote na mageti, mnada wa Kileo utekelezaji umekamilika kwa 100%, mnada wa Gendi utekelezaji umefikia 35.5% kwa kujenga msingi wa ukuta/ uzio na kuanza kuinua ukuta, mnada	Wizara ya Mifugo na Uvuvi (Fungu 99)

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
					wa Meserani utekelezaji umekamilika kwa 100%, mnada wa Horohoro utekelezaji umefikia 57.7% kwa kukamilisha ujenzi wa ukuta, kukamilisha ujenzi wa misingi na kuanda kupandisha maboma ya Mazizi, banda na mbuzi, kipakilio, jengo la kunadishia, birika la maji na choo, mnada wa Ndelema utekelezaji umefikia 75.5% kwa kukamilisha ujenzi wa ukuta, msingi na boma la ofisi na kukarabati Mazizi na ukarabati wa mnada wa mifugo wa Murusagamba umekamilika kwa 100%.	
320	Kujenga vituo 2 vya kukusanya maziwa.	240,000,000	-	-	Haijatekelezwa	
	Jumla Ndogo Fungu 99	4,700,000,000	9,600,835,038	7,645,678,001		
321	Kujenga masoko ya mfano ya wajasiriamali (Ujasiriamali Business Centres) kwa ushirikiano na Mamlaka za Serikali za Mitaa na wadau wengine	632,000,000			Haijatekelezwa	Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara (Fungu 44)
322	Kujenga masoko ya kimkakati katika maeneo ya Mipakani (Holili, Mtukula, Tunduma na Murongo)	965,000,000			Haijatekelezwa	

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
323	Ufuatiliaji na tathmini, kuhamasisha na kutoa mafunzo ya matumizi ya Mfumo wa Stakabadhi za Ghala (WRS)	120,000,000			Kukusanya taarifa za masoko ya mazao ya chakula kutoka mikoa yote 26, kuzichambua na kuzisambaza kwa wadau. Pia taarifa za masoko ya mifugo na mazao ya mifugo kutoka wilaya 53 zilikusanywa, kuchambuliwa na kusambazwa kwa wadau kwa njia ya magazeti, Redio na website ya Wizara (www.mit.go.tz);	
324	Kuratibu ushiriki wa wafanyabishara, kutangaza bidhaa zinazozalishwa nchini kuititia maonesho ya Expo Dubai 2021 na Trade Fair Exhibition	148,000,000			Haijatekelezwa	
325	Kujenga Mfumo wa Kielektroniki wa Ukusanyaji na Usambazaji wa Taarifa za Masoko kwa kutumia wataalam wa ndan	298,000,000			Haijatekelezwa	
326	Kuendeleza Sekta ya Ngozi na Bidhaa za Ngozi kwa kujenga kongano la viwanda katika Jiji la Dodoma	862,000,000			Haijatekelezwa	
327	Kuendeleza miundombinu ya kuchakata mafuta ya kula katika mji wa Kigoma na Singida	510,000,000			Haijatekelezwa	
328	Kuwezesha kutengwa kwa maeneo maalum ya viwanda vya kuchakata mafuta ya kula	605,000,000			Haijatekelezwa	

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeliza
329	Kufanya upembuzi yakinifu na kuwezesha uanzishwaji wa kongano la mafuta yatokanayo na mbegu za pamba Kahama katika Mkoa wa Shinyanga	215,000,000	415,482,138	415,482,138	Baada ya kukamilisha msingi wa kongano, kazi inayoendelea ni ujenzi ukuta wa kongano hilo	
330	Kujenga miundombinu ya msingi ikiwemo barabara, maji, umeme na mifumo ya maji safi na taka katika kongano la mafuta yatokanayo na mbegu za pamba - Kahama katika Mkoa wa Shinyanga	945,000,000			Haijatekelezwa	
Jumla Ndogo Fungu 44		5,300,000,000	415,482,138	415,482,138		
331	Kufanya matengenezo ya barabara zenyе jumla ya kilomita 24,878.78. pamoja na madaraja 27, makalavati 206 na mifereji yenе urefu wa kilomita 62,745.17 katika Mamlaka za Serikali za Mitaa.	243,146,889,529	-	220,272,603,179	Matengenezo ya barabara 22,950.36 km, ukarabati wa madaraja 30, ujenzi wa madaraja 58, ujenzi wa kalavati 187 na ujenzi wa mifereji 57,097.6m	TARURA
332	Ujenzi wa barabara za lami kilomita15. katika Halmashauri za Wilaya za Mufindi na Iringa (Mradi upo kwenye ghatua za awali za utekelezaji -WB-FUNDS)	-	-	9,719,632,360	Ujenzi wa barabara za lami 54.75 km kwenye Halmashauri zinazotekeliza mradi wa Agri-Connect umefanyika. Kazi zinaendelea kukamilishwa.	

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
333	Ujenzi wa barabara za lami kilomita 73.98. katika Halmashauri za Wialaya za Mufindi, Kilolo, Rungwe, Songwe, Mbozi, na Busekelo, Wanging'ombe na Halmashauri ya Mji ya Mbanga. (BADO MAKUBALIANO YA BARABARA ZITAKAZOJENGWA YANAENDELEA KUFANYIKA)	22,263,192,571	-	-	kazi zipo kwenye hatua ya usanifu na zinatarajiwा kuanza Mwezi April mwaka wa 2022.	
334	Kufanya ujenzi/ matengenezo ya barabara za lami zenyе urefu wa kilometa 88.6, za changarawe kilometa 2,468.22 na madaraja 56 (KAZI HII ILITENGEWA SH. 127,500,000,000 Illichelewa kuingizwa kwenye mpango 2021-22)	127,500,000,000	108,118,554,988	30,859,171,928	Matengenezo ya barabara za lami kilometa 48, chngarawe kilometa 1,936 na madaraja 52	
335	Kufanya ujenzi/ matengenezo ya barabara za lami zenyе urefu wa kilometa 88.6, za changarawe kilometa 2,468.22 na madaraja 57	322,158,000,000	298,438,693,419	124,068,998,929	Matengenezo ya barabara za lami kilometa 51.54 chngarawe kilometa 5,022.67 na vivuko 410	
Jumla Ndogo TARURA		715,068,082,100	406,557,248,407	384,920,406,396		
336	Ujenzi wa maghala ya kuhifadhia mazao	1,200,000,000	1,200,000,000	-	Taratibu za manunuzi ya vifaa vya ujenzi zinaendelea	Jeshi la Magereza (Fungu 029)
337	Upembuzi yakinifu katika ujenzi wa Kiwanda cha mafuta ya mawese	100,000,000	-	-	Haijatekelezwa	
Jumla Ndogo Fungu 029		1,300,000,000	1,200,000,000	-		
338	Sekretarieti za Mikoa	217,472,000	71,362,500	71,362,500	Kiambatisho Na. 5	RSs
339	Mamlaka za Serikali za Mitaa	16,731,000,000	5,115,350,000	5,115,350,000	Kiambatisho Na. 6	LGAs
Jumla Eneo Kuu la Tatu		850,307,649,760	759,125,974,288	491,011,086,710		

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
(D). Eneo Kuu la Nne: Uwezeshi wa Sekta, Uratibu, Ufuatiliaji na Tathmini						
401	Kujenga Makao Makuu ya Wizara Mtumba hadi kufikia Juni, 2022	2,019,500,000	-	-	Haijatekelezwa	Wizara ya Kilimo (Fungu 43)
402	Kuiwezesha Bodi ya Tumbaku kukamilisha ujenzi wa ofisi kuu ifikapo Juni 2022.	400,000,000	-	-	Haijatekelezwa	
403	Kukarabati miundombinu ya Vyuo vya Mafunzo ya Kilimo Uyole, Maruku, KATC, KATRIN, Inyala; Vito vya Mafunzo kwa wakulima Ichenga, Themi na Bihawana; na Kituo Atamizi cha Vijana Mkongo Rufiji ifikapo Juni, 2022.	9,760,000,000	4,744,806,484	4,744,806,484	Kukarabati miundombinu ya Vyuo vya Mafunzo ya Kilimo Uyole, Maruku, KATC, KATRIN, Inyala; Vito vya Mafunzo kwa wakulima Ichenga, Themi na Bihawana; na Kituo Atamizi cha Vijana Mkongo Rufiji ifikapo Juni, 2022.	
404	Kuvipatia Vyuo vya Mafunzo ya kilimo vya Uyole, Mubondo, Tumbi, Ukiriguru, Ilonga, Mlingano na Mtwara matrekta na zana zake ifikapo Juni, 2022.	500,000,000	-	-	Haijatekelezwa	
405	Kuviwezesha Vyuo vya Mafunzo ya kilimo vya Uyole, Ilonga, Tumbi na Ukiriguru kwa kuvipatia vifaa vya TEHAMA ifikapo Juni, 2022.	240,000,000	-	-	Malipo ya madeni ya wazabuni waliotoa huduma ya chakula kwa wanafunzi wa Vyuo vya Mafunzo ya Kilimo.	
406	Kuviwezesha vituo vya mafunzo ya wakulima (WARCs) 34 kwa kuvipatia vitendea kazi ifikapo Juni, 2022	600,000,000	-	-	Haijatekelezwa	

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeliza
407	Kuziwezesha Halmashauri 143 vifaa vya kupimia afya ya udongo (Mobile Soil Testing Kit) ifikapo Juni, 2022	1,723,000,000	-	-	Haijatekelezwa	
408	Kujenga mtandao wa Internet kwenye majengo mapya ya Wizara	150,000,000	42,092,960	42,092,960	Kujenga mtandao wa internet katika majengo ya Wizara	
	Jumla Ndogo Fungu 43	15,392,500,000	4,786,899,444	4,786,899,444		
409	Kuwezesha Vyama vinne (4) vya Wavuvi katika programu ya kubadilishana zana kwa kutoa mikopo midogomidogo ifikapo Juni, 2022	893,801,800			Haijatekelezwa	Wizara ya Mifugo na Uvuvi (Fungu 64)
410	Kutoa mafunzo kwa waraghabishi 16 na wavuvi 400 katika mialo mine (4) ifikapo Juni, 2022	526,167,007			Haijatekelezwa	
411	Kufanya Ufutiliaji na Tathmini ya miradi ya Uvuvi itakayotekelezwa na Sekta ya Uvuvi nchini pamoja na na kuboresha mfumo wa kukusanya takwimu za mapato kutoka katika vituo na Mamlaka za Serikali za Mitaa na usimamizi elekezi ifikapo Juni 2022.	385,000,000	356,217,800	336,800,000	Mipango ya sekta, programu inafuatiliwa na kutathminiwa. Ufutiliaji na Tathmini ya miradi inayotekeliza na Sekta ya Uvuvi umefanyika katika Mikoa ya Mara, Mwanza, Geita, Kagera, Ruvuma, Iringa, Mbeya, Songwe, Tabora, Kigoma, Katavi, Rukwa, Lindi, Mtwara, Pwani, Tanga na Kilimanjaro	
412	Kununua magari mawili kwa ajili kuwezesha shughuli za mradi.	963,894,678			Haijatekelezwa	
413	Kuwezesha kufanya usimamizi elekezi katika miradi itakazotekelezwa na Sekta ya Uvuvi nchini ifikapo Juni 2022.	338,999,666			Haijatekelezwa	

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekelza
414	Kufanya ufuatiliaji na tathmini ya miradi itakayotekelza na Sekta ya Uvuvi kupitia Programu ya Kuendeleza Kilimo na Uvuvi (AFDP) ifikapo Juni, 2022	246,650,000			Haijatekelezwa	
	Jumla Ndogo Fungu 64	3,354,513,151	356,217,800	336,800,000		
415	Kufanya ufuatiliaji na tathmini ya miradi 40 ya mifugo.	400,000,000	-	-	Haijatekelezwa	Wizara ya Mifugo na Uvuvi (Fungu 99)
	Jumla Ndogo Fungu 99	400,000,000	-	-		
416	Kuwezesha maonyesho ya kibiashara	42,375,000	-	-	Haijatekelezwa	OR- TAMISEMI (Fungu 56)
417	Kushiriki katika mikutano ya kitaalam ya utekelezaji wa program ya kuendeleza sekta ya kilimo	24,990,000	-	-	Haijatekelezwa	
418	Kufanya mafunzo ya usimamizi wa utekelezaji wa Mipango ya Maendleo ya Kilimo	71,620,000	-	-	Haijatekelezwa	
419	Kuwezesha Mikoa na Halmashauri katika kufanya uuandaaji wa Mipango ya Maendleo ya kilimo ya wilaya (DADPs) na kufanya ufuatiliaji wa utekelezaji	145,945,000	-	-	Haijatekelezwa	
420	Kuwezesha Sekretariet za Mikoa kufanya usimamimizi na ufuatiliaji wa utekelezaji wa mipango ya maendleo ya kilimo ya wilaya	111,601,772	-	-	Haijatekelezwa	

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeliza
421	Kuwezesha uandaaji wa mfumo wa usimamizi na ufuatiliaji wa mipango ya maendeleo ya kilimo ya wilaya (DADPs)	40,230,000	4,000,000	4,000,000	Halmashauri 30 zimevezeshwa na kuandaa Mpango ufuatiliaji na Tathimini wa Wilaya utakao saidia kufuatilia utekelezaji wa DADPs	
422	Kujengea uwezo wa kufanya usimamizi na ufuatiliaji wa mipango ya maendeolo ya kilimo ya wilaya (DADPs)	36,410,000				
423	Kujenga uwezo kwa OR-TAMISEMI katika kutumia mfumo wa ukusanyaji wa taarifa za Kilimo (ARDS)	56,222,500				
424	Kuandaa maandiko na kutafuta fedha za kuwezesha utekelezaji wa mipango ya maendeolo ya kilimo ya wilaya (DADPs)	25,000,000	17,000,000	17,000,000	Maandiko ya awali (Concept Note) 20 kwa ajili ya kutafuta fedha za kutekeleza DADPs yameandalisha na yatawasilishwa kwa Wabia wa maendeleo na wadau wa Sekta binafsi	
Jumla Ndogo Fungu 56		554,394,272	21,000,000	21,000,000		
425	Kufuatilia viashiria muhimu vya matokeo ya utekelezaji wa miradi ifikapo Juni 2022	55,000,000	29,500,000	28,926,247	Ufuatiliaji wa viashiria muhimu vya matokeo ya utekelezaji wa miradi umefanyika katika skimu Kirya, Orumwi, Usense, Chinangali, Luganga, Karema, Lwafi/Katongolo, Kilida, Chita JKT na Endagaw.	Tume ya Taifa ya Umwagiliaji (Fungu 05)

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
426	Kufuatilia na kusimamia mipango ya usimamizi wa mazingira katika shughuli za umwagiliaji katika skimu nane (8) za umwagiliaji ifikapo juni 2022	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Ufuatiliaji na usimamizi wa mipango ya usimamizi wa mazingira katika shughuli za umwagiliaji umefanyika katika skimu za umwagiliaji za Thembi ya Simba, Lower Moshi,Mseta bondeni,Chamkoloma Mangalali na Tubukwe juu	
427	Kununua vifaa vya ufuatiliaji na upimaji wa mazingira kwenye skimu ifikapo Juni 2022	15,000,000	-	-	Ununuzi wa vifaa vya ufuatiliaji na upimaji wa mazingira kwenye skimu upo katika hatua ya maandalizi	
428	Kuhamasisha ushiriki wa sekta binafsi katika maendeleo ya sekta umwagiliaji ifikapo Juni 2022	39,000,000	32,600,000	32,600,000	Warsha tatu (3) na vikao kuhusu uhamasishaji wa ushiriki wa sekta binafsi katika maendeleo ya umwagiliaji umefanyika	

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeleza
429	Kuweka mtandao wa serikali (Government Internet), Local Area Network (LAN) na kufunga mfumo wa E-Office katika ofisi ya Makao Makuu ya Tume na Ofisi za Umwagiliaji za Mikoa ya Kilimanjaro, Mbeya, Morogoro, Mwanza, Tabora, Katavi na Mtwara ifikapo Juni 2022	214,500,000	61,300,000	61,300,000	Tathmini ya uhitaji wa mtandao wa serikali (Government Internet), Local Area Network (LAN) na kufunga mfumo wa E-Office imefanyika katika ofisi ya Makao Makuu ya Tume na Ofisi za Umwagiliaji katika Mikoa ya Kilimanjaro, Mbeya, Morogoro, Mwanza, Tabora, Katavi na Mtwara Kilimanjaro, Mbeya, Morogoro, Mwanza, Tabora, Katavi and Mtwaraza Mikoa ya Kilimanjaro, Mbeya, Morogoro, Mwanza, Tabora, Katavi na Mtwara na kazi ya ufungaji wa mfumo itafanyika katika mwaka wa fedha 2022/2023	
430	Kuanzisha kanzi data ya Tume ya Taifa ya Umwagiliaji kwa ajili ya kuhifadhi taarifa mbalimbali za Tume ifikapo Juni 2022	535,500,000	-	-	Uanzishwaji wa kanzi data ya Tume ya Taifa ya Umwagiliaji kwa ajili ya kuhifadhi taarifa mbalimbali utafanyika katika mwaka wa fedha 2022/2023	
431	Kutengeneza kanzi data ya wakandarasi wanaojenga miundombinu ya Umwagiliaji ifikapo Juni 2022	6,800,000	4,800,000	4,800,000	Utengenezaji wa kanzi data ya wakandarasi wanaojenga miundombinu ya Umwagiliaji unaendelea hadi kufikia robo ya tatu jumla ya wakandarasi 200 wametambuliwa.	

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeliza
	Jumla Ndogo Fungu 05	875,800,000	138,200,000	137,626,247		
432	(AFDP Programme)-Kuendesha mkuano wa awali (inception) na kuanza kwa programu	132,500,000	-	-	Haijatekelezwa	Ofisi ya Waziri Mkuu (Fungu 37)
433	Kufanya manunuzi ya vifaa vya ofisi ya AFDP	944,270,000	-	-	Haijatekelezwa	
434	Kufanya ukarabati wa ofisi za Programu ya AFDP	69,690,000	-	-	Haijatekelezwa	
435	Kuandaa mpango kazi na bajeti za kila mwaka	44,160,000	-	-	Haijatekelezwa	
436	Kufanya ukaguzi wa fedha wa programme	57,960,000	-	-	Haijatekelezwa	
437	Kuendesha vikao vya pamoja katika ya IFAD na Serikali ya Tanzania	116,150,000	-	-	Haijatekelezwa	
438	Kuendesha vikao viwili vya mwaka vya Kamati ya Maamuzi na Usimamizi	44,160,000	-	-	Haijatekelezwa	
439	Kuendesha vikao vya kila robo mwaka vya Kamati ya Ufundji	52,210,000	-	-	Haijatekelezwa	
440	Kutoa huduma za kiuongozi na kiutumishi kwa ajili ya programu ya AFDP	656,140,000	-	-	Haijatekelezwa	
441	Kufanya uchunguzi (Baseline Survey) wa programu	278,530,000	-	-	Haijatekelezwa	
442	Kuanzisha mfumo wa ufuatiliaji na tathmini na mwongozo wake	116,150,000	-	-	Haijatekelezwa	

Code/Na.	Kazi zilizopangwa	Jumla ya Fedha iliyoidhinishwa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotolewa (Sh.)	Jumla ya Fedha zilizotumika (Sh.)	Hatua ya Utekelezaji	Wizara /Taasisi Inayotekeliza
443	Kuwezesha kitengo cha uratibu wa programu (PCU) kutembelea maeneo ya utekelezaji (field visits)	92,920,000	-	-	Haijatekelezwa	
444	Kuwezesha vikao vya mafunzo ya kujenga uwezo na Ufutiliaji na Tathmini kwa DFTs (District facilitation team)	23,230,000	-	-	Haijatekelezwa	
445	Kuwezesha kukagua na kufutilia utafiti wa masuala ya mazingira <i>(Environmental and Social Management Plan (ESMP))</i>	66,884,000	-	-	Haijatekelezwa	
446	Kuandaa mwongozo wa utekelezaji wa programu (AFDP-PIM)	139,380,000	-	-	Haijatekelezwa	
447	Kuwezesha vikao viwili (2) vya Kamati ya maamuzi vya Ufutiliaji na Tathmini	116,150,000	-	-	Haijatekelezwa	
448	Kuandaa Makala za programu kwenye Redio na Runinga na vyombo vingine vya habari	23,230,000	-	-	Haijatekelezwa	
449	Kufanya manunuza ya vitendea kazi kwa ajili ya mawasiliano	26,680,000	-	-	Haijatekelezwa	
450	Kufanya manunuza ya vifaa vya habari na mawasiliano	520,950,000	-	-	Haijatekelezwa	
Jumla Ndogo Fungu 37		3,521,344,000	-	-		
452	Sekretarieti za Mikoa	1,278,324,700	754,126,320	731,294,076	Kiambatisho Na. 5	RSs
453	Mamlaka za Serikali za Mitaa	17,394,247,000	4,496,119,000	4,163,832,000	Kiambatisho Na. 6	LGAs
Jumla Eneo Kuu la Nne		42,771,123,123	10,552,562,563	10,177,451,766		
Jumla Kuu		1,134,801,974,068	879,240,654,852	602,104,725,495		

Kiambatisho Na. 10: Utekelezaji wa Program Kwenye Sekretarieti za Mikoa (RS)

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
A. Eneo Kuu la Kwanza la ASDP II: Usimamizi wa Matumizi endelevu ya Maji na Ardhi						
Dodoma	72	Kujengea uwezo wa kitaalam Mamlaka 8 za Serikali za Mitaa kutoa huduma bora kwa wananchi ikiwemo mipango madhubuti ya matumizi bora ya ardhi	5,190,000	3,595,000	3,595,000	(1). Kufuatilia utekelezaji wa mkakati wa uendelezaji wa zao la zabibu katika Halmashauri za Mkoa. Kuhamasisha uanzishaji wa vyama vya ushirika (2). Ufutiliaji na usimamizi wa uandikishaji wakulima katika mfumo wa M-Kilimo, Ufutiliaji na usimamizi wa utoaji wa chanjo za mifugo katika Halmashuri za Mkoa.
Geita	63	Kutoa ushauri wa kitaalamu kwa Halmashauri sita za Mkoa wa Geita katika kujenga, kutumia na kuendeleza miradi ya umwagiliaji	6,560,000	3,900,000	3,900,000	Kwa kushirikiana na Halmashauri pamoja na Tume ya Taifa ya Umwagiliaji, Kukagua mabonde matatu (03) yanayofaa kwa umwagiliaji katika Halmashauri na kutoa ushauri wa namna ya kuendeleza kwa manufaa ya wakulima
Iringa	73	Kusimamia ujenzi na ukarabati wa miradi/skimu za umwagiliaji katika mkoa	2,500,000	3,000,000	3,000,000	Kufuatilia Kurudisha mkondo wa mto Ruaha ndogo na mto Lukosi katika mkondo wake wa asili, Uchimbaji wa mfereji wa dharura, Ujenzi wa barabara tatu za dharura /muda, Uvunjaji wa mawe, usombaji na upangaji wa mawe mtoni, uchimbaji

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
						na tandazaji wa vifusi mtoni
Katavi	36	Kufanya Doria za udhibiti wa uvuvi haramu wa samaki katika Halmashauri 3 ifikapo Juni, 2022	2,000,000	1,500,000	1,500,000	(1). Kufanya Doria za udhibiti wa uvuvi haramu wa samaki katika Halmashauri 3. (2). Doria ya udhibiti wa uvuvi haramu wa samaki imefanyika katika Halmashauri ya Nsimb
		Kutoa misaada ya ki-ufundi kwa Halmashauri 5 kuhusu uandaaji wa maandiko kwa ajili ya kugharamia miradi ya umwagiliaji ifikapo Juni, 2022	2,320,000	1,740,000	1,740,000	(1). Kutoa misaada ya ki-ufundi kwa Halmashauri 5 kuhusu uandaaji wa maandiko kwa ajili ya kugharamia miradi ya umwagiliaji (2). Msaada wa kifundi wa uandaaji wa maandiko ya mradi ya umwagiliaji umefanyika katika Halmashauri ya Tanganyika
Kilimanjaro	75	kusimamia, Kuratibu, na Kufuutilia kazi ya ujenzi wa miradi ya Umwagiliaji - Bwawa la Orumwi (Siha), Ndungu (Same) na mfereji wa Kirya (Mwanga).	1,600,000	360,000	360,000	Kukagua miradi wa umwagiliaji Bwawa la Orumwi (Siha) na mfereji wa Kirya (Mwanga)
Manyara	95	Kusimamia, kukagua na kufuutilia skimu nane za umwagiliaji pamoja na zana za kilimo katika Serikali za Mitaa saba za Mkoa Manyara ifikapo Juni 2022.	2,450,000	560,000	560,000	kufuutilia uendelezaji wa shughuli za skimu ya Mangisa na kutoa ushauri
		Kujenga uwezo wa kitaalamu katika kulinda na kusimamia rasilimali za maji, misitu ya asili na kuhamasisha upandaji miti katika Serikali za Mitaa saba za Mkoa Manyara ifikapo Juni 2022.	2,550,000	700,000	700,000	Kuwezesha maandalizi ya mpango wa usimamizi wa msitu wa Sarame

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
		Kujenga uwezo wa kitaalamu katika matumizi endelevu ya rasilimali za uvuvi na kuhamasisha ufugaji wa samaki katika Serikali za Mitaa saba za Mkoa Manyara ifikapo Juni 2022.	2,400,000	890,000	890,000	(1). Ziara ya ukaguzi katika bwawa la Nyumba ya Mungu na utafiti wa tija ya uzalishaji wa samaki imefanyika Simanjiro na Mbulu DC (2). kufanya kikao cha Ujirani mwema kati ya Mkoa wa Manyara na Arusha kwa ajili ya kudhibiti uvuvi haramu
Mbeya	78	kuwezesha na Kuratibu mpango wa uhifadhi wa asili, ufugaji nyuki na atalii ifikapo Juni, 2022	5,200,000	270000	270000	Malipo kwa ajili ya ya masaa ya ziada
		Kusimamia uhifadhi shirikishi wa fukwe ya Kyela ifikapo Juni, 2022	4,450,000	0	0	Haijatekelezwa
Morogoro	79	Kufanya ufuatiliaji wa maeneo yanayohifadhiwa (misitu na maeneo oevu kwenye bonde la Kilombero) ili kuyatunza.	10,861,600	7,780,000	7,780,000	Kufanya ufuatiliaji wa uondoaji wa mifugo katika maeneo ya hifadhi ya jamii ya wanyama pori Jukumu (Morogoro V) na Pori la Wanyama Pori la akiba (Game Reserve) Wami Mbiki (Movmero na Morogoro V).
Ruvuma	82	Kusimamia uanzishwaji wa ranchi ndogo kwenye Halmashauri 3 ifikapo Juni 2022	2,380,000	0	0	Haijatekelezwa
Shinyanga	83	Kuhimiza kilimo endelevu (kilimo kinachotumia kiasi kidogo cha maji, IPM,)	2,860,000	0	0	Haijatekelezwa
Singida	84	Kuhamasisha matumizi endelevu ya kuvuna maji ya mvua kwa kutumia matuta ya fanya juu fanya chini na nusu mwezi ili kuongeza unyevu ardhini	3,730,000	0	0	Haijatekelezwa

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
		Kusimamia mamlaka za serikali za mitaa kuandika maadiko ya miradi ya umwagiliaji na wadau kwa ajili ya ufadhibili	2,000,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kujengea uwezo kamati za maji kwenye miradi ya umwagiliaji iliyopo juu ya utunzaji wa miundombinu na kusimamia uendelevu wa miradi umwagiliaji	24,000,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kuendelea kuhimiza ujenzi wa mabwawa ya Samaki kwa vikundi na mtu mmoja mmoja	4,440,000	0	0	Haijatekelezwa
Songwe	90	kusimamia na Kuratibu shughuli za uhifadhi wa mazingira na utalii ndani ya Mkoa ifikapo Juni 2022.	8,000,000	1,480,000	1,480,000	(1). KUFANYA Tathmini ya upandaji miti mwaka 2020/2021 (2)Kikao kazi juu ya utunzaji wa mazingira na kujadili mwongozo wa utunzaji mazingira Dar es Salaam
Tabora	85	Kutoa ushauri wa kitaalamu juu ya Usimamizi wa matumizi endelevu ya Maji na Ardhi na namna ya kuongeza tija kwenye skimu za umwagiliaji katika Halmashauri nane (8)	3,500,000	5610000	2110000	Haijatekelezwa
Tabora	85	Kuhamasisha na kutambua maeneo yanayofaa kwa kilimo cha umwagiliaji katika Halmashauri 8	4,000,000	7500000	4000000	Haijatekelezwa
Tanga	86	Kufanya ufuutiliaji kwenye skimu za umwagiliaji katika Halmashauri 11 za Mkoa wa Tanga ifikapo Juni 2022.	3,390,000	1000000	1000000	Haijatekelezwa
Rukwa	89	Kusimamia na kushiriki katika upandaji miti katika mkoa	192,000	0	0	Haijatekelezwa

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
	89	Kuratibu ujenzi na ukarabati wa miradi/skimu za umwagiliaji katika mkoa.	1,260,000	0	0	Haijatekelezwa
Jumla Ndogo - Eneo Kuu la Kwanza			107,833,600	39,885,000	32,885,000	
B. Eneo Kuu la Pili la ASDP II: Kuongeza tija na faida kwenye Kilimo, Mifugo na Uvuvi						
Dodoma	72	Kuratibu wadau kusambaza mbinu na teknolojia bora kuwezesha uanzishaji wa mashamba yenye ukubwa wa ekari 40,000 za kilimo cha korosho katika Halmashauri 8 za Mkoa	7,500,000	5,400,000	5,400,000	(1). Kushiriki kikao cha wadau wa korosho Mtwara. Kuhamasisha kilimo cha zao la korosho na utekelezaji wa Mkakati wa kujanisha Dodoma (2). Kushiriki Kongamano la Korosho kwa Mikoa ya Dodoma na Singida lililofanyika Wilaya ya Kongwa.Kufanya tathimini ya miti iliyopandwa na kupona katka Halmashauri za Mkoa. Kuratibu upatikanaji na usambazaji wa mbegu bora za zao la alizeti kwa Halmashauri 8 za Mkoa.
Dar es Salaam	88	1. Kuratibu na kusimamia usambazwaji wa teknolojia za kisasa katika uzalishaji kwenye Kilimo, Mifugo na Uvuvi katika Halmashauri zote za Mkoa.	2,910,000	3,330,000	3,150,000	Kusimamia ujenzi wa vitalu nyumba vitano "Greenhouses" katika Halmashauri zote 5 za Mkoa.
	88	1. Kutoa Elimu kuititia mashamba darasa,maonesho ya kilimo na teknolojia mbalimbali za umwagiliaji zenye matumizi mazuri ya maji kama njia ya matone,matumizi ya vifaa kama mifuko kwa ajili ya kuotesha	3,660,000	3,144,961	3,144,961	Ufatiliaji na usimamizi wa utolewaji wa elimu mbalimbali kwa wakulima,wafugaji na wavuvi katika ngazi za Halmashauri zote 5 za Mkoa

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
		<p>mazao,kilimo ndani ya vitalu nyumba chenye lengo la matumizi madogo ya ardhi kwa uzalishaji mkubwa na kilimo bila udongo(Hydroponics).</p> <p>2. Ufugaji wa kwenye mabanda na ufugaji samaki wa mabwawa.</p> <p>3. Uratibu wa maadhimisho ya nane katika shughuli za Kilimo, Mifugo na Uvivu.</p>				
Iringa	73	Kufuatilia hali ya chakula ; Kufanya vikao vya wadau ; Kuhamasisha matumizi ya mbegu bora na pembejeo; ufuatiliaji na uboreshaji wa koosafu, usajili wa mifugo na miundombinu ya uvugaji wa samaki	18,600,000	12,140,000	12,140,000	Kufuatilia hali ya chakula ; Kuhamasisha matumizi ya mbegu bora na pembejeo;uhamasishaji kuhusu kilimo cha soya ufuatiliaji na uboreshaji wa koosafu, usajili wa mifugo na miundombinu bora ya ufugaji wa samaki
Katavi	36	Kufanya usimamizi wa kuzisaidia Halmashauri 5 katika shughuli za kuendeleza afya na uzalishaji wa mifugo ifikapo Juni, 2022	2,417,500	1,813,125	1,813,125	(1). Kufanya usimamizi wa kuzisaidia Halmashauri 5 katika shughuli za kuendeleza afya na uzalishaji wa mifugo (2). Umefanyika usimamizi wa shughuli za kuendeleza afya na uzalishaji wa mifugo katika Halmashauri ya Wilaya ya Tanganyika

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
	36	Kuwezesha uanzishawaji wa rachi za mifugo na nyanda za malisho katika halmashauri 5 ifikapo Juni, 2022	2,620,000	1,965,000	1,965,000	(1). Kuwezesha uanzishawaji wa rachi za mifugo na nyanda za malisho katika halmashauri 5 (2). Upimaji wa maeneo ya uanzishaji wa ranchi za mifugo na nyanda za malisho umefanyika katika Halmashauri za Tanganyika, Nsimbo na Mlele
Kigoma	74	Kuwezesha uendelezaji wa zao la Mchikichi katika Halmashauri 8 ifikapo Juni, 2022	12,100,000	3,475,000	3,475,000	Umefanyika ufuatiliaji wa maendeleo ya vitalu na mashamba ya miche ya michikichi kwenye Halmashauri 8 na Taasisi za umma ili kujiona maendeleo ya miche mashambani na kwenye vitalu.
Kilimanjaro	75	Kusimamia na kuhakikisha upatikanaji na usambazaji wa pembejeo kwa wakulima (mbolea tani 11,000 na mbegu tani 2,691) na kuhakikisha bei elekezi za mbolea zinazingatiwa katika Halmashauri zote	1,500,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kuimarisha utoaji wa huduma za ugani na upatikanaji wa taarifa za masoko kwa wakulima kutoka 75,000 hadi wakulima 200,000 kwa kusajili wakulima kwenye mfumo wa M-Kilimo kwa lengo la kuwapa huduma za ugani kupitia mfumo huo.	1,500,000	0	0	Haijatekelezwa

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
		Kufuatilia matukio ya milipuko ya visumbufu vya mazao (quelea quelea, nzige, panya, viwavi jeshi vamizi) na kuvidhibiti katika Halmashauri zote	1,500,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kuhamasisha uboreshaji wa mbari za mifugo iliyopo kwa kutumia mbegu za madume bora zinazosalishwa katika kituo cha Taifa NAIC - Usariver	1,000,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kusimamia uanzishwaji shamba darasa la ufugaji wa samaki katika Wilaya ya Mwanga kwa lengo la kuhamasisha ufugaji wa samaki majumbani na kupunguza uvuvi haramu	1,000,000	0	0	Haijatekelezwa
Lindi	76	kuandaa na Kuratibu kikao cha wadau wa mifugo na uvuvi ifikapo juni, 2022	3,900,000	0	0	Haijatekelezwa
		kuandaa na Kuratibu kikao cha tathmini ya korosho na maandalizi ya msimu wa ufuta ifikapo juni, 2022	2,600,000	0	0	Haijatekelezwa
		kuandaa na Kuratibu kikao cha tathmini ya ufuta na maandalizi ya msimu wa korosho ifikapo juni, 2022	2,200,000	390,000	390,000	Kuandaa na kuratibu kikao cha tathmini ya ufuta na maandalizi ya msimu wa korosho
Manyara	95	Kueneza kilimo cha mazao ya mboga na matunda, utumiaji wa vitalu nyumba katika kilimo cha mboga na ujenzi wa Kitalu Nyumba katika Serikali za Mitaa Saba Mkao wa Manyara ifikapo Juni 2022.	1,550,000	2,634,695	2,634,695	Kufuatilia na kusimamia vitalu nyuma 4 vya Babati DC na Hanang na kutathmini uwezo wa kilimo cha mazao ya bustani katika bonde la Bashay

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
		Kueneza na kusambaza utaalamu wa kiufundi, kufuatilia usambazaji na matumizi ya pembejeo na kusimamia wasambazaji wa pembejeo za kilimo katika Serikali za Mitaa saba za Mkoa Manyara ifikapo Juni 2022.	2,300,000	2,580,000	2,580,000	Mtaalam mmoja ameshiriki m kutano wa kitaalam wa pembejeo . Ufuatiliaji wa matumizi ya pembejeo na kukagua wauza pembejeo umefanyika katika Halmashauri ya Wilaya ya Mbulu
		Kutoa usaidizi wa kiufundi katika uendeshaji wa miundombinu ya mifugo, kuboresha mfumo wa utambuzi na ufuatiliaji wa mifugo , kuhamasisha programu za chanjo katika Serikali za Mitaa saba za Mkoa Manyara ifikapo Juni 2022.	2,100,000	2,977,672	2,477,672	(1). Usimamizi katika kukarabati majosho umefanyika katika Halmashauri 3 (2). Kufanya kikao kimoja cha wadau kuhusu uwekaji wa lama za utambuzi wa mifugo za kieleckroniki kweny masikio
		Kufanya tahminini ya uhakika wa chakula na mazingira dhiki, usimamizi wa kupunguza upotevu wa mazao baada ya mavuno na kufuatilia Mfumo wa Takwimu za Kilimo (ARDS) katika Serikali za Mitaa saba za Mkoa Manyara ifikapo Juni 2022.	2,840,000	920,000	920,000	(1). usimamizi wa kukusanya na kuingiza takwimu katika mfumo wa ARDS umefanyika, Majukwaa ya wadau wa upotevu wa mazao baada ya kuvuna yamefanyika katika Halmashauri 7 (2). kufanya tathmini ya mwisho ya uzalishaji wa mazao kwa msimu 2020/2021
		Kushiriki katika Maonesho ya Kisekta pamoja na maonesho ya Siku ya Upandaji Miti, Siku ya Chakula Duniani (WFP), SIDO n.k ifikapo Juni 2022.	5,650,000	1,040,000	1,040,000	Mtumishi mmoja ameshiriki m kutano wa mwaka wa Wagani Tanzania - TSAEE
Mbeya	78	Kuratibu Maonesho ya Nananane ifikapo Juni, 2022	1,874,000	0	0	Haijatekelezwa

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
		Kufanya kusimamia na kuratibu mipango ya maendeleo ya Kilimo katika Halmashauri 7 ifikapo Juni, 2022	7,950,000	0	0	Haijatekelezwa
Morogoro	79	Kutoa elimu ya utengenezaji wa mizinga ya nyuki ya kisasa na elimu ya ufugaji nyuki kwa wakulima 100 katika Halmashauri 9	2,232,000	1,600,000	1,600,000	Kutembelea vikundi 5 vya ufugaji nyuki katika Halmashauri ya Kilosa (Chinyemi, Upendo, Safina, Kwimange na Mwanzomgumu pamoja na kutoa elimu ya ufugaji bora wa nyuki.
Mtwara	80	Kuratibu maandalizi ya maonyesho ya kila mwaka ya wakulima ifikapo Juni, 2022	9,300,000	500,000	500,000	Kushiriki kikao cha tathmini ya Sherehe za Nanenane kilichofanyika ukumbi wa KILIMO II - Dodoma
Mwanza	81	Kufuatilia utoaji wa huduma za ugani (uanzishwaji wa mashamba darasa, utoaji wa chanjo/dawa) na upatikanaji wa pembejeo za kilimo (mazao, mifugo na Uvuvi) katika Halmashauri Nane (8) ifikapo Juni 2022	28,000,000	9,400,000	9,400,000	(I). Kufuatilia maandalizi ya kilimo Pamba na mazao ya chakula katika Halmashauri a za Magu, kwimba, Misungwi na Sengerema (2). Kufuatilia vikundi vya unenepeshaji katika Halmashauri ya Magu na Misungwi, ilemela na Jiji (3).kusimamia mafunzo ya vikndi vya ufugaji wa samaki katika vizimba
Njombe	54	Kukagua maduka na maghala ya pembejeo za kilimo na mifugo katika Halmashauri 6 ifikapo Juni 2022	1,700,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kufuatilia na kutathmini maendeleo ya mazao mashambani katika Halmashauri 6 ifikapo Juni 2022	1,500,000	0	0	Haijatekelezwa

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
		Kufanya ufuutiliaji wa magonjwa ya wanyama katika Halmashauri 6 hadi ifikapo Juni 2022	1,500,000	0	0	Haijatekelezwa
Pwani	71	kusimamia na Kuratibu shughuli za Ugani kuititia uanzishwaji na uendelezaji wa Mashamba Darasa ya kilimo ifikapo Juni, 2022	1,450,000	1,450,000	1,450,000	Kusimamia na Kuratibu shughuli za Ugani kuititia uanzishwaji na uendelezaji wa Mashamba Darasa ya kilimo
		Kufanya uhamasishaji wa uzalishaji kwa mazao ya Korosho, Katani, Pamba, Miwa na Ufuta ifikapo Juni 2022	5,900,000	1760000	1760000	
		Kuhamasisha na kusimamia ufugaji wa ng'ombe wa maziwa na kuku wa kienyeji katika Halmashauri 9 ifikapo Juni 2022	1,900,000	1,535,000	1,535,000	Kuhamasisha na kusimamia ufugaji wa ng'ombe wa maziwa na kuku wa kienyeji
		Kuhamasisha ufugaji wa samaki na kuratibu doria ya uvuvi haramu katika Halmashauri 9 ifikapo Juni 2022.	5,375,000	1,570,000	1,570,000	Kuhamasisha ufugaji wa samaki na kuratibu doria ya uvuvi haramu
Ruvuma	82	Kutoa elimu ya ugani kuhusu milipuko ya wadudu waharibifu na magonjwa ya mimea kwa wataalam wa ugani wa Halmashauri ifikapo Juni 2022	3,550,000	1,640,000	1,640,000	(1). Ukaguzi wa salfa feki katika Halmashauri ya Wilaya Tunduru (2). Elimu ya ugani na matumizi ya teknolojia za kilimo imetolewa kwa maafisa ugani wote 282 wa Halmashauri za Mkoa wa Ruvuma
		Kusimamia kuratibu na kukagua masoko, mabucha, vikosi vya kutunza mialo, zana za uvuvi na maboti ya kuvulia samaki ifikapo Juni 2022	4,137,200	400,000	400,000	Doria za mialo kwenye ziwa nyasa

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
		Kufanya usimamizi na ufuatiliaji wa zoezi la kudhibiti magonjwa ya mifugo kwa kuhakikisha upatikanaji wa chanjo na uogeshaji wa mifugo endelevu ifikapo Juni 2022	3,720,000	1,500,000	1,500,000	Kushiriki zoezi la kufuatilia na kudhibiti magonjwa ya mifugo
Shinyanga	83	Kuwezesha maandalizi ya kufanyika kwa sherehe za Nane Nane Kikanda Mkoani Simiyu	5,000,000	-	-	Haijatekelezwa
Simiyu	47	Kuratibu na kusimamia shughuli za Sekta ya Uchumi na Uzalishaji (Kilimo, Mifugo, Uvuvi na maliasili kufikia Juni, 2022.	52,500,000	-	-	Haijatekelezwa
Singida	84	Usimamizi na uratibu wa Mikakati ya kuendeleza mazao ya Kimkakati ya Mkoa (Korosho, Alizeti, Pamba na	20,700,000	-	-	Haijatekelezwa
		Kusimamia tiba na chanjo za mifugo katika mamlaka za serikali za mitaa	2,740,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kutoa elimu ya kilimo, ufügaji na Uvuvi wa kibiashara	33,439,200	0	0	Haijatekelezwa
Songwe	90	Kuwezesha ukaguzi wa Maduka ya madawa ya mifugoumefanyika kwa Halmashauri 5. 2. ifikapo June 2022	927,000	2,755,400	2,755,400	Ukaguzi wa Maduka ya madawa ya mifugoumefanyika kwa Halmashauri ya Mbozi, Tunduma, Ileje na Songwe
		Kuwezesha ukaguzi wa mabucha ya nyama na samaki ifikapo June 2022	927,000	1,600,000	1,600,000	Ukaguzi wa Mabucha umefanyika katika Halmashauri ya Mbozi, Ileje, Tunduma na Songwe

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
		Kuwezesha ukaguzi wa vifaa vya uvuvi katika ziwa Rukwa na kuzisimamia kamati za uendelezaji wa mialo ya uvuvi (BMU) ifikapo June 2022	926,000	4,280,640	4,280,640	(1). Mikutano 2 imefanyika mwamboya wa ziwa Rukwa eneo la Samang'ombe na Mbangala (2). Mikutano3 imefanyika kwa kukutana na kamati za mialo ya uvuvi - BMU mwambao wa ziwa Rukwa
		Kufanya ukaguzi na upatikanaji wa pembejeo bora za kilimo (mbolea, mbegu bora, viuatilifu na viua gugu) ili kudhibiti ubora wa pembejeo kwa Halmashauri tano za Mkoa wa Songwe ifikapo Juni 2022.	2,600,000	9,241,920	9,241,920	(1). Mafunzo kwa wauzaji 185 wa Mbolea na viuatilifu yamefanyika na ukaguzi wa maduka umefanyika ili kuona hali ya utosherevu wa mbolea ndani ya Mkoa (2). ukaguzi wa maduka ya wauzaji wa pembejeo za kilimo umefanyika ili kuona hali ya utosherevu wa mbolea ndani ya Mkoa
Tabora	85	Kuwezesha kuratibu maonesho va Nane Nane 2020	1,450,000	-	-	Haijatekelezwa
		Kufuatilia magonjwa ya mifugo katika Mkoa	5,750,000	2,240,000	-	Haijatekelezwa
Tanga	86	Kufanya ufuatiliaji wa matumizi bora ya pembejeo, udhibiti wa magonjwa ya mimea na mifugo, udhibiti wa uvuvi haram katika Halmashauri 11 kufikia Juni 2022.	37,698,000	4,100,000	4,100,000	Kufanya ufuatiliaji wa matumizi bora ya pembejeo na udhibiti wa magonjwa ya mifugo katika Halmashauri tatu za Mkoa
Rukwa	89	Kuratibu na kufuatilia upatikanaji na matumizi ya pembejeo katika mkoa.	840,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kusimamia upatikanaji na matumizi ya zana za kilimo.	330,000	0	0	Haijatekelezwa

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
		Kusimamia na kufuatilia uboreshaji wa mifugo na mazao yake.	1,360,000	1,700,000	1,700,000	kushiriki katika vkatika zoezi la uwekaji Heleni za Mifugo na kukagua majosho yaliyojengwa na Halmashauri kupitia ruzuku kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi
		Kuratibu na kusimamia uchunguzi wa magonjwa ya wanyama na kutoa taarifa.	1,362,000	340500	340500	Haijatekelezwa
		Kuratibu na kusimamia huduma za ugani katika mkoa.	792,000	198000	198000	Kusimamia kilimo cha mazao ya kimkakati katika mkoa, kushiriki katika mafunzo ya korosho TARI Naliendele.
Jumla Ndogo - Eneo Kuu la Pili			328,876,900	89,621,913	86,701,913	

C. Eneo Kuu la Tatu la ASDP II: Biashara na kuongeza thamani ya mazao ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi

Dar es Salaam	88	1. Usambazaji wa teknolojia ya namna ya kuongeza thamani kwenye mazao ya kilimo, Mifugo na Uvuvi kwa wakulima wafugaji na wavuvi (Kupitia vikundi na wadau katika fani za usindikaji)	5,790,000	4,020,000	4,020,000	Ufatilaji wa usambazaji wa teknolojia za namna ya kuongeza thamani kwenye mazao ya kilimo, Mifugo na Uvuvi kwa wakulima, wafugaji na wavuvi katika ngazi za Halmashauri zote 5 za Mkoa
Geita	63	Kuratibu na kuhamasisha masoko kwa ajili ya mazao ya Kilimo	6,440,000	2,150,000	2,150,000	Kuwajengea uwezo wafanyabiashara 362 wa Mkoa wa Geita ili waweze kushindana katika zabuni zinazotangazwa na wadau mbalimbali

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
Iringa	73	Kuhamasisha uwekezaji na shughuli za kuongeza thamani mazao; Kufanya vikao na wajasiliamali wadogo;	13,400,000	9,510,000	9,510,000	Kuhamasisha uwekezaji na shughuli za kuongeza thamani mazao; kuhamasisha uanzishaji wa uanzishaji wa kongani za uzalishaji. Kufanya mikutano ya wadau
Kigoma	74	Kuendesha Mikutano 2 ya Baraza la Biashara la Mkoa ifikapo Juni, 2022	9,550,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kuhamasisha Kilimo, biashara na ufugaji wa nyuki kupitia siku kuu za nanenane, Maonesho ya Biashara, ade, Sabasaba na maonesho ya Asali ifikapo Juni, 2022	3,970,000	6,220,000	6,220,000	1). Umefanyika Uratibu wa maonesho ya SIDO ya kitaifa yaliyofanyika Wilayani Kasulu kuanzia tarehe 20-30/09/2021 na Watumishi 2 wameshiriki maonesho ya Utalii na Biashara kwa siku 8 wilayani Chato kwa lengo la kujifunza uimarishaji biashara ya utalii katika mkoa wa Kigoma. (3). Mtumishi mmoja amewezeshwa kushiriki kikao cha maandalizi na tathimini ya Nanenane mwaka 2022 kilichofanyika Dodoma
Kilimanjaro	75	Kuhamasisha na kuwaunganisha wakulima wa mazao ya Ndizi na Parachichi kwa ajili ya kushughulikia masokao ya uhakika kupitia kwenye vyama vya ushirika	2,500,000	0	0	Haijatekelezwa

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
		Kuhamasisha juu ya mpango wa unywaji wa maziwa mashulenii kwa shule za msingi 40 kwa kushirikiana na Bodi ya Maziwa Tanzania ili kuboresha afya ya watoto na kuongeza soko la bidhaa za maziwa yaliyosindikwa.	1,357,500	0	0	Haijatekelezwa
		Kukutanisha wadau wa tasnia ya maziwa ili kujadili changamoto za uzalishaji na masoko lengo ikiwa ni kuongeza uzalishaji wa maziwa kutoka lita 140,690,580 hadi lita 160,000,000 na usindikaji kutoka lita 4,320,000 kwa mwaka hadi 6,000,000.	1,500,000	580,000	580,000	Kukutanisha wadau wa tasnia ya maziwa
Lindi	76	kuandaa na Kuratibu kikao cha wadau wa korosho na ufuta ifikapo juni, 2022	3,790,000	0	0	
Manyara	95	Kujenea uwezo wa kiufundi katika usimamizi na uwanzishwaji wa kongano la viwanda vidogo, vyta kati na vikubwa na kufuatilia shughuli za uwezeshaji wa kiuchumi kwa wanawake katika Serikali za Mitaa saba za Mkoa Manyara ifikapo Juni 2022.	2,350,000	2,200,000	2,200,000	Kutoa mafunzo ya uwezeshaji vijana kwenye biashara, Maafisa 3 wameshiriki mkuutano wa EPZA-Mererani
		Kusimamia na kutoa ushauri juu ya leseni za biashara, ukusanyaji wa mapato na utunzaji wa kumbukumbu za biashara katika Serikali za Mitaa saba za Mkoa Manyara ifikapo Juni 2022.	1,602,500	1,920,000	1,920,000	Kufuatilia upataikanaji wa vitabu vyta leseni Wizara ya Viwanda na Biashara Dar Es Salaam na kusimamia utoaji wa leseni umefanyika katika Halmashauri
Mbeya	78	Kuratibu uanzishwaji wa Kongani za Viwanda ili kuongeza ubora wa thamani katika Halmashauri 7 ifikapo Juni, 2022	15,000,000	700000	700000	Malipo kwa ajili ya posho ya kujikimu

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
		Kuanzisha majukwaa ya uwekezaji kwa ajili ya kuweka mazingira mazuri ya biashara na uwekezaji katika Halmashauri 7 ifikapo Juni, 2022	34,910,000	1,320,000	1,320,000	Malipo kwa ajili ya posho ya kujikimu
		Kufanya mafunzo ya stadi za biashara na ujasiliamali katika Halmashauri 7 ifikapo Juni, 2022	2,000,000	560,000	560,000	Malipo kwa ajili ya posho ya kujikimu
		Kufanya mkutano 1 wa baraza la biashara ifikapo Juni, 2022	8,800,000	0	0	Haijatekelezwa
Morogoro	79	Kusimamia Halmashauri 9 kutenga maeneo kwa ajili ya uwekezaji na kuhamasisha uanzishwaji wa viwanda kupitia wadau mbalimbali katika jukwaa la uwekezaji Kimkoa na vikao vya wadau kufikia Juni 2022	3,180,000	4020000	4020000	Haijatekelezwa
		Kuwezesha upatikanaji wa leseni mpya za biashara na uhuishaji wa leseni zilizoisha mda wake katika Halmashauri 9.	1,500,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kutangaza na kukuza utalii kwa kufanya makala mbalimbali na kuandaa mabango ya matangazo	6,000,000	752,000	752,000	
		Kuhamasisha na kufuatiliaji usambazaji wa vitambulisho vya wafanya biashara wadogo wadogo katika Halmashauri 9	1,500,000	1,600,000	1,600,000	Kufanya usambazaji wa vitambulisho katika Halmashauri 9. Jumla ya vitambulisho 3076 vya wajasiriamali vimesambazwa. Uhamasishaji unaendelea
Mtwara	80	Kuandaa na Kuratibu Foramu ya Biashara na Uwekezaji mara mbili kwa mwaka ifikapo Juni 2022	5,200,000	1,500,000	1,500,000	Kikao cha baraza la biashara mkoa kimefanyika

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
Mwanza	81	kufuatialia ujenzi/ukarabati wa miundombinu na shughuli za usindikaji wa mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi katika halmashauri nane (8) ifikapo Juni,2022	21,560,000	6,500,000	6,500,000	(1). Kufuatialia ujenzi wa majosho katika Halmashauri za Sengerema, Misungwi, kwimba na Magu (2).kufuatialia ukataji wa leseni za biashara katika Manispa ya Ilemela na Halmashauri ya Jiji la Mwanza
Njombe	54	Kuunda vyama vya ushirika 10 na kuwajengea uwezo vyama vya ushirika 324 katika Halmashauri 6 ifikapo Juni 2022	4,125,000	0	0	Haijatekelezwa
Pwani	71	Kuratibu ununuzi wa Korosho katika Halmashauri 9 ifikapo Juni 2022	6,880,000	5,060,000	5,060,000	Kuratibu ununuzi wa Korosho katika Halmashauri
Shinyanga	83	Kufanya ufuatiliaji na kusimamia uboreshaji wa zao la ngozi (<i>hides and Skin</i>) katika Halmashauri zote sita	5,080,000	0	0	Haijatekelezwa
Simiyu	47	Kuwezesha timu ya Uwezeshaji ya Mkoa kuvutia Wadau mbalimbali kuwekeza Simiyu kufikia Juni, 2022	17,045,000	0	0	Haijatekelezwa
Singida	84	Kuhamasisha umuhimu wa kuongezea thamani ya mazao kilimo, mifugo na uvuvi	12,400,000	0	0	Haijatekelezwa
Songwe	90	Kusimamia uanzishwa wa Kongani za Viwanda katika Halmashauri 5 ifikapo Juni 2022	1,450,000	440,000	440,000	Kutembelea EPZA Dar es Salaam kwa ajili ya kujifunza namna ya kuendeleza maeneo ya uwekezaji ndani ya mkoa.
		Kusimamia uendeshwaji wa Mabaraza ya Biashara mawili (2) ngazi ya Halmashauri na Mkoa ifikapo Juni 2022	3,130,000	4,300,000	4,300,000	Baraza moja la Biashara ngazi ya Mkoa limefayika tarehe 01 Oktoba

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
						2021
Tabora	85	Kuwezesha kufanyika kwa Jukwaa la Umwekezaji Mkoani Tabora	7,290,000	0	0	Haijatekelezwa
Tanga	86	Kushiriki matukio ya Kitaifa (Sabasaba, siku ya maziwa n.k) kufikia Juni 2022.	2,400,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kuratibu na kusambaza teknolojia sahihi za uhifadhi na utunzaji wa mazao baada ya mavuno (<i>postharvest handling</i>) kufikia Juni 2022.	5,110,000	0	0	Haijatekelezwa
Rukwa	89	Kusimamia ujenzi na matumizi ya maghala katika mkoa.	330,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kuhamasisha uanzishaji wa viwanda vya kuchakata mazao	332,000	0	0	Haijatekelezwa
Jumla Ndogo - Eneo Kuu la Tatu			217,472,000	53,352,000	53,352,000	

D. Eneo Kuu la Nne la ASDP II: Uwezeshaji wa Sekta, Uratibu, Ufuutiliaji na Tathmini

Arusha	70	Ufuutiliaji na Tathmini ya maendeleo ya utoaji huduma za Ugani na Kilimo cha umwagiliaji katika Halmashauri 7 ifikapo Juni, 2022	13,175,000	7,164,770	7,164,770	(1). kufanya ufuutiliaji wa shughuli za Kilimo; (2) Kufanya tathmini ya chanjo na utambuzi wa Mifugo
		Ufuutiliaji na Tathmini ya maendeleo ya mifugo kuititia uhimilishaji, ufuutiliaji wa magonjwa, Tiba na udhibiti wa magonjwa ifikapo Juni, 2022	13,175,000	4,180,000	4,180,000	(1). Kufanya ufuutiliaji na ukaguzi wa viwanda vya kusindika mazao ya mifugo, Kuwezesha kikao kazi cha kisekta, (2). Ufuutiliaji na ukaguzi wa rasilimali za vyakula vya mifugo

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
		Ufuatiliaji na Tathmini ya uanzishaji na usajili wa vyama vya ushirika, kujenga uwezo na ukaguzi wa vyama vya Ushirika katika Halmashauri 7 ifikapo Juni, 2022	4,175,000	840,000	840,000	Kikao cha wataalam wa sekta ya uchumi na uzalishaji mali ngazi ya Mkoa na Mamlaka za Serikali za Mitaa
		Ufuatiliaji na Tathmini ya utekelezaji wa Mkakati wa taifa wa uvezeshaji Wananchi Kiuchumi katika Halmashauri 7 ifikapo Juni, 2022	8,812,500	2,160,000	2,160,000	Ziara ya kutembelea kituo cha uvezeshaji wananchi kiuchumi Manispaa ya Kahama Mkoa wa Shinyanga na kuhudhuria kongamano la uvezeshaji wananchi kiuchumi
		Kuwezesha Mikutano miwili ya Baraza la Biashara la Mkoa ifikaapo Juni, 2022	9,375,000	0	0	Haijatekelezwa
		Ufuatiliaji na Tathmini ya maendeleo ya Wajasiriamali, Ujenzi na uendelezaji wa Viwanda katika Halmashauri 7 ifikapo Juni, 2022	14,380,000	1,970,000	1,970,000	Ufuatiliaji wa maeneo ya uwekezaji, wafanyabiashara wadogo na viwanda vipyta vilivyoanzishwa.
		Kuwezesha upandaji miti, Ufuatiliaji na Tathmini ya maendeleo ya upandaji miti na ufugaji wa nyuki katika Halmashauri 7ifikapo Juni, 2022	3,425,000	7,942,770	7,942,770	Kufanya ufuatiliaji na tathmini ya upandaji miti na ufugaji nyuki Katika Halmashauri zote za Mkoa wa Arusha
		Kuwezesha Ufuatiliaji na Tathmini ya usimamizi na mazingira ya hifadhi katika Halmashauri 7 ifikapo Juni, 2022	3,777,500	4,525,000	4,525,000	(1). kushiriki kikao cha wataalam wa Mazingira, Kuwezesha kikao cha wataalam wa Sekta za uchumi na uzalishaji mali ngazi ya Mkoa na MSM. (2). Ufuatiliaji na tathmini za athari za mazingira katika MSM

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
Dodoma	72	Kuwezesha mazingira rafiki ya utendaji wa wafanyakazi na ofisi kwa kugharamia likizo, bili za umeme, nyumba, shajara na simu	20,380,000	12,575,000	12,575,000	Ununuzi wa shajala, wino, kulipa stahiki za viongozi na ulipaji wa bili za simu na umeme
		Kuwezesha Mamlaka za Serikali za Mitaa 8 kuandaa Mipango na Bajeti ya utekelezaji wa shughuli mbalimbali katika maeneo yao	49,400,000	25,357,383	25,357,383	(1). Kuandaa mkakati wa uzalishaji wa zao la alizeti. Kufuatiliaji zuio la mifuko ya plastiki, kufuatilia upandaji wa miti pamoja na kutathimini idadi ya miti iliyopona. Ukaguzi wa miradi ya umwagiliaji na kuona ufanisi wake. Ununuzi wa diseli, matengenezo ya gari, (2). Kuratibu upangaji wa wafanyabiashara wadogo jiji la Dodoma, Kuandaa maandiko ya miradi mitatu ya umwagiliaji katika Halmashauri za Mpwapwa na Kongwa, Uhakiki wa Chama cha Ushirika Zajilwa kwa ajili ya kupatiwa mkopo wa pembejio.
		Kuwezesha uandaaji wa taarifa mbalimbali za robo mwaka, nusu mwaka na mwaka na kuziwasilisha kwa wakati kwa Mamlaka na wadau wa kisekta	25,130,000	12,457,500	12,457,500	(1). Taarifa mbalimbali ikiwa ni pamoja na taarifa ya wakulima wa zao la alizeti na zabibu, utekelezaji malengo ya uzalishaji mwaka 2020/2021 na kuandaa malengo ya uzalishaji kwa mwaka 2021/2022. Uratibu wa uuzaaji wa vitambulisho vya wajasiriamali wadogo. Ufuatiliaji wa utoaji wa chanjo za mifugo ulifanyika (2). Kuandaa na

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
		Kuandaa, kuendesha na kushiriki mikutano na mabaraza ya kitaalam ya kisekta yatakyohusisha Halmashauri 8 za Mkoa, Wizara mbalimbali na wadau wa maendeleo	9,400,000	7,050,000	7,050,000	(1). Kushiriki mikutano ya wadau wa Alizeti na zabibu. Kushiriki maonesho ya wajasiriamali wadogo, PASS TRUST. Kuratibu na kuendesha vikao vyta awali vyta wataalam kwa ajili ya kuwapanga wajasiriamali wadogo kwenye maeneo stahiki katika Jiji la Dodoma (2). Kuratibu, kuandaa kikao cha Wataalam Ngazi ya Mkoa na Halmashauri kujadili maendeleo ya utekelezaji wa mkakati wa uzalishaji wa zao la alizeti. Kushiriki kikao cha tathimini ya urejeshaji wa maonesho ya Nanenane
Dar es Salaam	88	1. Ununuzi wa: Computer	1,510,000	0	0	Ununuzi wa Computer haujafanyika
		2. Kufanya uratibu, ufuatiliaji, ukaguzi na tathmini juu ya Kilimo, Mifugo na Uvumi.	12,512,000	11,996,522	11,996,522	Kufanya ufatiliaji, uratibu, ukaguzi na tathmini ya shughuli mbali mbali za Kilimo, Mifugo na Uvumi katika ngazi za Halmashauri zote 5 za Mkoa
		3. Kufanya ufatiliaji wa Hali ya Chakula katika Mkoa	2,080,000	3,490,000	3,490,000	Kufanya ufatiliaji na tathmini ya chakula kwa kuangalia upatikanaji na usalama wa chakula kinachozalishwa na kinachoingia ndani ya mkoa kuitia sehemu mbalimbali ikiwemo ziara za

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
						masokoni na kwenye maghala mbalimbali ya chakula ndani ya Mkoa
		4. Ununuzi wa Shajala	725,000	215970	215970	
		5. Kuratibu Siku ya Maziwa Duniani.	910,000	0	0	
		6. Kuratibu maadhimisho ya Siku ya Chakula Duniani	2,500,000	2,170,000	2,170,000	Uratibu wa maadhimisho ya Siku ya Chakula Duniani katika Halmashauri ya Manispaa ya Ubungo
Geita	63	Kufanya ukaguzi na kuvisimami vyama vya Ushirika.	6,380,000	0	0	
		Kuratibu doria na uchunguzi wa uvuvi haramu	6,380,000	2,760,000	2,760,000	Kutoa elimu ya madhara ya uvuvi haramu, Kusikiliza kero za wavuvi na kuzitatua, Kufanya Doria ya kushitukiza na kuteketeza makokoro 11.
		Kuratibu shughuli za udhibiti wa magonjwa ya mifugo, Kuratibu usimamizi wa machinjio, majosho nk	7,280,000	8,270,000	8,270,000	Kusimamia Halmashauri katika kudhibiti magonjwa na ubora wa Machinjio, kupokea na kusambaza madawa ya kuogeshea mifugo, kusimamia zoezi la Chanjo ya Mifugo katika Halmashauri.
		Kuratibu na kusimamia shughuli za ugani	6,380,000	6,374,000	6,374,000	(1). Kutoa mafunzo ya M- Kilimo katika ngazi ya Halmashauri, Kuhudhuria kikao cha program review - TARI Ukiriguru (2). Kusimamia zoezi la Mafunzo na

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
						Kampeni ya kuongeza tija katika zao la pamba katika Halmashauri, Kuratibu zoezi la ugawaji wa Pikipiki 44 kwa maafisa ugani katika halmashauri, Kushauri na kuhamasisha Halmashauri juu ya uzalishaji wa mazao yanayostahimili ukame na kukomaa mapema ili kukabiliana na changamoto ya upungufu wa Mvua
		Kutoa mazingira wezeshi kwa watumishi wa idara kwa kuwapatia stahiki zao	21,880,000	8,240,000	8,240,000	Kushiriki Mikutano ya Kitaalam (TVA, TSAE); Kuratibu Ziara za Viongozi (Waziri wa Mifugo na Uvuvu), Kushiriki Maonesho ya Wajasiliamali ya Afrika Mashariki n.k
		Kutoa mazingira wezeshi kwa watumishi wa idara kwa kuwapatia vitendea kazi kama kompyuta nk	18,400,000	0	0	
		Kuratibu usambazaji wa teknolojia mpya kama mbegu bora na mbolea	7,580,000	5,330,000	5,330,000	Kuratibu na kufuatilia upatikanaji na matumizi ya pembejeo; kusimamia utekelezaji wa malengo ya kilimo 2021/22
Iringa	73	Kuhamasisha vikundi kuanzisha ushirika; Kusimamia na kudhibiti vyama; Kutoa elimu ya ushirika, Kufuatilia madeni sugu; Kuhamasisha vyama kununua pembejeo kwa pamoja; Kusimamia na kufuatilia matumizi bora ya rasilimali	9,400,000	5,720,000	5,720,000	Kuhamasisha vikundi kuanzisha ushirika; Kutoa elimu ya ushirika, Kuhamasisha vyama kununua pembejeo kwa pamoja; Kusimamia na kufuatilia matumizi bora ya rasilimali.

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
Kagera	87	Kufanya kikao cha wadau wa samaki katika mkoa wa Kagera	1,855,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kuratibu, Kusimamia, kufuatilia na kushauri kuhusu utendaji kazi wa vyama vya ushirika, AMCOS na SACCOS katika mkoa	1,759,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kupanga na kuratibu ufanyakaji wa vikao vya wadau katika sekta ya uchumi na uzalishaji	5,280,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kuwawezesha wataalam wawili kuhudhuria mafunzo ya muda mfupi na mrefu	12,960,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kuwezesha upatikanaji wa stahiki za watumishhi	13,080,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kuratibu maandalizi na kutangaza maeneo yaliyotengwa kwaajili ya uwekezaji	9,390,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kuratibu kampeni za upandaji miti, utalii na ufugaji wa nyuki katika mkoa	2,220,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kuratibu maswala ya usafi na utunzaji wa mazingira katika Halmashauri za Mkoa wa Kagera	1,110,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kupanga na kuratibu maendeleo ya eneo jipya liliopendekezwa kuanzishwa huria (Ranchi) kwaajili ya ufugaji.	1,920,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kuratibu na kusimamia uzalishaji wa mazao ya mizizi na nafaka	2,751,000	0	0	Haijatekelezwa
		kuratibu uzalishaji wa mazao manne ya biashara aina ya Kahawa, Chai, Pamba na Tumbaku	3,760,000	0	0	Haijatekelezwa

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
		Kuratibu, Kufuatilia na kusimamia usambazaji na matumizi ya dawa za ruzuku za kuogeshea mifugo zinazotolewa na serikali katika Halmashauri za Mkoa wa Kagera	2,670,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kuratibu utekelezaji wa shughuli za kibiashara, viwanda na masoko katika Halmashauri za Wilaya	8,010,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kuratibu maonesho ya nane nane kimkoa na kikanda	16,360,000	0	0	Haijatekelezwa
Katavi	36	Kuwezesha uandaaji wa Mipango ya Maendeleo ya Kilimo ya Wilaya 5 (DADPs) ifikapo Juni, 2022	1,322,500	991,875	991,875	(1). Kuwezesha uandaaji wa Mipango ya Maendeleo ya Kilimo ya Wilaya 5 (DADPs) (2). Mapitio ya mpango ya Maendeleo ya Sekta ya Kilimo (DADPS) umefanyika kwa Halmashauri za Mpimbwe, Nsimbo na Tanganyika
		Kuwezesha ufuatiliaji wa mwenendo wa vyama vya Ushirika vya Msingi Mkoani Ifikapo Juni, 2022	1,340,000	1,005,000	1,005,000	(1). Kuwezesha ufuatiliaji wa mwenendo wa vyama vya Ushirika vya Msingi Mkoani (2). umla ya Vyama vya Ushirika vya Msingi 5 (Kamwendwe, Sibwesa, Kapalambsenga, Kasekese na Ugala) vimefuatiliwa kuona utendaji kazi wao na kutoa ushauri

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
		Kuandaa Mkutano mmoja wa Wadau wa Sekta ya Kilimo wa Mkoa ifikapo Juni, 2022	3,740,000	2,805,000	2,805,000	(1). Kuandaa Mkutano mmoja wa Wadau wa Sekta ya Kilimo wa Mkoa (2). Yamafenyika maandalizi ya awali ya Mkutano wa wadau wa Kilimo Mkoani
		Kuandaa Mikutano 2 ya Wadau wa pembejeo wa Mkoa ifikapo Juni, 2022	1,480,000	1,110,000	1,110,000	(1). Kuandaa Mikutano 2 ya Wadau wa pembejeo wa Mkoa (2). Mkutano wa mmoja wa wadau pembejeo za kilimo Mkoani umefanyika
		Kufanya ufuutiliaji na tathmini 4 za pamoja katika shughuli za sekta ya Kilimo katika Halmashauri 5 ifikapo Juni, 2022.	732,500	549,375	549,375	(1). Kufanya ufuutiliaji na tathmini 4 za pamoja katika shughuli za sekta ya Kilimo katika Halmashauri 5 (2). Umefanyika ufuutilajji wa pamoja wa miradi inayotekelzwa Mkoani kwa kushirikiana na wadau kutoka mashirika ya Helvetas, Nondo Investor
		Kuratibu na kuwezesha siku ya masoko ya bidhaa za kilimo Mkoani ifikapo Juni, 2022.	8,920,000	6,690,000	6,690,000	(1). Kuratibu na kuwezesha siku ya masoko ya bidhaa za kilimo Mkoani (2). Uratibu na uwezeshaji wa siku ya masoko ya bidhaa za kilimo Mkoani umefanyika
		Kuafanya ufuutiliaji katika kudhibiti magonjwa ya mimea na mlipuko wa visumbufu vya mazao katika Halmashauri 5 ifikapo Juni, 2022	2,230,800	1,673,100	1,673,100	(1). Kuafanya ufuutiliaji katika kudhibiti magonjwa ya mimea na mlipuko wa visumbufu vya mazao katika Halmashauri 5 (2). Umefanyika ufuutiliaji wa magonjwa

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
						ya mimea na mlipuko wa visumbufu katika Halmashauri 5
		Kuratibu Halmashauri 5 katika kuendeleza mazao ya kimkakati (pamba, tumbaku, kahawa, korosho, alizeti) ifikapo Juni, 2022	3,250,000	2,437,500	2,437,500	(1). Kuratibu Halmashauri 5 katika kuendeleza mazao ya kimkakati (pamba, tumbaku, kahawa, korosho, alizeti) (2). Uratibu wa Halmashauri 5 katika kuendeleza mazao ya kimkakati umefanyika
		Kuratibu maadhimishi ya siku ya kichaa cha mbwa na siku ya kuku (World Rabies and Kuku Day) katika Halmashuri 5 ifikapo Juni,2021	1,990,000	1,492,500	1,492,500	(1). Kuratibu maadhimishi ya siku ya kichaa cha mbwa na siku ya kuku (World Rabies and Kuku Day) katika Halmashuri 5 (2). Uratibu wa maadhimisho ya siku ya kichaa cha mbwa na siku ya kuku Duniani umefanyika
		Kuratibu na kufuutilia ukaguzi wa masoko ya samaki na mabwawa ya kufugia samaki katika Halmashauri 5 ifikapo Juni, 2022	1,500,000	1,125,000	1,125,000	(1). Kuratibu na kufuutilia ukaguzi wa masoko ya samaki na mabwawa ya kufugia samaki katika Halmashauri 5 (2). Uratibu na ufuutiliaji ukaguzi wa masoko ya samaki na mabwawa ya kufugia samaki umefanyika katika Halmashauri 5

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
		Kufuutilia hali ya uhakika wa chakula na kuhamasisha matumizi ya teknolojia bora za kuhifadhi mazao baada ya kuvuna katika Halmashauri 5 ifikapo Juni, 2022.	1,500,000	1,125,000	1,125,000	(1). Kufuutilia hali ya uhakika wa chakula na kuhamasisha matumizi ya teknolojia bora za kuhifadhi mazao baada ya kuvuna katika Halmashauri 5 (2). Ufuutiliaji wa Hali ua Chakula na kuhamasisha matumizi ya teknolojia bora za uhifadhi ili kupunguza upotevu wa mazao baada ya mavuno umefanyika
		Kufanya ufuutiliaji wa matumizi ya miundombinu katika Halmashauri 5 ifikapo Juni, 2022.	1,500,000	1,125,000	1,125,000	(1). Kufanya ufuutiliaji wa matumizi ya miundombinu katika Halmashauri 5 (2). Ufuutiliaji wa miundombinu ya sekta ya kilimo umefanyika katika Skimu ya umwagiliaji ya Kakese, Usense, Karema na maghala ya kuhifadhia mazao (Mwamapuli, Sibwesa, Mpandahotelii)
		Kufanya ufuutiliaji wa matumizi bora na endelevu ya miundombinu ya uzalishaji na masoko ya mifugo katika Halmashauri 5 ifikapo Juni, 2022.	1,695,100	1,271,325	1,271,325	(1). Kufanya ufuutiliaji wa matumizi bora na endelevu ya miundombinu ya uzalishaji na masoko ya mifugo katika Halmashauri 5 (2). Umefanyika ufuutiliaji wa matumizi bora na endelevu ya miundombinu ya uzalishaji na masoko mifugo (Minada, majosho, Machijioa, na malambo) katika Halmashauri 5

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
Kigoma	74	Kuwezesha utekelezaji wa shughuli za kila siku za Ofisi na kuboresha utendaji kazi wa Watumishi 10 sifikapo Juni, 2022	20,130,000	310,000	310,000	Umfanyika uratibu wa uandaaji wa muongozo wa mafunzo kwa siku 5 katika zao la Muhogo, maharage na Mahindi kwa kushirikisha maafisa ugani wa MSM, FAO, TARI na MATI
		Kuwezesha ununuzi wa vitendea kazi ifikapo Juni, 2022	3,909,000	0	0	
		Kuwezesha Wataalam 10 kushiriki mikutano, warsha, makongamano, ya kisekta na kitaaluma ifikapo Juni, 2022	4,680,000	2,650,000	2,650,000	Wataumishi 3 wameshiriki Mkutano wa chama cha Maafisa ugani Nchini uliofanyika Dodoma tarehe 01-02/12/2022
		Kuwezesha Watumishi 2 kuhudhuria mafunzo ya shahada ya Uzamili ifikapo Juni, 2022	21,100,000	4,165,000	4,165,000	Mtumishi mmoja amewezeshwa fedha kwa ajili ya nauli na mafunzo kwa vitendo kwa ajili ya masomo ya Uzamili
		Kuratibu shughuli za uendelevu za Kilimo, Wanyama pori, Mazingira, Uvuvi, Mifugo, Biashara, Ushirika na Misitu, katika Halmashauri 8 ifikapo Juni, 2022	7,350,000	1,500,000	1,500,000	Kumefanyika uratibu wa mazungumzo baina ya NARCO na wananchi ya wilaya ya Uvinza na Kasulu waliovamia eneo la Ranchi ya NARCO. Uratibu huu umefanikisha umegaji wa Hekta 6,000 pamoja na upimaji wa vitalu 56 kati ya 104 viliviyotarajiwa kupimwa.
		Kufanya ufuutiliaji na kutoa msaada wa kitaalam katika sekta 9 za uzalishaji kwa Halmashauri 8 ifikapo Juni, 2022	36,840,000	1,520,000	1,520,000	(1). Ushauri wa kitaalamu katika kuweka malengo ya uzalishaji na maandalizi ya msimu wa kilimo 2021/2022 kwa Halmashauri zote 8 umetolewa mwezi Agosti, 2021

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
						(2). Umefanyika uratibu wa ufuutiliaji wa shughuli za kilimo zinazotekelawa na Mradi wa Kigoma Pamoja (KJP) katika Halmashauri za Kakonko, Kibondo, Kasulu DC na Kasulu TC.
		Kuwezesha Wataalam wa sekta kushiriki Mikutano ya Wizara za Kisekta ifikapo Juni, 2022	11,520,000	9,102,000	9,102,000	(1). Mtaalam mmoja ameshiriki Mkutano Mkuu wa zao la Korosho kilichofanyika Mtwara (2)Umefanyika uratibu wa kikao cha wadau wa sekta ya kilimo mkoa kwa lengo la kujadiliana namna bora ya kumfikishia Mkulima pembejeo kwa wakati katika kata na vijiji
		Kuandaa Taarifa za utekelezaji za Mwezi, robo mwaka, nusu mwaka na mwaka mzima ifikapo Juni, 2022	4,220,000	-	-	Uratibu uingizaji wa taarifa za kilimo katika mfumo wa ARDS umefanyika
Kilimanjaro	75	Kuratibu vikao viwili vya Jukwaa la wadau wa kilimo katika Mkoa kwa ajili ya kujadili changamoto za sekta na kuzipatia ufumbuzi.	3,500,000	1440000	1440000	Haijatekelezwa
Lindi	76	Kufanya tathmini na ufuutiliaji wa shughuli za kilimo kwenye Halmashauri 6 kila robo ya mwaka ifikapo juni, 2022	2,900,000	1,400,000	1,400,000	Kuwezesha maafisa 3 kufanya tathmini na ufuutiliaji wa shughuli za kilimo kwenye Halmashauri 3
		Kuwezesha maafisa kilimo 4 kuhudhuria kikao cha watalamu wa kilimo ifikapo juni, 2022	1,200,000	2160000	2160000	Haijatekelezwa

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
		Kufanya tathmini na ufuatiliaji wa miradi ya umwagiliaji kwenye Halmashauri 6 kila robo ya mwaka ifikapo juni, 2022	2,900,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kufanya tathmini na ufuatiliaji wa shughuli za mifugo kwenye Halmashauri 6 kila robo ya mwaka ifikapo juni, 2022	2,900,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kufanya tathmini na ufuatiliaji wa shughuli za uvuvi kwenye Halmashauri 6 kila robo ya mwaka ifikapo juni, 2022	2,900,000	480,000	480,000	Kuwezesha maafisa wawili kufanya tathmini na ufuatiliaji wa shughuli za mifugo kwenye Halmashauri 2
		Kuwezesha maafisa uvuvi 3 kuhudhuria kikao cha watalamu wa uvuvi ifikapo juni, 2022	1,200,000	160,000	160,000	Kuwezesha afisa uvuvi kufanya tathmini na ufuatiliaji wa shughuli za uvuvi kwenye Halmashauri 2
		Kuwezesha maafisa mifugo 2 kuhudhuria kikao cha watalamu wa mifugo ifikapo juni, 2022	1,200,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kuratibu kikao cha wadau wa kilimo na ushirika ifikapo uni, 2022	3,408,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kufanya tathmini na ufuatiliaji wa shughuli za ushirika kwenye Halmashauri 6 kila robo ya mwaka ifikapo Juni, 2022	2,900,000	0	0	Haijatekelezwa
Manyara	95	Kueneza na kutangaza vivutio vya kitalii katika mkoa, kushauri jinsi ya kuepuka migogoro baina ya binadamu na wanyamapori katika Serikali za Mitaa saba za Mkoa Manyara ifikapo Juni 2022.	3,100,000	1,140,000	1,140,000	Kushiriki mkutano wa kutatua mgogoro wa mipaka baina ya Manyara na Dodoma

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
		Kuendesha mikutano mitatu ya kitaalamu katika kilimo, mifugo uvuvi, misitu, wanyamapor na biashara ifikapo Juni 2022.	1,300,000	560,951	560,951	(1). Afisa mmoja ameshiriki kikao cha kitaalam cha kuhifadhi misitu wa SULEDO wa Kiteto DC (2). Mkutano mmoja wa kuhamasisha kilimo cha alizeti umefanyika katika mkoa wa Manyara
		Kuendesha mikutano minne ya PPP (miwili ya Baraza la Bishara, MAI na Uwezeshaji wa Wanawake Kiuchumi) ifikapo Juni 2022.	6,470,000	2,720,000	2,380,000	(1). Maafisa wawili wameshiriki mikutano ya kitaalam Mirerani Simanjiro DC (2). Mkutano mmoja wa kuwezesha Wanawake kiuchumi umefanyika katika mkoa wa Manyara
		Kuwezesha kulipa staili za kisheria za Mkuu wa Idara, likizo na matibabu ya watumishi wa idara ya Uchumi na Uzalishaji ifikapo Juni 2022.	23,550,000	17,720,000	16,720,000	stahiki za Mkuu wa Idara na Maafisa wawili zimelipwa (malipo ya likizo)
Mara	77	Kufanya Ufutiliaji na Tathmini ya shughuli za Sekta ya Kilimo ifikapo Juni, 2022	7,200,000	10,084,379	10,084,379	Ufutiliaji wa shughuli za sekta ya kilimo umefanyika
		Kushiriki Mikutano ya Wizara za Kisekta ifikapo Juni, 2022	2,200,000	2,300,000	2,300,000	Mikutano ya kiwizara imehudhuriwa
		Kusimamia utoaji wa Huduma za Ugani katika Halmashauri	32,000,000	41,257,588	41,257,588	Usimamizi wa utoaji huduma za ugani umefanyika
		Kufanya usimamizi wa shughuli za uendlezai wa mifugo na uvuvi katika Halmashauri 9 ifikapo Juni, 2022	7,100,000	12,204,111	12,204,111	usimamizi na ufutiliaji shughuli za mifugo ulifanyika

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
Mbeya	78	Kuwezesha ukaguzi wa maduka ya samaki, leseni, masoko na stoo katika Halmashauri 7 fikapo Juni, 2022	5,250,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
		Kufanya Mikutano miwili ya Mkoa ifikapo Juni, 2022	2,950,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
		Kusaidia Watumishi kushiriki katika Mikutano ya Kisekta za Kilimo ifikapo 2022	7,700,000	12,500,000	12,500,000	Malipo kwa ajili ya posho ya kujikimu
		Kuratibu na kufuatilia utekelezaji wa uchunguzi wa magonjwa ya wanyama katika Halmashauri 7 ifikapo Juni, 2022	3,200,000	3,160,000	3,160,000	Malipo kwa ajili ya ya masaa ya ziada
		Kukagua na kufuatilia Vyama vya Ushirika ifikapo Juni, 2022	3,800,000	300,000	300,000	Malipo kwa ajili ya ya masaa ya ziada
Morogoro	79	Kuwezesha shughuli za kiutawala kwa kufanikisha malipo ya <i>leave, housing, electricity na telephone allowances</i> kufikia Juni 2022.	40,226,000	13,764,000	13,764,000	Malipo ya stahiki za Mkuu wa Idara yamefanyika
		Kufanya manunuzi ya vifaa vidogo vidogo vya ofisi, matengenezo ya magari, computer na cleaning supplies, photocopiers kufikia juni 2022	16,200,000	13,913,000	13,913,000	Manunuzi ya vifaa vya Ofisi, matengenezo ya magari yamefanyika
		Kuboresha mazingira ya wafanyakazi wa sekta ya uchumi na uzalishaji kwa kuwezesha training allowance, ununuzi wa furniture za ofisi na tuition fees hadi kufikia Juni 2022.	6,508,000	1,245,000	1,245,000	Kuwezesha malipo ya Ada ya ushiriki TAPSEA ya Afisa wa Mkoa yamefanyika

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
		Kuwezesha ufuatiliaji na tathmini wa kila mwezi wa miradi ya kilimo, ushirika, uvuvi na mifugo inayotekelzwa Halmashauri 9	109,168,000	76,357,338	76,357,338	(1). Kutoa ushauri wa kitaalam, Ufuatiliaji na tathmini katika Halmashauri ya Mvomero kwa vikundi 7 vya akina mama katika kata 5 vilivyopata mkopo wa 4% unaotolewa na Halmashauri. Kufanya uhamasishaji wa kilimo cha Pilipili katika Halmashauri za Morogoro na Manispaa ambapo wadau wa Kampuni ya VEGRAB waligawa mbegu za pilipili kichaa kwa wakulima katika vijiji vya Kiroka, Msonge na Mbalangwe Halmashauri ya Morogoro. (2). Kufanya ufuatiliaji kwa wakulima wa korosho Ulanga DC na. kusambaza mbegu za korosho tani 10.15 katika Halmashauri 8. Kufuatilia utekelezaji wa mradi wa umwagiliaji Lukenge, Mvomero. Kukagua maendeleo ya vyama vya ushirika na kuhamasisha mauzo ya korosho kutumia mfumo wa TMX. Kufuatilia maendeleo ya ujenzi wa majosho na uchanjaji wa mifugo Mlimba DC, Malinyi DC na Ifakara TC
		Kuwezesha wataalam kuandaa taarifa mbalimbali za kazi zinazotekelzwa katika Halmashauri 9	1,100,000	5,330,000	5,330,000	Kuwezesha wataalam kuandaa taarifa mbalimbali za kazi zinazotekelzwa katika Halmashauri 9

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
		Kuwezesha wataalam wa sekta ya uchumi na uzalishaji kushiriki vikao mbalimbali vya kisekta ngazi za Halmashauri na Wizara kufikia Juni 2022	14,374,000	2,520,000	2,520,000	Kushiriki vikao 3 vya kisekta ambavyo ni mapitio ya bajeti ya Mkoa, kikao cha wadau wa uhifadhi wa vyanzo vya maji, kikao cha Waziri wa Kilimo kuhusu uendelezaji wa maonyesho ya nane nane.
Mtwara	80	Kufanya uratibu, ufuatiliaji na tathmini ya kila robo mwaka wa maswala ya kilimo na mifugo ifikapo Juni, 2022	7,870,000	7,710,000	7,710,000	<p>1. (a) Kuandaa taarifa ya mbalimbali zikiwemo ASDP, ARDS, Ikama ya maafisa mifugo na mahitaji ya mbolea (b). Kufanya ukaguzi kwenye maduka ya pembejeo katika Halmashauri (c). Kufundisha maafisa kilimo 180 juu ya mfumo wa M-Kilimo (d) uhamasisha na Kusimamia usajili wa wakulima kwenye mfumo wa M-Kilimo</p> <p>2. (a). Kuratibu na kusimamia upakatikanaji na usambazaji wa Tani 13.025 za alizeti katika Halmasahuri za Nanyumbu, Newala TC Newala DC, Nanyamba, Masasi DC, Masasi TC, Mtwara DC, Mtwara MC na Tandahimba DC. (b). Kukagua ujenzi wa mabwawa ya kisasa 13 ya samaki katika Halmashauri za Mtwara MC na Mtwara DC</p>

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
Mwanza	81	Kufanya ununuzi wa Mafuta ya mafuta ya gari, shajala na matengenezo ya Gari	25,000,000	5,700,000	5,700,000	kufanya ununuzi wa vitendea kazi ikiwemo shajala na mafuta, wino na karatasi viwezeshi vya uratibu wa shughuli za sekta ya uchumi na uzalishaji
Pwani	71	Kuratibu na kuhamasisha uendelezaji wa Mashamba Darasa ya Mifugo katika Halmashauri 9 ifikapo Juni 2022	2,000,000	1,628,750	1,628,750	Kuratibu na kuhamasisha uendelezaji wa Mashamba Darasa ya Mifugo katika Halmashauri
		Kuwezesha ukusanyaji wa taarifa za kilimo, kuzichakata na kuzisambaza katika Halmashauri 9 ifikapo Juni 2022	9,400,000	7,400,000	7,400,000	Ukusanyaji wa taarifa za kilimo, kuzichakata na kuzisambaza katika Halmashauri
		Kuwezesha watumishi 16 katika Sehemu ya Uchumi na Uzalishaji kuhuduria siku ya ukimwi duniani ifikapo Juni 2022	715,000	0	0	Shughuli bado haijafanyika
		Kufanya mikutano 5 ya kitaalam na kuhuduria vikao vya kitaalam 10 ifikapo Juni 2022.	6,350,000	0	0	Shughuli bado haijafanyika
		Kuratibu utekelezaji wa maendeleo ya miradi ya kilimo na shughuli za umwagiliaji katika Halmashauri 9 ifikapo Juni 2022	1,575,000	1,575,000	1,575,000	Kufuatilia utekelezaji wa maendeleo ya miradi ya kilimo na shughuli za umwagiliaji katika Halmashauri
		Kuratibu masuala ya Usalama wa chakula na upatikanaji wa pembejeo katika Halmashauri 9 ifikapo Juni 2022	2,375,000	0	0	Shughuli bado haijafanyika
		Kuratibu maonyesho ya Nanenane, Sabasaba, Juakali na SIDO katika Halmashauri 9 ifikapo Juni 2022	5,590,000	700,000	700,000	Kuratibu maonyesho ya Nanenane, Sabasaba, Juakali na SIDO

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
		Kuratibu ufuutiliaji wa magonjwa ya mifugo katika Halmashauri 9 ifikapo Juni 2022	2,350,000	1,281,667	1,281,667	Ufuutiliaji wa magonjwa ya mifugo umefanyika
		Kuhakiki Vyama vya Ushirika viliviyosajiliwa katika Halmashauri 9 ifikapo Juni 2022	1,900,000	0	0	
		Kuratibu kaguzi kwenye Vyama vya Ushirika	4,250,000	2,920,000	2,920,000	Kuratibu kaguzi kwenye Vyama vya Ushirika
Ruvuma	82	Kufanya ukaguzi wa vituo vya tiba za mifugo, mabucha, machinjio, vituo vya kukusanya maziwa na vyakula vya mifugo ifikapo Juni 2022	3,180,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kuratibu na kushiriki mikutano ya kiwizara na kiutawala kwa wakati ifikapo Juni 2022	45,952,000	0	0	Haijatekelezwa
		Usimamizi na uenezi wa takwimu zilizokusanywa za Uchumi na Uzalishaji ifikapo Juni 2022	20,725,800	0	0	Haijatekelezwa
		Kushiriki mikutano ya wataalam wa mifugo na wiki ya maziwa (TSAP, TVA, Mikutano ya kuendeleza Nyanda za malisho) ifikapo Juni 2022	1,750,000	708,000	708,000	Kushiriki vikao vya wataalam wa mifugo vya kikanda.
		Kukagua na kuanzisha kanzidata za Asasi binafsi na taasisi zinazojihusisha na kilimo ndani ya mkoa ifikapo Juni 2022	3,320,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kuratibu na kuandaa kanzi data ya mazao makuu ya kipaumbele ya biashara na chakula kwa halmashauri 8 ifikapo juni 2022	3,780,000	0	0	Haijatekelezwa

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
Shinyanga	83	Shajala	1,200,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kufanya ufuatiliaji wa robo mwaka wa utekelezaji wa miradi ya DADPs katika Halmashauri zote sita	3,000,000	2,320,000	2,320,000	Kufuatilia maendeleo ya mazao shambani katika Halmashauri 6 za Mkoa
Simiyu	47	Kuweka mazingira bora ya kazi kwa Watumishi 19 wa Seksheni ya Uchumi na Uzalishaji kufikia Juni 2022	23,382,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kuwezesha Watumishi 19 wa Seksheni ya Uchumi na Uzalishaji kuhudhuria vikao vya Wizara na Wadau mbalimbali wa Kilimo kufikia Juni 2022	10,940,000	0	0	Haijatekelezwa
Singida	84	Kujenga uwezo kwa wataalamu wa kilimo na mifugo wa mamlaka za serikali za mitaa juu ya utekelezaji na mfumo wa M-kilimo	41,800,000	0	0	Haijatekelezwa
		Ununuzi wa vitendea kazi vya ofisi (Kompyuta mpakato 4, Shajala)	13,000,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kufanya mapitio ya miongozo ya ufuatiliaji na tathimini kwa miradi mbalimbali	3,500,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kuratibu upatikanaji na usambazaji wa pembejeo za kilimo na mifugo	42,700,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kuratibu kongamano la uwekezaji la Mkoa	8,000,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kuratibu Jukwaa la Uwezeshaji Wanawake kiuchumi	7,000,000	0	0	Haijatekelezwa

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
Songwe	90	Kuratibu mikutano 4 ya wadau kilimo sehemu ya (1. Kahawa ngazi ya Mkoa na Kanda, 2. Pembejeo za kilimo, 3. Mazao ya bustani na 4. wadau wa zao la pareto) ifikapo Juni 2022	6,940,000	9,495,000	9,495,000	Mikutano 3 ya wadau wa kilimo imefanyika juu ya maandalizi ya msimu wa kilimo kwa mwaka 2021/2022. Kikao na wadau wa kilimo waliopo Mkoa wa Songwe kwa mwaka 2021/2022 Kimeratibiwa
		Kusimamia sekta ya ushirika kwa kufanya usajili, ukaguzi, ufuatiliaji na tathimini kwa AMCOS na SACCOS ifikapo Juni 2022	2,660,000	1,511,478	1,511,478	Ufuatiliaji wa masoko ya kahawa umafanyika kwa AMCOS 117
		Kuwezesha upatikanaji wa stahiki za Watumishi na Mkuu wa Sehemu ya Uchumi na Uzalishaji ifikapo Juni 2022	13,200,000	4,200,000	4,200,000	Stahiki za Mkuu wa Sehemu ya Uchumi na Uzalishaji zilitolewa
		Kuwezesha upatikanaji wa vitendea kazi vya Ofisi ifikapo Juni 2021	5,940,000	3,725,849	3,725,849	Shajala za ofisi na mafuta Diesel zilinunuliwa
		Kuratibu uendelezaji wa Skimu za Umwagiliaji, matumizi ya zana bora na uongezaji thamani wa mazao ya kilimo na mifugo ndani ya mkoa ifikapo Juni 2022	3,380,000	0	0	
		kuratibu mafunzo kwa Maafisa ugani juu ya kukabiliana na mlipuko wa magonjwa na visumbufu vya mimea ifikapo Juni 2022	2,100,000	0	0	
		Kuwezesha Wataalamu wa Kilimo na Mifugo Kushiriki Mikutano minne (4) ya Kitaalam ya Kisekta ngazi ya Taifa na Kanda ifikapo Juni 2022	5,600,000	4,110,000	4,110,000	Wataalamu 3 wa Kilimo na mifugo waliweza kushiriki vikao kazi vya kitaalamu

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
		Kuratibu shughuliza Nanenane 2022 ngazi ya Halmashauri, Mkoa na Kanda ifikapo Juni 2022	14,250,000	2500000	2500000	
		Kuratibu na Kusimamia ukaguzi wa leseni za Biashara na Vitambulisho vya Wamachinga katika Halmashauri 5 ndani ya Mkoa ifikapo Juni 2022	1,570,000	3,100,000	3,100,000	Ufuatiliaji wa ugawaji wa vitambulisho vya wajasiriamali kwa Halmashauri tano umefanyika
Tabora	85	Kufuatilia, kutathmini na kutoa ushauri kuhusu utekelezaji wa sera ya mifugo katika Halmashauri 8	5,625,000	2,240,000	2,240,000	(1). Kuhamasisha kufanya zoezi utambuzi na ufuatiliaji wa mifugo kwa njia ya kuweka hereni kwenye Halmashauri 8 za Mkoa wa Tabora na Udhibiti wa magonjwa kwa njia ya chanjo na kuogesha mifugo kwa njia majosho.
		Kufuatilia na kutathmini utekelezaii wa sera, sheria na kanuni za Viwanda, Biashara na Uwekezaji katika Halmashauri 8	7,660,000	7,280,000	7,280,000	(1). Ukaguzi wa Leseni za Biashara katika Halmashauri 8; Kuhakiki takwimu za Viwanda; Kukagua Vipimo (Mizani); Uzinduzi wa Mwongozo wa Uwekezaji wa Mkoa; Ushiriki wa Maonesho ya Viwanda Vidogo (SIDO) Kigoma (2). Uzinduzi wa Mabaraza ya Biashara ya Wilaya zote 8; Ufuatiliaji wa manunuzi ya mitambo ya kuchakata mazao ya nyuki kwa ajili ya kiwanda cha asali Sikonge;
		Kufuatilia, kutathmini na kutoa ushauri kuhusu utekelezaji wa masuala ya hifadhi ya mazingira na maliasili kwenye	3,660,000	1,700,000	1,700,000	(1). Ufuatiliaji uanzishaji wa maeneo ya hifadhi za misitu ya asili ya Jamii katika Halamashauri za Wilaya ya

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji
		Halmashauri 8				Kaliua na Urambo Mkoa wa Tabora (2). Ufutiliaji wa Utekelezaji wa Sheria za Misitu na Mazingira katika maeneo ya Hifadhi za Misitu ya Jamii na Halmashauri za Wilaya ya Urambo, Sikonge na Kaliua Mkoa wa Tabora.
		Kusimamia na kushauri juu ya utekelezaji wa upandaji miti katika Halmashauri nane (8)	3,750,000	1100000	1100000	(1). Kufutilia uanzishaji wa Vitalu vya miti katika Halmashauri 8 za Wilaya Mkoa wa Tabora (2). Ufutiliaji wa Uzalishaji wa miche na upandaji wa miti na uponaji wa miche ya miti ya msimu wa mwaka 2021 katika Halmashauri za Wilaya Mkoa wa Tabora.
		Kukagua shughuli za SACCOSna AMCOS katika Halmashauri nane (8)	10,750,000	0	0	Haijatekelezwa
		Kufutilia na kutathmini utekelezaji wa shughuli za Vyama vya Ushirika katika Halmashauri nane (8)	6,750,000	0	0	Haijatekelezwa
Tanga	86	Kuandaa na kuhudhuria mikutano, warsha na makongamano yanayohusu kujenga/kujengewa uwezo kufikia Juni 2022.	3,550,000	8,250,000	8,250,000	Kuhuduhuria vikao vya Wadau wa Korosho na Mkonge
		Kusimamia Halmashauri 11 katika miongozo ya kisekta, Kitaifa na kusimamia utekelezaji wa sheria kufikia Juni 2022.	14,254,000	6,000,000	6,000,000	

Mkoa	Fungu	Shughuli zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tsh)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hatua za Utekelezaji	
		Kufanya ufuatiliaji, ukaguzi, usimamizi na mafunzo kwa vyama vya Ushirika vya sekta za Kilimo, Mifugo na uvuvi katika Halmashauri 11 za Mkoa wa Tanga kufikia Juni 2022.	18,620,000	6,730,000	6,730,000	Ufuatiliaji wa vitalu vya mazao ya Mkonge katika Halmashauri zote za Mkoa wa Tanga.	
Rukwa	89	Kuratibu ukaguzi wa vyama vya ushirika katika Mkoa	992,000	0	0		
		Kufuatilia upatikanaji wa chakula katika mkoa	888,000	222000	222000	kukagua maendeleo ya mazao mashambani	
		Kuratibu na kushiriki katika maonesho ya Sekta za kilimo ya Nanenane.	11,940,000	6125000	6125000	kushiriki katika vikao mbalimbali vya kisekta	
		Kuratibu uanzishaji wa BMU katika Mkoa	840,000	210000	210000	kutembelea mialo iliyopo ziwa Tanganyika na Rukwa	
		Kuwezesha wataalam kuhudhuria na kushiriki mikutano, warsha, kongamano semina za kitaalam	9,800,000	7616000	7616000	kushiriki katika vikao vya kitaaluma vya mifugo, uvuvi na kilimo	
Jumla Ndogo - Eneo Kuu la Nne		1,278,324,700	514,211,701	512,871,701			
Jumla Kuu		1,932,507,200	697,070,613	685,810,613			

Kiambatisho Na. 11: Utekelezaji wa Programu Kwa Ngazi za Halmashauri na Serikali za Mitaa

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
Eneo Kuu la Kwanza: Usimamizi na Matumizi endelevu ya Ardhi na Maji	Kuandaa Mpango wa Matumizi Bora ya Ardhi na usimamizi katika Vijiji (41) vya Halmashauri za Moshi DC (2), Lindi MC (4), Mtama DC (2), Tandahimba DC (32), Namtumbo DC (1) ifikapo Juni, 2022	50,308,000	0	0	Haijatekelezwa
	Kuwezesha upatikanaji wa Hati Miliki za ardhi za Kimila kwa ajili ya Kituo cha Raslimali za Kilimo cha Kata ya Sirari, Soko la Mazao la Nyarero, soko la kimkakati la Remagwe na soko la Nyamwigura katika Halmashauri ya Wilaya ya Tarime ifikapo Juni, 2022	2,900,000	0	0	Haijatekelezwa
	Kuwezesha ulipaji wa fidia kwa Wananchi wenyе ardhi iliyotwaliwa kwa ajili ya ujenzi wa skimu ya umwagiliaji ya Sukuma (Buchosa DC) na ujenzi wa Mnada wa awali wa Mifugo wa Bariadi TC ifikapo Juni, 2022	78,221,000	10,000,000	10,000,000	ulipaji wa fidia kwa Wananchi wenyе ardhi iliyotwaliwa umefanyika katika Halmashauri moja kati ya mbili zilizopangwa. Fidia hiyo imelipwa kwa 50% kwa ajili ya wananchi kupisha eneo la ujenzi wa skimu ya umwagiliaji ya Sukuma (Buchosa DC).
	Kuwezesha kuweka alama za utambuzi kwa zenge katika eneo linalomilikiwa na Idara ya Kilimo, Umwagiliaji na Ushirika katika Vijiji vya Mwandoya, Kisesa na Nkoma vilivyopo Meatu DC na kuweka mipaka ya Shamba la Kisangwa lililopo Bariadi TC ifikapo Juni, 2022	5,233,000	0	0	Haijatekelezwa

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuchora ramani za maeneo ya Vituo vya Raslimali za Kilimo vya Kata 6 kati ya Kata 16 za Moshi DC ifikapo Juni, 2022.	400,000	0	0	Haijatekelezwa
	Kuwezesha kufanyika kwa soroveya (survey) kwa maeneo 20 ya ufugaji wa mifugo ya Rarya DC ifikapo Juni, 2022	40,000,000	0	0	Haijatekelezwa
	Kuwezesha kufanyika kwa soroveya (survey) na kuandaa Hati Miliki za Ardhi (title deeds) katika Vijiji vya Msalato, Hombolo Bwawani na Hombolo Makulu vilivyopo Dodoma CC na maeneo yanayomilikiwa na Idara ya Kilimo, Umwagiliaji na Ushirika ya Korogwe DC ifikapo Juni 2022	14,600,000	605,000	605,000	Upangaji wa mpango wa matumizi bora ya ardhi umeanza kufanyika katika Vijiji 3 vya Msalato, Hombolo Bwawani na Hombolo Makulu (Dodoma CC) kati ya Vijiji 4 vilivyopangwa
	Kuwezesha upatikanaji wa ardhi kwa ajili ya uendelezaji wa skimu ya Chajula (Kilindi DC) na upatikanaji wa ekari 10,000 za shamba la Bassotu (Bassotu Plantation farm) kwa Mwekezaji alireshinda zabuni (Hanang' DC) ifikapo Juni 2022	18,643,000	10,000,000	10,000,000	Upatikanaji wa ardhi umewezeshwa katika Halmashauri moja kati ya mbili zilizopangwa. Ardhi iliyopatikana ni Ekari 10,000 za shamba la Bassotu (Bassotu Plantation farm) zimepatikanana kukabidhiwa kwa Mwekezaji alireshinda zabuni (Hanang' DC)

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuwezesha kufanyika kwa soroveya (<i>survey</i>), kupima na kuweka alama za utambuzi wa ardhi (<i>measure and demarcate</i>) wa hekta 400 za kuchungia mifugo katika Kata 2 za Momba DC ifikapo Juni, 2022	8,000,000	0	0	Haijatekelezwa
	Kuwezesha Uundaji wa Kamati ya Usimamizi wa Mazingira na Maliasili kwa ajili ya kurejesha uoto wa asili (Natural Regeneration) katika Mlima wa Kiborian na milima mingine katika Vijiji vya Nghambi, Kazania, Kiegea, Mbugani, Chunyu, Kisokwe, Idilo, Igovu na Kiboriana vilivyoko Mpwapwa DC ifikapo Juni, 2022	8,890,000	0	0	Haijatekelezwa
	Ukarabati wa mabwawa 3 ya umwagiliaji ya skimu ya Mowanjamu katika Kijiji cha Mowanjamu (Siha DC), bwawa la Muyanji katika Kijiji cha Kimbwi (Ikungi DC) na Bwawa la Katuka (Kalambo DC) ifikapo Juni, 2022	140,628,000	0	0	Haijatekelezwa
	Usimikaji wa miundombinu (facilities) ya umwagiliaji kwa njia ya matone katika ekari 4 za kuwezesha Wakulima Vijana katika Halmashauri ya Kinondoni MC, Shamba la Miparachichi la Halmashauri ya Mafinga TC, na ukarabati wa miundombinu ya umwagiliaji kwa njia ya matone katika skimu ya umwagiliji ya Lowa (Kaham MC) ifikapo Juni, 2022.	60,742,000	40,920,000	3,600,000	Usimikaji wa miundombinu (facilities) ya umwagiliaji kwa njia ya matone katika ekari 4 za kuwezesha Wakulima Vijana katika Halmashauri ya Kinondoni MC kati ya Halmashauri 3 zilizopangwa umeanza kufanyika

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuwezesha ujenzi wa skimu 15 za umwagiliaji katika Halmashauri za Dodoma CC (1), Mtama DC (1), Mbarali DC (3), Mbeya CC (2), Mvomero DC (2), Nanyamba TC (1), Newala TC (1), Songea DC (1), Shinyanga MC (1), Momba DC (1) na Nkasi DC (1) katika Hatua mbalimbali ifikapo Juni, 2022	759,648,200	110,000,000	110,000,000	Shughuli za ujenzi wa zimefanyika katika skimu 3 za umwagiliaji kati ya skimu 15 zilizopangwa. Ujenzi uliofanyika ni wa Bania la skimu ya umwagiliaji ya Ukwavila (Mbarali DC) na ujenzi wa "cross-drainage" tatu katika skimu ya umwagiliaji ya Msesule (Mbarali DC) umefanyika na kukamilika. Ujenzi wa mfereji mkuu wa skimu ya umwagiliaji ya Lukenge (Mvomero DC) wenyewe urefu wa mita 260 umefanyika na kukamilika
	Kuwezesha ukarabati wa miundombinu ya skimu 62 za umwagiliaji katika Halmashauri za Monduli DC (1), Bahi DC (1), Dodoma CC (1), Kigamboni MC (1), Iringa DC (5), Karagwe DC (1), Moshi DC (2), Same DC (12), Siha DC (2), Kilwa DC (1), Ruangwa DC (1), Babati DC (3), Mbulu DC (2), Simanjiro DC (1), Musoma DC (3), Kyela DC (1), Ifakara TC (3), Morogoro DC (1), Mvomero DC (1), Buchosa DC(1), Madaba DC (1), Songea MC (2), Tunduru DC (1), Namtumbo DC (1), Nyasa DC (4), Kishapu DC (1), Shinyanga DC (2), Itigi DC (1), Mkalama DC	1,486,805,000	86,160,000	85,184,000	Shughuli za uakarabati zimefanyika katika skimu 15 za umwagiliaji kati ya skimu 62 zilizopangwa. Ukarabati wa mfereji wa skimu ya Ipwasi-ndorobo (Iringa DC) na mfereji wa skimu ya Makota (Iringa DC); Buchama na Butini (Shiynyanga DC) umekamilika. Ukarabati wa skimu ya Gezaulole

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	(1), Ileje DC (1), Ileje DC (1), Mbozi DC (1), Mbozi DC (1) ifikapo Juni, 2022				(Kigamboni MC) umefikia 50% ya utekelezaji. Ukarabati wa skimu za Mamba na Nahururu (Same DC) umefikia 45% na Hombolo bwawani (Dodoma CC) uko 5%. Ukarabati wa skimu ya Chokawe (Same DC) imefikia 69%, skimu za Konamwete, Mzumra, Ndungu na Talanta (Same DC) zimefikia 51%, skimu ya Mtowashi (Same DC) imefikia 71%. Ukarabati wa mfereji mkuu wa skimu ya Itigi DC umefikia 4%
	Kufanya upembuzi yakinifu na usanifu wa skimu 42 katika Halmashauri za Serengeti DC (1), Busega DC (1), Chemba DC (3), Ifakara TC (2), Iramba DC (1), Kilolo DC (1), Kondoa DC (2), Korogwe DC (1), Liwale DC (1), Mbinga TC (20, Meatu DC (1), Mlimba DC (2), Mvomero DC (11), Rungwe DC (1), Shinyanga MC (2), Sikonge DC (1), Songea DC (5), Sumbawanga DC (3), Tandahimba DC (1) ifikapo Juni, 2022	414,421,000	100,640,000	100,640,000	Upembuzi yakinifu wa skimu 2 katika 42 zilizopangwa umefanyika katika bonde la Kalupale katika Kata ya Kitunda (Sikonge DC) na umeanza kufanyika katika Vijiji vya Kitanda na Mpepai (Mbinga TC)

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuwezesha uchimbaji na ujenzi wa visima virefu 6 vya maji katika Halmashauri za Chemba DC (1), DSM CC (1), Ruangwa DC (2), Kwimba DC (1), Namtumbo DC (1) ifikapo Juni, 2022	146,550,000	0	0	Haijatekelezwa
	Kuwezesha ukarabati wa Kisima cha Kituo cha Raslimali za Kilimo cha Kata ya Kinyamwezi (WARC) katika Halmashauri ya Kinondoni MC ifikapo Juni, 2022	1,000,000	840,000	840,000	Ununuzi wa vifaa vya kukarabati Kisima cha Kituo cha Raslimali za Kilimo cha Kata ya Kinyamwezi (WARC) katika Halmashauri ya Kinondoni MC umefanyika
	Usimikaji wa mfumo wa Umeme (TANESCO/REA) kwa ajili ya kuendesha skimu ya umwagiliaji kwa njia ya matone ya Kijiji cha Kisasida (Singida MC) ifikapo Juni, 2022	50,000,000	0	0	Haijatekelezwa
	Kurejesha (Reinstate) Mto Soni katika Mkondo wake kwa ajili ya skimu ya umwagiliaji ya Kwemkumbo (Korogwe DC) ifikapo Juni, 2022	12,622,000	0	0	Haijatekelezwa
	Kuwezesha Ukarabati na usimikaji wa mfumo wa Umeme Jua (Solar systems) katika skimu ya umwagiliaji kwa njia ya matone ya Gawaye iliyopo Dodoma CC ifikapo Juni, 2022	67,700,000	65,000,000	64,630,000	Ukarabati na usimakaji wa mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya matone (drip irrigation) uliopangwa kufanyika katika skimu ya umwagiliaji ya Gawaye (Dodoma CC) umefikia 95%

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Ujenzi wa Vituo 2 vya Uvunaji wa maji ya Mvua katika Vijiji vya Muguda na Beledi (Kishapu DC) kwa ajili ya Wakulima 3000 kujifunzia (<i>Demonstration</i>) ifikapo Juni, 2022.	192,152,000	0	0	Haijatekelezwa
	Kuwezesha uendeshaji na matunzo ya miundombinu ya uzalishaji na masoko ya kilimo, mifugo na uvuvi katika Halmashauri za Kinondoni MC (Bwawa la kufugia samaki), Ubungo MC (Bwawa la kufugia samaki), Geita TC (Kitatu Nyumba), Kasulu TC (Machinjio ya mifugo), Masasi TC (Machinjio ya mifugo), Kibaha TC (Machijio ya mifugo, Kahama MC (Bwawa la kufugia samaki), Mkinga DC (skimu ya umwagiliaji) na Uendeshaji wa Ghala la kuhifadhi mazao la Kimkakati la Ruangwa DC ifikapo Juni, 2022	602,116,000	11,125,000	5,800,000	Shughuli za uendeshaji na matunzo ya miundombinu zimefanyika katika Halmashauri moja kati ya 9 zilizopangwa. Shughuli hizo zimeendelea zimefanyika katika machinjio ya Mtakuja (Kibaha TC).
	Kuwezesha ujenzi wa Malambo 2 ya Kunyweshea Mifugo maji katika Vijiji vya Kazania/Kiegea (Mpwapwa DC) na Bugango (Missenyi DC) ifikapo Juni, 2022.	265,535,000	227,931,000	10,970,000	Ujenzi wa Lambo moja la maji ya Mifugo kati ya mawili yaliyopangwa umeanza kufanyika katika hatua za awali katika Kijiji cha Kazania/Kiegea (Mpwapwa DC)
	Kuwezesha ukarabati wa Malambo 7 ya Kunyweshea Mifugo maji katika Halmashauri za Geita TC (1- Kijiji cha Nyaseke), Kilolo DC (1 – Kijiji cha Mwatasi), Morogoro DC (1- Kijiji cha Diguzi), Chalinze DC (1- Mazizi), Kishapu DC (1- Kijiji cha Kiloleli), Ikungi DC (1-Kimbwi), Manyoni DC (1-Ntumbi) ifikapo Juni, 2022.	479,000,000	20,000,000	20,000,000	Ukarabati wa Lambo moja la Kijiji cha Nyaseke (Geita TC) kati ya malambo 7 yaliyopangwa umefanyika

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	kuwezesha ujenzi wa mabwawa 91 ya kufugia samaki katika Halmashauri za DSM CC (1), Missenyi DC (1), Mtama DC (11), Simanjiro DC (7), Mbeya CC (4), Mwanza CC (2), Njombe TC (8), Madaba DC (13), Tunduru DC (1), Kahama MC (20), Shinyanga DC (1), Bariadi TC (1), Busega DC (10), Singida MC (10), Ileje DC (2), Nzega TC (1), Sikonge DC (2), Tabora MC (1), Morogoro DC (1), Kinondoni MC (1) na UYUI DC (2), ifikapo Juni, 2022	398,610,000	3,020,000	2,050,000	Uchimbaji wa mabwawa 2 kati ya 91 yaliyopangwa ya kufugia samaki umeanza kufanyika ya Uyui DC na Kashambya (Missenyi DC)
	kuwezesha ukarabati wa mabwawa 7 ya kufugia samaki katika Halmashauri za Mufindi DC (1), Kibondo DC (2), Chunya DC (2), Songea DC (1) ifikapo Juni, 2022	39,563,000	3,520,000	3,520,000	Ukarabati wa Bwawa moja la kufugia samaki kati ya mabwawa 7 yaliyopangwa unaendelea kufanyika katika Kijiji cha Nziwi (Mufindi DC) na umefikia 50%
	Ujenzi wa birika 1 la kunyweshea maji mifugo (<i>cattle troughs</i>) katika Kijiji cha Misigy kilichopo Halmashauri ya Wilaya ya Ngorongoro ifikapo Juni, 2020	12,000,000	0	0	Haijatekelezwa
	Ujenzi wa Visima 4 vya maji kwa kwa Matumizi ya Kilimo/ Mifugo/ Binadamu katika Halmashauri za Simanjiro DC (1), Mbeya DC (1), Makambako TC (1) na Njombe TC (1) ifikapo Juni, 2022	137,834,000	102,834,000	28,000,000	Ujenzi wa Visima Viwili kati ya 4 vilivypangwa umefanyika katika Machinjio ya Utengule (Mbeya DC) ambao umefikia 64% katika eneo la machinjio ya Makambako TC ambao

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
					umekamilika
	Ukarabati wa Visima 2 vya maji kwa kwa Matumizi ya Kilimo/ Mifugo/ Binadamu katika Halmashauri za Moshi MC (1) na Nyang'hwale DC (1) ifikapo Juni, 2022	36,700,000	0	0	Haijatekelezwa
	Ujenzi wa Miundombinu saidizi (<i>ancillary structures</i>) ya Lambo la Kijiji cha Bubale cha Halmashauri ya Wilaya ya Missenyi ifikapo Juni, 2022	10,400,000	0	0	Haijatekelezwa
	Ujenzi wa Tangi la kuhifadhi Maji katika Viwanja vya Ipuli Tabora la Halmashauri ya Mji wa Nzega ifikapo Juni, 2022.	1,000,000	0	0	Haijatekelezwa
	Kuwezesha utayari wa kukabiliana na dharura zitokananzo na majanga ya asili na kutoa huduma kwa walioathirika na majanga (<i>Natural disasters Preparedness and relief services</i>) katika Halmashauri za Arusha CC, Mpwapwa DC, Bukoba DC, Karagwe DC, Kibondo DC, Rorya DC, Ilemela MC, Bagamoyo DC, Kishapu DC, Songwe DC ifikapo Juni, 2022	61,423,000	10,000,000	5,000,000	Shughuli za Kuwezesha utayari wa kukabiliana na dharura zitokananzo na majanga ya asili zimefanyika katika Halmashauri moja kati ya 10 zilizopangwa ambapo Kamati ya Maafa ya Halmashauri ya Karagwe DC imeundwa na kuwezesha kufanya shughuli zake
	Kuwezesha matumizi ya teknolojia katika shughuli za sekta ya Kilimo zinazohimili mabadiliko ya Tabia nchi katika Halmashauri Ubungo MC, Mtwara (Mikindani) MC, Iramba DC ifikapo Juni, 2022	23,430,000	8,200,000	2,560,000	Kati ya Halmashauri 3 zilizopangwa, Halmashauri Iramba DC imeweza matumizi ya teknolojia za Kilimo

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
					zinazohimili mabadiliko ya Tabia nchi katika Kata za Mtoa, Urughu, Shelui, Mgongo, Ntwike, Mtekente, Maluga, Kidaru, Kaselya and Mbelekese
	Kusimika mitambo ya Vituo 4 vya kupima Hali ya Hewa (weather stations) katika Vijiji vya Bwanga, Bukome, Kasenga na Kigongo vilivyoko Halmashauri yaChato Dc ifikapo Juni, 2022	7,200,000	0	0	Haijatekelezwa
	Jumla eneo Kuu la Kwanza	5,634,274,200	810,795,000	463,399,000	

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
Eneo Kuu la Pili: Kuongeza Tija na Faida Kwenye Kilimo, Mifugo na Uvuvi	Ununuzi wa baiskeli 50 za Wakulima Viongozi ikiwa kwa ajili ya kusaidia ya kutoa huduma za Ugani katika Halmashauri ya Ikwimba DC ifikapo Juni, 2022	21,000,000	0	0	Haijatekelezwa
	Kuanzisha, kuwezesha/kuimarisha Vikundi 4 vya Ulinzi Shirikishi wa Raslimali za Uvuvi (<i>Beach Management Units -BMU</i>) vya t Nankanga, Milepa Mtowisa and Muze katika Halmashauri ya Sumbawanga DC ifikapo Juni, 2022	3,000,000	0	0	Haijatekelezwa
	Ununuzi wa magari 4 ya kutolea huduma za Ugani katika Halmashauri za DSM CC (2), Mlele DC (1), Lindi MC (1), Hanang DC (1), ifikapo Juni, 2022	630,000,000	300,000,000	300,000,000	ununuzi wa Magari 2 ya kutolea huduma za Ugani kati ya 4 yaliyopangwa umefanyika katika Halmashauri za Mlele DC (1) na Hanang' DC (1)

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Uandaaji na uendeshaji wa vishamba vya maonesho 840 (<i>Demo plots</i>) ya mazao ya mashambani, mifugo na uvuvi katika Halmashauri za Nzega TC (2), Arusha DC (4), Babati DC (25), Babati TC (20), Buchosa DC (24), Bukoba DC (1), Bunda TC (5), Busega DC (35), Busokelo DC (11), Dodoma CC (17), DSM CC (22), Handeni DC (21), Ifakara TC (8), Ileje DC (3), Iringa MC (15), Iringa DC (10), Itilima DC (120), Kalambo DC (64), Kaliua DC (4), Kasulu DC(45), Kibondo DC (23), Kilolo DC (7), Kiteto DC (60), Kyela DC (5), Kyerwa DC (5), Lindi MC (7), Lushoto DC (2), Mafinga TC (12), Makete DC (10), Mbeya DC (252), Mbulu DC (10), Mbulu TC (12), Meatu DC (5), Misungwi DC (10), Morogoro DC (1), Moshi MC (1), Mpanda MC (1), Mpwapwa DC (5), Muheza DC (5), Muleba DC (5), Musoma MC (3), Ngara DC	524,568,000	50,630,000	46,355,000	Vishamba 222 kati ya 840 viliviyopangwa vya maonesho/mfano (<i>Demo Plot</i>) vimefanyika katika Halmashauri za Babati DC (15), Babati TC (22), Buchosa DC (18), DSM (Ilala) CC (18), Handeni DC (21), Ifakara TC (8), Iringa MC (12), Kasulu DC (45), Lushoto DC (1), Mafinga TC (1), Mbeya DC (43), Mbulu DC(10), Mbulu TC (2), Misungwi DC (2), Morogoro DC (1), Mpanda MC (1), Musoma MC (2)

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	(4), Njombe TC (6), Shinyanga MC (10, Sikonge DC (5), Songea MC (1), Tanga CC (9), Ubungo MC (1), UYUI DC (3) , Bagamoyo DC (11) na Chalinze DC (10) ifikapo Juni, 2022				

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuwezesha Maafisa Ugani 1849 katika fani za Mazao, Mifugo na Uvuvi kwa vitendea kazi vya kutolea huduma za ugani (gum boats, dog catchers, dog muzzles, kits n.k) katika Halmashauri 67 ifikapo Juni, 2022.	1,336,501,000	229,505,000	140,707,000	Maafisa Ugani 401 kati ya 1849 waliopangwa, wamewezeshwa kwa Vitendea kazi vya kutolea huduma za Ugani katika Halmashauri 22 za Hanang DC, Igunga DC, Ileje DC, Karagwe DC, Kasulu TC, Kibaha TC, Kilolo DC, Kinondoni MC, Kyerwa DC, Liwale DC, Mafinga TC, Makambako TC, Malinyi DC, Missenyi DC, Moshi MC, Moshi DC, Mwanza CC, Same DC, Siha DC, Tunduma TC, Ukerewe DC, Urambo DC, Wanging'ombe DC
	Kuwezesha Kilimo cha Mashamba ya Vizimba (Block Farms) katika Halmashauri za Bahi DC, Chunya DC, Songea DC, Nzega DC, Tabora MC, UYUI DC kwa mazao ya kimkakati ifikapo Juni, 2022.	98,683,000	14,139,000	14,139,000	Wakulima wamehamasishwa kuanzisha Kilimo cha Vizimba (Block Farming) Katika Halmashauri 4 za Songea DC, Tabora MC, Chunya DC na Uyui DC kati ya Halmashauri 5 zilizopangwa.

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuwezesha Wakulima, Wafugaji, Wavuvi pamoja na Maafisa Ugani katika Kilimo, Mifugo na Uvubi kutoka Halmashauri 117 kushiriki maonesho ya nanenane katika ngazi ya Kanda na Taifa ifikapo Juni, 2021	3,907,995,000	304,218,000	167,016,000	Shughuli za Nanenane zimeendelea kufanyika katika maeneo ya maonesho ya Halmashauri 27 kati ya 117 zilizopangwa. halmashauri hizo ni za Nzega TC, Buhigwe DC, Bumbuli DC, Chalinze DC, Chunya DC, Dodoma CC, DSM (Ilala) CC, Ifakara TC, Iramba DC, Karagwe DC, Kibaha TC, Kibiti DC, Kilolo DC, Liwale DC, Ludewa DC, Lushoto DC, Makete DC, Mbozi DC, Meatu DC, Misungwi DC, Mpanda MC, Mwanza CC, Nsimbo DC, Rufiji DC, Temeke MC, Urambo DC, Wanging'ombe DC. Bajeti ya Nanaenane imetumika kugharamia ushiriki wa wajasiriamali wa Urambo DC katika Maonesho ya SIDO yaliyofanyika Kasulu

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuwezesha uchunguzi wa afya ya udongo kwa sampuli kutoka katika mashamba ya Wakulima wa Halmashauri za Kilolo DC, Bukoba DC, Uvinza DC, Hanang DC, Kyela DC, Mbarali DC, Rungwe DC, Makete DC, Njombe TC, Wanging'ombe DC, Songea MC, Songea DC, Namtumbo DC, Namtumbo DC, Shinyanga MC, Singida MC, Mbozi DC, Sumbawanga DC ifikapo Juni, 2022.	216,067,000	33,600,000	33,600,000	uchunguzi wa afya ya udongo kwa sampuli kutoka katika mashamba ya Wakulima 222 wa Halmashauri 4 za Hanang DC, Makete DC, Njombe TC, Mbozi DC kati ya Halmashauri 18 zilizopangwa,

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuanzisha na kuendesha Mashamba Darasa 1,249 ya Kilimo, Mifugo, Uvuvi katika Halmashauri 70 ifikapo Juni, 2022	1,320,064,000	143,760,000	130,512,000	Mashamba Darasa 445 kati ya 1249 yaliyopangwa yameendeshwa katika Halmashauri za Magu DC (1), Bariadi DC (21), Bariadi TC (3), DSM (Ilala) CC (1), Geita TC (26), Hai DC (1), Igunga DC (2), Iringa DC (6), Kalambo DC (5), Mafinga TC (12), Makete DC (12), Mbinga DC (18), Mtwara (Mikindani) MC (8), Mvomero DC (152), Mwanga DC (2), Nachingwea DC (36), Nanyumbu DC (13), Ngorongoro DC (1), Njombe TC (21), Nsimbo DC (2), Nyangh'wale DC (1), Nyasa DC (10), Sumbawanga DC (41), Temeke MC (1), Tunduma TC (47), UYUI DC (2)

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Ujenzi wa nyumba 7 za Maafisa Ugani katika Halmashauri za Bahi DC, Kinondoni MC, Geita TC, Morogoro MC, ifikapo Juni, 2022	324,000,000	94,000,000	61,000,000	Ujenzi wa nyumba 3 za Maafisa ugani kati ya 7 zilizopangwa umefanyika Malolo Agricultural Vocational Traing Centre (Kinondoni MC) na umefikia 88%
	Ukarabati wa nyumba 14 za Maafisa Ugani katika Halmashauri za Bahi DC, Dodoma CC, Mpwapwa DC, Mwanga DC, Rombo DC, Hanang DC, Mbulu DC, Mafia DC, Rufiji DC, Itilima DC, Iramba DC, Songwe DC, Sumbawanga DC, ifikapo Juni, 2022	92,947,000	20,370,000	20,370,000	Kati ya nyumba 14 zilizopangwa, ukarabati wa nyumba 1 ya Maafisa ugani umekamilika (Songwe DC). Ukarabati wa nyumba 7 unaendelea Sumbawanga DC (3) Hanang DC (1), Mbulu DC (1), Rufiji DC (1) na Mafia DC (1)

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuwezesha Matengenezo ya vyombo vyatoto vya moto vya usafiri/kazi (magari, boti, matrekta, na pikipiki) vya Halmashauri 28 ifikapo Juni, 2022	349,668,000	45,703,000	45,128,000	Matengenezo ya magari (vyombo vya usafiri) 27 (magari na Pikipiki) yamefanyika Katika Halmashauri 9 kati ya Halmashauri 28 zilizopangwa. Halmashauri zilizotekeliza shughuli hiyo ni Mufindi DC (1), Kasulu DC (1), Babati DC (2), Nanyumbu DC (12), Njombe TC (3), Mafia DC (1), Mkuranga DC (5), Iramba DC (1), Igunga DC (1)

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Ununuzi wa Pikipiki 456 za Maafisa Ugani wa Halmashauri za Kwimba DC (4), Magu DC (4), Musoma DC (5), Serengeti DC (8), Babati DC (7), Bariadi DC (6), Buchosa DC (3), Bukombe DC (10), Bunda TC (2), Busega DC (50, Busokelo DC (2), Chamwino DC (8), Chato DC(5), Dodoma CC (1), DSM CC (4), Geita TC (5), Ifakara TC (2), Ikungi DC (8), Iramba DC(2), Iringa MC (20), Iringa DC (4), Itilima DC (2), Kalambo DC (4), Karatu DC (8), Kasulu TC (8), Kibaha DC (6), Kigamboni MC (2), Kilwa DC (4), Kinondoni MC (2), Kiteto DC (5), Kondoa TC (7), Kyela DC (1), Kyerwa DC (2), Lindi MC(12), Liwale DC (1), Ludewa DC (8), Lushoto DC (5), Mafinga TC (8), Makambako TC (3), Manyoni DC (30), Mbarali DC (10), Mbeya CC(7), Mbinga DC (40), Mbogwe DC (5), Mbozi DC (5), Mbulu DC (1), Meatu	1,635,551,000	219,132,000	180,044,000	Ununuzi wa Pikipiki 63 za Maafisa Ugani kati ya pikipiki 456 zilizopangwa zimenunuliwa katika Halmashauri za Kwimba DC (10), Itilima DC (1), Kibaha DC (1), Kigamboni MC (2), Kinondoni MC (1), Mafinga TC (7), Makambako TC (1), Mbarali DC (10), Mbinga DC (2), Mbogwe DC (5), Mufindi DC (13), Newala DC (7), Newala TC (2), Rufiji DC (1) umefanyika

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	DC(16), Meru DC (1), Missenyi DC (9), Misungwi DC (5), Momba DC(3), Monduli DC(4), Morogoro MC (6), Moshi DC (2), Mpanda MC (8), Msalala DC (14), Mufindi DC (14), Muheza DC(10), Muleba DC (4), Mwanga DC (2), Newala DC (4), Newala TC (2), Ngorongoro DC (4), NkasiDC(5), Pangani DC (1), Rufiji DC (3), Shinyanga DC (9), Sumbawanga DC (3), Sumbawanga MC (3), Tanganyika DC(3), Temeke MC (4), Tunduma TC (3), Tunduru DC (1), Ubungo MC (3), UYUI DC (9) ifikapo Juni, 2022				
	Kutoa mafunzo kwa Maafisa Ugani 9,643 (wa Kilimo, Mifugo, Uvuv, Ushirika i) katika Halmashauri 102 ifikapo Juni, 2022	1,559,517,000	292,431,000	257,524,000	Mafunzo kwa Maaafisa Ugani 1489 kati ya Maafisa Ugani 9,643 waliopangwa yamefanyika katika sekta za Kilimo, Mifugo, Uvuv, Ushirika

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kutoa mafunzo kwa Wakulima, Wafugaji, Wavuvi na Wana Ushirika 1,022,451 katika Halmashauri 136 ifikapo Juni, 2022	2,606,801,000	294,697,000	195,224,000	Wakulima/Wafugaji /wavuvi 249,326 kati ya 1,022,451 waliopangwa, wamepatiwa mafunzo katika Halmashauri za Bunda DC (8), Butiama DC (56), Babati DC (73), Bagamoyo DC (181), Bariadi TC(1), Bukoba MC(20), Busokelo DC(15), Chamwino DC(39), DSM (Ilala) CC(23), Hai DC(58), Ifakara TC(620), Illemela MC(1234), Iramba DC(14), Iringa DC(163), Karatu DC(123), Kasulu TC(25), Kibaha TC(810), Kibondo DC(10), Kigoma DC(8439), Kinondoni MC (1220), Kisarawe DC(75), Kishapu DC(12000), Kiteto DC(54), Kondoa DC (75), Korogwe DC(400), Lindi MC (711), Liwale DC(16500), Madaba DC(102), Mafinga TC(215), Makambako TC(45406), Makete DC(8), Manyoni DC(300), Mbanga TC(7228), Mbogwe DC(12), Mbulu DC(22844), Mbulu TC (1380), Meatu DC(312), Missenyi DC(315), Misungwi DC(6), Mkalama DC(78153),

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
					Mkuranga DC(25), Mombasa DC(18), Morogoro DC(133), Moshi MC(125), Moshi DC(886), Mufindi DC(1580), Mwanza CC(3414), Nantumbo DC(595), Newala TC(12100), Njombe DC(136), Njombe TC(264), Nsimbo DC(2480), Rombo DC(42), Sengerema DC (3000), Sikonge DC(10), Songea DC(460), Songea MC(606), Tabora MC(14760), Temeke MC(8550), Tunduma TC(100), Tunduru DC(95), Ubungo MC(674), Uvinza DC(3), Wanging'ombe DC(42)
	Kuweka samani na vifaa vya kufundishia na kujifunzia vya Wakulima katika Vituo 7 vya Raslimali za Kilimo vya Kata za Halmashauri za Kinondoni MC (1), DSM CC (1), Illemela MC (1), Kigamboni MC (1), Kwimba DC (1), Songwe DC (1) na Muheza DC (1) ifikapo Juni, 2022	269,386,000	64,120,000	5,105,000	Samani na vifaa vya kufundishia na kujifunzia vya Wakulima zimebekwa katika Vituo Viwili kati ya Vituo 7 vya Raslimali za Kilimo vya Kata vilivyopangwa. Zana za mafunzo zimenunuliwa na kuweka katika Kituo cha Raslimali za Kilimo cha Kata ya Gezaule katika Halmashauri ya Kigamboni MC na Muheza (Muheza DC). Kituo cha Raslimali za Kilimo

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
					cha Kata kilichopo Kijiji cha Kanga (Songwe DC) kimepakwa rangi
	Ujenzi wa Vituo 9 vya Raslimali za Kilimo vya Kata (WARCs) katika Halmashauri za DSM CC (1), Ubungo MC (2), Buhigwe DC (1), Rarya DC(1), Tarime DC (10, Mbeya CC (1), Kilosa DC (2)ifikapo Juni, 2022	786,636,000	32,000,000	32,000,000	Ujenzi wa Kituo Kimoja cha raslimali za Kilimo cha Kata kati ya vituo 9 vilivyopangwaumeanza kufanyiwa maandalizi katika Halmashauri ya Ubungo MC kwa kufanya upembuzi yakinifu, Kitalu nyumba kimejengwa na kisima kirefu mita 150 vimejengwa. Uanzishaji wa WARC hii ya Ubungo MC sasa umefikia 55%
	Ukarabati wa Vituo10 vya Raslimali za Kilimo vya Kata (WARCs) katika Halmashauri za DSM CC (1), Missenyi DC (2), Kyerwa DC (4), Kiteto DC (1), Itilima DC (1), Kalambo DC (1) ifikapo Juni, 2022	131,348,000	9,800,000	2,800,000	Ukarabati wa WARC ya Kata ya Kilimile (Missenyi DC) kati ya Vituo 10 vilivyopangwa kukarabatiwa umeanza kufanyika
	Kujenga uelewa (awareness) kwa Wakulima, Wafugaji, Wavuvi na Wana ushirika kuhusu umuhimu wa uzalishaji wa mazao kwa kutumia mbinu bora, ufugaji bora wa kuku wa	8,435,000	1,432,000	1,432,000	Masasi TC imewajengea uelewa Wananchi na kuwahamasisha kuchanja Mbwa/paka dhidi ya ugonjwa wa Kichaa cha Mbwa

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	kienyeji, chanjo ya mifugo, urejeshaji mazingira bora ya ukanda wa Pwani katika Halmashauri za Temeke MC, Kilolo DC, Kilolo DC, Masasi TC, Korogwe DC, ifikapo Juni, 2022				
	Kujenga uelewa (awareness) kwa Maafisa (Kilimo na Ushirika, Mifugo na Uvuvi) kuhusu madhara ya Rushwa na Ufisadi katika kutekeleza majukumu ya Kazi za Umma katika Halmashauri za Mwanza CC, Mafia DC, Namtumbo DC, Kishapu DC, ifikapo Juni, 2022	6,530,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Kuwezesha mbinu za kutatua migogoro ya Ardhi baina ya Wakulima, Wafugaji, Wavuvi na Watumiaji wengine wa ardhi katika Halmashauri za Kilwa DC, Kisarawe DC, Mkuranga DC ifikapo Juni, 2022	21,727,000	2,780,000	2,780,000	Kati ya Halmashauri 3 zilizopangwa kuwezesha mbinu za kutatua migogoro ya Ardhi baina ya Wakulima, Wafugaji, Wavuvi na Watumiaji wengine wa ardhi, Halmashauri mbili za Mkuranga DC na Kisarawe DC zimewesha Wataalam kudhibiti / kuepusha migogoro ya ardhi

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuwezesha usimikaji wa miundombinu ya umeme katika Vituo 4 vya Raslimali za Kilimo vya Kata katika Halmashauri ya Newala TC (1) na Simanjiro DC (3) ifikapo Juni, 2022	5,500,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Kuwezesha Wadau (Wakulima, Wafugaji, Wavuvi na Wataalam) kushiriki Siku ya kuona mbinu za kilimo shambani (farmers day)/ziara za mafunzo ya kilimo (study visit/tours); maadhimisho ya siku ya chakula Duniani, maadhimisho ya siku ya kichaa cha mbwa Duniani katika Halmashauri za DSM CC, Kigamboni MC, Kinondoni MC, Temeke MC, Ubungo MC, Mafinga TC, Missenyi DC, Kibondo DC, Kigoma (Ujiji) MC, Tarime TC, Mlimba DC, Makete DC, Songea DC ifikapo Juni, 2022	165,351,000	23,214,000	10,531,000	Kati ya Halmashauri 13 zilizopangwa, Halmashauri ya Mafinga TC imewezesha Wakulima kushiriki ziara ya Mafunzo kuhusu uzalishaji, usindikaji na masoko ya zao la Parachichi pamoja na kuwezesha Wafugaji kushiriki ziara ya mafunzo kuhusu usindikaji wa maziwa. DSM (Ilala) CC imewezesha Wakulima kushiriki siku ya Wakulima (Farmer Day) na Wataalam kushiriki siku ya chakula Duniani. Missenyi DC imewezesha ziara ya mafunzo kwa Wakulima 15

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuwezesha uundaji wa Vikundi vya Wakulima wa mazao na Wavuvi (Ubungo MC) na Vikundi vya Wakulima wa kilimo cha umwagiliaji (Irrigators' Organizations) katika Halmashauri ya Mkuranga DC ifikapo Juni, 2022	13,840,000	1,000,000	407,000	Mkuranga DC imewezesha utambuzi na uandikishaji wa Kikundi cha Watumiaji Maji ya umwagiliaji (Irrigators Organization)
	Kuendesha zoezi la usajili wa Wavuvi 4000 katika Halmashauri ya Wilaya ya Missenyi na Usajili wa Wakulima wa AMCOs 17 Halmashauri ya Wilaya ya Meatu ifikapo Juni, 2022	8,800,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Ujenzi wa uzio wa Vituo vya Raslimali za Kilimo za Kata za Gezaulole (Kigamboni MC), na Kayanga (Missenyi DC) ifikapo Juni, 2022	30,957,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Kuonesha na kuelekeza Wakulima mbinu bora za kuongeza tija na uzalishaji (GAP) katika Halmashauri za Mpwapwa DC, Mbinga TC na Tunduru DC, ifikapo Juni, 2022	117,888,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Kuwezesha maandalizi na utekelezaji wa shughuli za shambani katika Mashule ya	500,000	0	0	HAIJATEKELEZWA

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Halmashauri ya Mji wa Newala ifikapo Juni, 2022				
	Kutekeleza miradi ya uwekezaji (<i>LGAs Investments</i>) katika Sekta ya Kilimo ya Halmashauri za Iringa DC, Kilolo DC, Mafinga TC, Mufindi DC, Mbeya DC, Mlimba DC, Ludewa DC ifikapo Juni, 2022	578,548,000	161,205,000	101,790,000	Uanzishaji na matunzo ya miradi ya uwekezaji ya mashamba ya parachichi ya Halmashauri 4 za Iringa DC, Kilolo DC, Mafinga TC na Mbeya DC na mashamba ya Korosho katika Halmashauri 2 za Ludewa DC na Mlimba DC umefanyika kama ilivyopangwa
	Kuwezesha matunzo (proper maintenance) ya zana za kilimo zilizopo katika Kituo cha Raslimali za Kilimo cha Kata ya Malolo (Malolo Vocational Training Center) kilichopo Kinondoni MC ifikapo Juni, 2022	6,740,000	13,480,000	0	HAIJATEKELEZWA
	Kuwezesha utekelezaji wa mpango wa ufikishaji huduma za Ugani kwa Kata 6 zisizo na Maafisa Ugani (<i>Out reach programme</i>) katika Halmashauri ya Mji wa Bariadi ifikapo Juni, 2022	25,920,000	0	0	HAIJATEKELEZWA

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuwezesha uanzishwaji wa kituo kidogo cha kupima afya ya udongo (Min Soil testing Laboratory) katika Halmashauri ya Mji wa Mafinga ifikapo Juni, 2022.	10,980,000	10,340,000	8,520,000	Mafinga TC imenunua <i>Soil Kit</i> moja kwa ajiliya kuwezesha upimaji wa afya ya Udongo wa Wakulima
	Kusimika mfumo wa umeme wa Jua (<i>Solar power installation</i>) katika Vituo vya Raslimali za Kilimo vya Kata za Loibosiret na Emboreet katika Halmashauri ya Wilaya ya Simanjiro; ujenzi wa choo katika Kituo cha Raslimali za Kilimo cha Kata ya Tembela atika Halmashauri ya Wilaya ya Mbeya na usimikaji wa mfumo wa maji katika Kituo cha Raslimali za Kilimo cha Kata ya Kinyamwezi (DSM CC) ifikapo Juni, 2022.	38,000,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Kuwezesha ufunguzi wa msimu wa Kilimo katika Halmashauri za Mpimbwe DC, Ifakara TC, Kilosa DC, Mvomero DC, Bariadi TC, Sumbawanga DC, Sumbawanga MC ifikapo Juni, 2022	24,855,000	3,500,000	3,500,000	Mpimbwe DC imewezesha maandalizi na ushiriki wa Wataalam katika ufunguzi wa msimu wa Kilimo kati ya Halmashauri 7 zilizopangwa kutekeleza shughuli hiyo

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuimarisha utoaji huduma za uhimilishaji Mifugo 23,106 (Artificial Insermination) katika Halmashauri za Musoma DC, Nzega DC, Chalinze DC, Dodoma CC, Itilima DC, Kahama MC, Kaliua DC, Karatu DC, Kibaha TC, Kilindi DC, Kilolo DC, Kilosa DC, Kinondoni MC, Kisarawe DC, Kishapu DC, Kyerwa DC, Ludewa DC, Meru DC, Mkuranga DC, Moshi DC, Mpanda MC, Nanyamba TC, Rarya DC, Siha DC, Sikonge DC, Singida MC, Tandahimba DC, Ubungo MC, Urambo DC, ifikapo Juni, 2022	228,069,000	18,276,000	18,276,000	Mifugo 4380 kati ya 23,106 iliyopangwa, imefanyiwa uhimilishaji katika Halmashauri za Kinondoni MC (63), Kisarawe DC (220), Kyerwa DC (80), Meru DC (3600), Mkuranga DC (102), Mpanda MC (300), Sikonge DC (15)
	Ununuzi wa Madume bora ya ng'ombe 261 katika Halmashauri za Kigoma DC (4), Kishapu DC (176), Missenyi DC (8), Morogoro DC (10), Mpwapwa DC (40), Simanjiro DC (200, Wanging'ombe DC (3), ifikapo Juni, 2022	280,944,000	0	0	HAIJATEKELEZWA

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuchanja Ng'ombe 8,498,368 dhidi ya magonjwa mbalimbali katika Halmashauri 86 ifikapo Juni, 2022	1,486,676,000	421,790,000	309,463,000	Ng'ombe 1,182,178 kati ya 8,498,368 wamechanjwa dhidi ya magonjwa mbalimbali katika Halmashauri za Bumbuli DC (1560), Chato DC (54000), Chemba DC (10000), Chunya DC (178567), Geita DC (72000), Hanang DC (5200), Iramba DC (1000), Karagwe DC (70000), Kisarawe DC (17679), Kiteto DC (69515), Kondoa TC (1089), Kongwa DC (119152), Mafinga TC (9978), Makambako TC (17935), Mbarali DC (59701), Mbogwe DC (36000), Mbozi DC (1907), Mbulu DC (45300), Meru DC (48654), Missenyi DC (29713), Morogoro DC (37138), Njombe TC (8000), Nyangh'wale DC (53200), Pangani DC (2856), Siha DC (2500), Simanjiro DC (19700), Songea MC (217), Songwe DC (31943), Sumbawanga DC (108206), Sumbawanga MC (16578), Tabora MC (26890), Wanging'ombe DC (26000)

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Ujenzi wa mabanda bora 6 ya ng'ombe katika Halmashauri za Morogoro MC (5) na Nzega TC (1) ifikapo Juni, 2022	45,668,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Kununua na kusambaza kuku bora 5,770 kwa Wafugaji wa Halmashauri za Kongwa DC (200) DSM CC (1,000), Kiteto DC (2,500), Simanjiro DC (1,000), Nanyamba TC (1,000), Momba DC (70) ifikapo Juni, 2021	43,115,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Kununuza na kusambaza mbegu za mhogo/viazi pingili 2,326,604 katika Halmashauri 19 ifikapo Juni, 2022	88,301,000	12,200,000	11,075,000	Pingili vipando vya mhogo/viazi 389,500 kati ya 2,326,604 vilivyopangwa, vimenunuliwa na kusambazwa kwa Wakulima wa Kwimba DC (500), Ifakara TC (25000), Kigoma DC (270000), Missenyi DC (42000), Nyasa DC (12000), Shinyanga DC (40000)

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Ununuzi wa ng'ombe majike wa maziwa 10 katika Halmashauri ya Wilaya ya Simanjiro na kuwasambaza kwa Wafugaji wa ifikapo Juni, 2022	47,000,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Ujenzi wa majosho 41 katika Halmashauri za Musoma DC (1), Chalinze DC (2), Dodoma CC (2), DSM CC (3), Kasulu DC(1), Kilindi DC (2), Kilolo DC (1), Kilosa DC (1), Kishapu DC (3), Kondoa DC (2), Liwale DC (2), Longido DC (3), Manyoni DC (1), Mbeya DC (5), Mbulu DC(2), Mlimba DC (1), Momba DC (1), Mpwapwa DC (1), Mwanga DC (2), Nkasi DC (1), Pangani DC (1), Songwe DC (1), Sumbawanga DC (1), Tandahimba DC (1) ifikapo Juni, 2022.	568,684,000	58,204,000	42,722,000	Ujenzi wa majosho 2 kati ya 41 yaliyopangwa umefanyika katika Vijiji vya Kazania (Mpwapwa DC) na Mahenge (Kilolo DC). Ujenzi wa Josho la Mtaa wa Msembeta katika Kata ya Chigongwe (Dododma CC) uko katika hatua za awali za ujenzi (4%)

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Ukarabati wa majosho 141 katika Halmashauri za Butiama DC (2), Arusha DC (2), Bahi DC (5), Buchosa DC (2), Busega (5), Chalinze DC (4), Chato DC (2), Chemba (10, Dodoma CC (3), Geita DC (4), Hanang DC (5), Ifakara TC (20, Ikungi DC(14), Iringa MC (2), Iringa DC (10, Kahama MC (3), Kaliua DC (1), Kilindi DC (5), Kilosa DC (2), Kiteto DC (3), Kongwa DC (5), Kyela DC (1), Kyerwa DC (2), Ludewa (2), Madaba DC (1), Masasi (2), Mbulu DC (3), Meatu (5), Mkalama DC (50, Momba DC(1), Monduli DC(5), Morogoro DC (4), Mufindi (2), Muleba (5), Mwanga DC (1), Namtumbo (10, Ngara (2), Nsimbo DC (1), Nyasa DC (10), Rufiji DC (2), Shinyanga MC (1), Shinyanga DC (2), Singida MC (2), Sumbawanga MC (1), Tandahimba DC (2), Tarime TC (1), Tunduru DC (2), Wanging'ombe DC (2) ifikapo Juni, 2022.	707,869,000	90,740,000	85,630,000	Ukarabati wa majosho 14 kati ya 141 yaliyopangwa umefanyika. Ukarabati wa Majosho 6 ya Hanang' majosho 3, Lengatei (Kiteto DC), Mgelela (Kaliua DC), Litumbukuhamba (Nyasa DC) yamekamilika. Ukarabati wa majosho 8 unaendelea Mbalawale (Dodoma CC) umefikia 37%, ifwagi (Mufindi DC) umefikia 18%, Kitasegwa (Mufindi DC) – 25%. Majosho 2 ya Lukali na Mbuli (Nyasa DC) yameanza kukarabatiwa (2%), Masqaroda (Mbulu DC) umefikia 60%, Nyange (Ifakara TC) umefikia 40%, Ng'orat (Mbulu DC) umefikia 70%

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuchanja Mbwa/Paka 489,051 dhidi ya ugonjwa wa kichaa cha Mbwa katika Halmashauri 82 ifikapo Juni, 2022	517,775,000	129,570,000	124,821,000	Mbwa/paka 92,143 kati ya 489,051 waliopangwa, wamechanjwa dhidi ya ugonjwa wa kichaa cha mbwa katika Halmashauri za Bunda DC (4309), Bunda TC (2960), Butiama DC(58), Babati DC(453), Babati TC(1011), Bariadi TC(352), Bumbuli DC (99), Geita TC (1467), Hanang DC (2000), Igunga DC (100), Ileje (240), Iringa MC (2820), Itilima (4000), Kalambo (6750, Karagwe (76000, Kasulu TC (194), Kibaha TC (207), Kigoma DC(100), Kinondoni MC (691), Kisarawe DC (21340, Kiteto DC (172), Kyerwa DC (952), Madaba DC(1801), Mafinga TC (1319), Makambako TC (1668), Missenyi DC (1000), Momba DC (187), Msalala DC (1500), Muleba DC (3000), Njombe DC (1669), Njombe TC (2800), Rarya DC (30000), Songea MC (9957), Sumbawanga DC (1000), Tanga CC (230), Tarime TC (3341), UYUI DC (68)

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kununua na kusambaza mbolea 10,675Kg kwa Wakulima wa Halmashauri za Bukoba MC, Moshi DC, Tandahimba DC, Mwanza CC, Kalambo DC ifikapo Juni, 2022	15,304,000	4,160,000	4,160,000	Kilo 1300 kati ya kilo 10,675 za mbolea zimenunuliwa na kusambazwa kwa Wakulima wa wa ufuta wa Halmashauri ya Tandahimba DC
	Ununuzi wa Vifaranga/watoto wa samaki 242,050 i na kuvisambaza kwa Wafugaji wa samaki wa Halmashauri 22 ifikapo Juni, 2021	132,447,000	10,200,000	5,500,000	Watoto wa samaki/ Vifaranga (Fingerlings) 16,000 kati ya 242,050 viliopangwa, vimenunuliwa na kusambazwa kwa wafugaji wa samaki wa Bariadi DC (12,000), Kiteto DC (2000), Iringa MC (2000)

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuwezesha shughuli za uzalishaji wa vifaranga vya samaki katika Vituo 4 vya kuzalishia vifaranga katika Halmashauri za Mufindi DC, Kigoma DC, Tunduru DC, Iramba DC ifikapo Juni, 2022	41,602,000	10,594,000	7,140,000	Ujenzi/ uanzishaji wa vituo Viwili vya kutotoleshea watoto /vifaranga wa samaki kati ya Vituo 4 vilivyopangwa umeanza kufanyika katika Halmashauri ya Mufindi DC na Halmashauri ya Iramba DC. vifaranga 3000 vimenunuliwa na kupandikizwa katika katika mabwawa mawili ya Iramba DC
	Ujenzi wa vizimba 13 vya kufugia samaki katika Halmashauri za Illemela MC (6), Mwanza CC (2), Busega DC (5) ifikapo Juni, 2022.	105,910,000	910,000	910,000	Ujenzi wa vizimba 2 vya kufugia samaki kati ya vizimba 13 vilivyopangwa umeanza kufanyika katika Halmashauri ya Illemela MC
	Ununuzi wa kilo 100 za Chakula cha samaki kwa ajili ya kulisha samaki wanaofugwa katika bwawa la samaki la Themis Resource Center ifikapo Juni, 2022	200,000	200,000	0	HAIJATEKELEZWA

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Ununuzi wa Mbuzi bora 230 na kuwasmbaza kwa Wafugaji katika Halmashauri Mpwapwa DC (60), Missenyi DC (30), Simanjiro DC (140), ifikapo Juni, 2022	132,300,000	4,900,000	4,900,000	Mbuzi bora 30 wa maziwa kati ya mbuzi 230 waliopangwa, wamenunuliwa na kusambazwa kwa wafugaji wa Kata za Ruzinga na Ishunju (Missenyi DC)
	Kuchanja mbuzi/kondoo 3,024,562 katika Halmashauri 19 ifikapo Juni, 2022	119,640,000	8,337,000	7,097,000	Mbuzi/kondoo 130,641 kati ya 3,024,562 wamechanjwa dhidi ya magonjwa mbalimbali katika Halmashauri za Kongwa DC (120,076), Dodoma CC (6894), Hanang' DC (1500) na Kiteto DC (2171)
	Ujenzi wa Banda bora la Mbuzi/kondoo katika viwanja vyta Ipuli -Tabora la Halmashauri ya Mji ya Nzega ifikapo Juni, 2022.	3,686,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Ujenzi wa Vitalu Nyumba 16 (Green Houses) kwa ajili ya kilimo cha mbogamboga katika Halmashauri za Mpwapwa (4), Simanjiro (2), Musoma (1), Tarime (1), Mbarali DC (1), Mwanza CC (3), Momba (1), Tunduma TC (2), Sumbawanga MC (1) ifikapo Juni, 2022.	295,342,000	0	0	HAIJATEKELEZWA

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Ukarabati wa Kitalu nyumba kilichopo katika Kata ya Mshangano (Songea MC) ifikapo Juni, 2022.	5,282,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Kuwezesha Wakulima 3211 kukutana na wauzaji wa pembejeo (Linking farmers to input suppliers) katika Halmashauri za Meru DC, Liwale DC, Kilosa DC, Mtwara (Mikindani) MC, Tanga CC ifikapo Juni, 2022.	27,470,000	15,948,000	15,948,000	Wakulima 250 kati 3211 waliopangwa wamewezeshwa kukutana na wauzaji na watoa huduma zapembejeo katika Halmashauri ya Liwale DC
	Ununuzi wa Lita 3019 za viuatilifu vya kiminika (liquid pesticides) katika Halmashauri za Kilwa DC, Kiteto DC, Rungwe DC, Newala TC, Tandahimba DC, Mwanza CC, Songwe DC, Muheza DC, Kalambo DC ifikapo Juni, 2022.	44,855,000	8,360,000	8,360,000	Lita 424 kati ya lita 3019 zilizopangwa zimenunuliwa na kusambazwa kwa wakulima. Lita 300 za viuagugu (herbicides) zimenunuliwa na kusambazwa kwa Wakulima wadogo (out-growers) 125 wa kilimo cha miwa katika Halmashauri ya Missenyi DC na Lita 124 za viuatilifu zimenunuliwa na kusambazwa kwa Wakulima wa Halmashauri za Kilwa DC (9) na Muheza DC (115)
	Ujenzi wa Kituo cha Afya ya Mifugo (Livestock development Centre) katika kijiji cha Nghambi	71,000,000	0	0	HAIJATEKELEZWA

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	(Mpwapwa DC) ifkapo Juni, 2022				
	Ukarabati wa Vituo 5 Vya Afya ya Mifugo (Livestock development Centres) katika Halmashauri za DSM CC, Kinondoni MC, Mpimbwe DC, Hai DC, Kiteto DC, ifkapo Juni, 2022	100,727,000	3,019,000	3,019,000	Ukarabati wa Kituo Kimoja cha Afya ya Mifugo (Livestock development Centre/VIC) umefanyika katika Halmashauri Kiteto DC kati ya Vituo 5 vilivvyopangwa
	Kuanzisha Vituo wa 2 vya kunenepeshea Mifugo (<i>fattening centre</i>) katika Halmasahuri za Bariadi DC na Kishapu DC ifikapo Juni, 2022	114,230,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Kuanzisha vitalu 925 vya uzalishaji wa miche bora ya mazao mbalimbali ya bustanini na mashambani katika Halmashauri 51 ifikapo Juni, 2022	892,799,500	127,108,000	117,742,000	Vitalu 51 vya miche ya mazao mbalimbali kati ya vitalu 925 vilivvyopangwa vimeanzishwa katika Halmashauri za Kwimba DC (1), Buhigwe DC (1), Busokelo DC (5), Handeni TC (1), Kasulu TC (2), Kilindi DC (4), Korogwe DC (2), Ludewa DC (5), Mbulu TC (1), Muheza DC (1), Mvomero DC (13), Mwanga DC (2), Newala DC (1), Ngara DC (2), Njombe DC (1), Njombe TC (1),

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
					Pangani DC (4), Songea DC (2), Sumbawanga DC (2)
	<p>Uendelezaji wa nyanda za malisho ya mifugo hekta 107 katika Halmashauri za Dodoma CC, Mpwapwa DC, Karagwe DC, Mwanga DC, Kilosa DC, Ludewa DC, Itilima DC, Mkkinga DC, ifikapo juni, 2022</p> <p>Kuchanja kuku 7,464,643 dhidi ya magonjwa mbalimbali katika Halmashauri 30 ifikapo Juni, 2022</p>	200,510,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	<p>Kuanzisha kituo cha kutotoleshea vifaranga wa kuku katika Halmashauri ya Wilaya ya Manyoni ifikapo Juni, 2022</p>	120,078,000	12,483,000	12,483,000	Kuku 577,779 kati ya 7,464,643 wamechanjwa dhidi ya magonjwa mbalimbali katika Halmashauri ya Kasulu TC (42,600), Ushetu DC (100), Njombe TC (340,000), Makambako TC (98,325), Itilima DC (5000), Momba DC (89,754) na Kigoma DC (2000)

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Ujenzi wa banda moja la kuku kwa ajili ya maonesho (Ipuli ground -Tabora) la Halmashauri ya Mji wa Nzega ifikapo Juni, 2022	4,508,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Ununuzi wa miche bora 9,173,848 ya mazao mbalimbali katika Halmashauri 50 na kuisambaza kwa Wakulima ifikapo Juni, 2022	1,178,950,000	408,261,000	393,312,000	Miche bora 3,5817,96 kati ya 9,173,848 iliyopangwa ya mazao mbalimbali imenunuliwa na kusambazwa na Halmashauri za Bukoba DC (71526), Chalinze DC (97344), Geita TC (1200), Igunga DC (9000), Karagwe DC (360260), Kigoma DC (214902), Kongwa DC (240000), Madaba DC (11319), Makete DC (26296), Mbozi DC (350000), Mbulu TC (1800510), Missenyi DC (17955), Moshi DC (28670), Mwanga DC (596), Nachingwea DC (100000), Njombe TC (3000), Nkasi DC (3600), Nyasa DC (210866), Songea MC (20000), Songwe DC(4752), Tunduru DC (10000)

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuwezesha wakulima Wadogo wa Halmashauri 15 kuzalisha Mbegu za Kuazimiwa/Kuthibitishwa Ubora na Wakulima wenyewe (Quality Declared Seeds -QDS) za mazao mbalimbali katika Hekta 785.4 ifikapo Juni, 2022	211,235,000	60,044,000	60,044,000	Wakulima Wadogo wa Halmashauri 8 za wamewezeshwa kuzalisha Mbegu za Kuazimiwa/Kuthibitishwa Ubora na Wakulima wenyewe (Quality Declared Seeds -QDS) za mazao mbalimbali katika hekta 59.1 katika Halmashauri za Kasulu DC (4), Mbarali DC (1), Mkuranga DC (5.6), Nachingwea DC (20), Nanyamba TC (18) , Ngara DC(2), Rarya DC (5), Songwe DC (3.5) kati ya hekta 785.4 zilizopangwa
	Kununua kilo 90,960 za mbegu za mazao mbalimbali na kuzisambaza kwa wakulima katika Halmashauri 53 ifikapo Juni, 2022	576,663,000	152,529,000	124,694,000	Kilo 20,268 kati ya kilo 90,960 za mbegu za mazao mbalimbali zimenunuliwa na kusambazwa kwa wakulima wa Halmashauri za Butiama DC (700), Kwimba DC (1618), Bariadi TC (479), Dodoma CC (583), Geita TC (640), Liwale DC (500), Mbarali DC (600), Missenyi DC (636), Mtwara DC (1000), Nanyumbu DC (1000), Newala TC(3000), Shinyanga

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
					DC (858), Sikonge DC (4000), Songea DC (1000), Tabora MC (644), Tunduru DC (50), Ulanga DC (2000), Urambo DC (960)
	Kununua kilo 612 za viuatilifu mbalimbali kwa mazao mbalimbali katika Halmashauri za Mvomero DC, Songwe DC na Handeni DC ifikapo Juni, 2022	75,517,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Kununua na kusambaza mbegu (<i>bulbils</i>) 25,000 za zao la mkonge katika Halmashauri za Musoma DC na Serengeti DC ifikapo Juni, 2022	4,500,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Kuwezesha kupatikana kwa afya za Mifugo kwa kufanya uchunguzi/kutoa tiba ya mifugo katika Halmashauri ya Wilaya ya Manyoni ifikapo Juni, 2022	80,000,000	13,200,000	13,200,000	Uchunguzi/kutoa tiba ya mifugo katika Halmashauri ya Manyoni DC umefanyika kama ilivyopangwa

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuwezesha shughuli za kuogesha mifugo katika majosho ya Halmashauri za Chemba DC Kongwa DC, Bukombe DC, Babati TC, Morogoro MC, Ulanga DC, Nzega DC, ifikapo Juni, 2022	55,140,000	1,195,000	1,195,000	Shughuli za kuwezesha kuogesha mifugo kuzuia magonjwa ya kupe zimefanyika katika Halmashauri 2 kati ya 7 zilizopangwa. shughuli hizo zimefanyika Babati TC kwa kuogesha ng'ombe 5525, mbuzi na Kondoo 4150 na mbwa 555. Halmashauri ya Bukombe DC imenunua sumu ya kuua wadudu kwenye ngozi za mifugo (acaricide) kwa ajili ya kufanikisha shughuli za uogeshaji mifugo
	Halmashauri ya Wilaya ya Kasulu Kununua Ng'ombe 10 kwa ajili ya kuwanenepesha ifikapo Juni, 2022	16,000,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Ujenzi wa uzio kuzunguka eneo la kufugia kuku la Halmashauri ya Kinondoni MC na uzio wa kituo cha Afya ya mifugo cha Kwimba DC ifikapo Juni, 2022.	43,780,000	0	0	HAIJATEKELEZWA

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuwezesha ununuzi wa nyavu za kuvulia samaki zenyetubora kwa Vikundi 2 vya Wavuvi wa Kilolo DC na Kununua mavazi ya kujikinga/kujiokoa na majanga wakati wa shughuli za Uvubi (Gumboots, life jacket, Koti la mvua) kwa Wavuvi wa Halmashauri ya Karagwe DC ifikapo Juni, 2022	21,200,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Ujenzi wa miundombinu (3) ya kuchomea/kutupia nyama iliyokaguliwa na kuthibitika kutofaa kwa matumizi ya binadamu (incinerator/condemnation pit) katika Halmashauri 3 za Tarime TC, Chalinze DC, Kahama TC ifikapo Juni, 2022	19,000,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Ununuzi wa samadi/udongo wa msituni kwa ajili ya kufundishia Wakulima wakati wa Mashamba Darasa katika Halmashauri ya Kalambo DC na Mwanza CC ifikapo Juni, 2022	3,300,000	2,000,000	2,000,000	Ununuzi wa 250 kg za mifuko ya kupandia miche (Polythene tube) na samadi tani 5 umefanyika kwa ajili ya Shamba Darasa la Wakulima wa Michikichi Katika Halmashauri moja ya Kalambo DC kati ya Halmashauri 2 zilizopangwa.

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kufuatilia na kuwatambua Wafanyabiashara wa pembejeo waliopo Halmashauri Mlele DC (<i>mapping input traders</i>) na kuwezesha usajili wa Wafanya biashara ya Pembejeo (<i>Agricultural Inputs Stockists registration</i>) katika Halmashauri ya Wilaya ya Kiloloifikapo Juni, 2022	9,840,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Kufanya ukaguzi wa mifugo kabla ya kuchinjwa na nyama baada ya mifugo kuchijwa/kuwezesha kupatikana kwa vifaa vya kukagulia nyama/ ununuzi wa wino na mihuri ya kukagulia nyama katika Halmashauri za Arusha CC, DSM CC, Kinondoni MC, Temeke MC, Ubungo MC, Mufindi DC, Muleba DC, Kasulu TC, Mtama DC, Musoma MC, Busokelo DC, Kyela DC, Magu DC, Bagamoyo DC, Kibaha TC, Rufiji DC, Maswa DC, Nzega TC, Mkinga DC ifikapo Juni, 2022	283,062,000	67,635,000	57,645,000	Ukaguzi wa mifugo kabla ya kuchinjwa na nyama baada ya mifugo kuchijwa/ ununuzi wa wino wa kuwekea alam nyama iliyokaguliwa umefanyika katika Halmashauri 11 za Kinondoni MC, Kibaha TC, Nzega TC, Mkinga DC, DSM (Ilala CC), Busokelo DC, Arusha CC, Temeke MC, Mufindi DC, Magu DC, Bagamoyo DC kati ya Halmashauri 19 zilizopanga kufanya shughuli hiyo

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kujenga/kuimarisha Vituo vya kuzalisha zao la uyoga katika Halmashauri za Kinondoni MC, DSM CC na Kigamboni MC ifikapo Juni, 2022	50,003,000	11,854,000	2,851,000	Chumba kwa ajili ya kilimo cha Uyoga kimejengwa Katika Kituo cha raslimali za Kilimo cha Kata ya Kinyamwezi katika Halmashauri moja ya Kinondoni MC kati ya Halmashauri 3 zilizopanga kufanya shughuli hiyo

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuwezesha udhibiti ndege, wanyama, wadudu, magonjwa na magugu (<i>pest & vermins control</i>) katika mashamba ya wakulima wa Halmashauri za Arusha CC, Dodoma CC, Kondoa DC, Bukoba DC, Bukoba MC, Moshi DC, Nachingwea DC, Tarime DC, Mbarali DC, Ifakara TC, Njombe DC, Mkalama DC, Igunga DC, UYUI DC ifikapo Juni, 2022	79,218,000	12,906,000	10,846,000	Udhibiti ndege, wanyama, wadudu, magonjwa na magugu (<i>pest & vermins control</i>) umefanyika katika Halmashauri 6 kati ya 14 zilizopangwa. Halmashauri ya Igunga DC imewezesha udhibiti wa ndege aina ya Quelea quelea katika bonde la Wembere na Maeneo ya mto Manonga. Halmashauri ya Mbarali DC imewezesha kufanyika kwa "survey" kwa ajili ya kutambua maeneo ya kuzaliana kwa visumbufu vya mimea vinavyohamahama (migratory pests). Halmashauri ya Bukoba MC imewezesha udhibiti wa wanyama waharibifu wa mazao (vermins). Udhibiti wa visumbufu vya mimea umefanyika Njombe DC kwa kutumia Kemikali, njia za kibailojia na njia za asili katika Kata 12, Nachingwea DC wamewezesha kudhibiti panya na viwavi jeshi, Uyui DC wamewezesha kudhibiti viwavi jeshi vamizi

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuchanja Nguruwe 3365 katika Halmashauri za Moshi DC na Songea MC na ununuji wa Madume ya nguruwe 3 (Boars) katika Halmashauri ya Kongwa DC ifikapo Juni, 2022	5,600,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Ujenzi wa banda la maonesho la kufugia wanyama wadogo (rabbits) katika viwanja vya maonesho vya ipuli-Tabora kwa ajili ya maonesho ya Halmashauri ya Wilaya ya Nzega TC ifikapo Juni, 2022	4,768,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Kukarabati na kuimarishe kituo cha kuhimilishia Mifugo cha DSM CC (Artificial Insemination center) ifikapo Juni, 2022	2,000,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Kuua mbwa 47,988 wazururaji katika Halmashauri za Magu DC, Babati TC, Igunga DC, Ilemela MC, Makambako TC, Mbozi DC, Monduli DC, Mufindi DC, Njombe TC, Ubungo MC ifikapo Juni, 2022	57,365,000	4,407,000	2,232,000	Jumla ya mbwa wazururaji 298 kati ya mbwa 47,988 waliopangwa, na Risasi 500 zimenunuliwa. Mbwa wazururaji 101 wameuwawa na Risasi 500 zimenunuliwa katika Halmashauri ya Babati TC, mbwa 13 wameuwawa Mbozi DC na mbwa 184 wameuwawa Ilemela MC

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuanzisha Ranchi ndogo 20 za Mifugo (<i>sub raches</i>) katika Vijiji vya Matekwe Namatunu vilivyoko Nachingwea DC ifikapo Juni, 2022	11,600,000	4,084,000	4,084,000	Kuanzisha Ranchi ndogo 20 za Mifugo (<i>sub raches</i>) katika Vijiji vya Matekwe Namatunu vilivyoko Nachingwea DC umenza kufanyika
	Kutoa ruzuku ya pembejeo kwa Wakulima Vijana 345 wa Halmashauri ya Kahama MC na usafirishaji wa pembejeo katika Halmashauri ya Kalambo DC ifikapo Juni, 2022	55,100,000	59,260,000	59,260,000	Halmashauri ya Kahama MC imetoa ruzuku kwa Wakulima Vijana 345 kama ilivyopangwa.
	Kufanya ukaguzi wa uwepo wa magonjwa ya mimea (<i>crop diseases surveillance</i>) katika Halmashauri za Kilolo DC na BahiDC ifikapo Juni, 2022	23,600,000	21,600,000	2,200,000	Ukaguzi wa uwepo wa magonjwa ya mimea (<i>crop diseases surveillance</i>) umefanyika katika Halmashauri za Kilolo DC kati ya Halmashauri 2 zilizopanga kutekeleza shughuli hiyo

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kufanya ukaguzi wa uwepo wa magonjwa ya mifugo (<i>Livestock diseases surveillance</i>) katika Halmashauri za Ngorongoro DC, Kilolo DC, Kakonko DC, Moshi DC, Siha DC, Chunya DC, Tandahimba DC, Tunduma TC, Nzega DC, Nzega TC, Kalambo DC, ifikapo Juni, 2022	84,211,000	2,025,000	2,025,000	Ukaguzi wa uwepo wa magonjwa ya mifugo (<i>Livestock diseases surveillance</i>) umefanyika katika Halmashauri mbili za Ngorongoro DC na Moshi DC kati ya Halmashauri 11 zilizopanga kufanya shughuli hiyo,
	Kuwezesha ujenzi wa choo na mabanda ya Vikundi Shirikishi 2 vya Ulinzi wa Raslimali za Uvuvu (BMU) vya Vijiji vya Katumba na Matema (Kyela DC) ifikapo Juni, 2022.	6,000,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Ununuzi na usambazaji wa mitego ya kudhibiti wanyama waharibifu wa mazao (Vermins) katika Halmashauri ya Kilwa DC na mitego ya kunasa mbung'o katika Halmashauri ya Urambo DC ifikapo Juni, 2022.	4,915,000	203,000	203,000	shughuli za kuandaa mitego ya kunasa mbung'o maeneo ya Ugalla na Uyumbu (Urambo DC) zimeanza kufanyika
	Ununuzi wa chanjo mbalimbali za mifugo/kufanya kampeni ya uchanjaji wa mifugo katika	53,640,000	1,500,000	1,500,000	Ununuzi wa chanjo na kuchanja Mbwa/paka 2,456 dhidi ya ugonjwa wa kichaa cha mbwa na kuchanja kuku

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Halmashauri za Mbinga DC, Mbinga TC, Songea DC, Tunduru DC ifikapo Juni, 2022				76,678 dhidi ya ugonjwa wa kideri umefanyika Halmashauri ya Mbinga TC kati ya Halmashauri 4 zilizopanga kutekeleza shughuli hiyo
	Ununuzi wa vifaa tiba/zana za kazi za Madaktari wa Mifugo/ukusanyaji wa sampuli za magonjwa ya mifugo kwa ajili ya uchunguzi wa kimaabara katika Halmashauri za Meru DC, Mufindi DC, Moshi DC, Mbarali DC, Bagamoyo DC, Chalinze DC, ifikapo Juni, 2022	38,680,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Kuunganisha mtandao wa maji katika Josho la Kijiji cha Mbede katika Halmashauri ya Mpimbwe DC ifikapo Juni, 2022	7,000,000	0	0	HAIJATEKELEZWA

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuimarisha na Kuwezesha shughuli za utafiti na uchunguzi katika sekta ya kilimo katika Halmashauri za Arusha CC, Meru DC, Mpwapwa DC, Nsimbo DC, Tarime DC, Chunya DC, Songwe DC, Sikonge DC na Ushetu DC, fikapo Juni, 2022	80,378,000	9,300,000	7,500,000	shughuli za utafiti na uchunguzi (survey) katika sekta ya kilimo zimefanyika katika Halmashauri 3 kati ya Halmashauri 9 zilizopanga. Utafiti (survey) wa hali ya mavuno ya mazao ya mashambani umefanyika katika Halmashauri Chunya DC na utafiti na uchunguzi (survey) katika zao la Tumbaku zimefanyika katika Halmashauri za Nsimbo DC, na Ushetu DC,
	Kuwezesha kununua Boti 10 kwa ajili ya usimamizi wa shughuli za uvuvi na udhibiti wa uvuvi haramu katika Halmashauri za Chato DC (1), Kyerwa DC (1), Butiama DC (1), Buchosa DC (1), Kibiti DC (1), Mafia DC (2), Kaliua DC (1), Mkinga DC (1), Nkasi DC (1),) ifikapo Juni, 2022	758,844,000	170,740,000	170,740,000	Boti 2 kati ya 10 zilizopangwa zimenunuliwa Chato DC (1) na Kibiti DC (1). Mchakato wa manunuzi ya Boti 2 unaendelea Mafia DC
	Ununuzi wa mashine 5 za kusaga na kukoboa nafaka katika Halmashauri za Msalala DC (1), Momba DC (1), Missenyi DC (1) na	192,548,000	0	0	HAIJATEKELEZWA

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Lushoto DC (2) ifikapo Juni, 2022				
	Ununuzi wa mashine 2 za kukamua mafuta alizeti katika Halmashauri za Mpwapwa DC (1) na Mtama DC (1) ifikapo Juni, 2022	36,000,000	20,000,000	12,643,000	Mchakato wa Ununuzi wa mashine moja kati ya mbili zilizopangwa ya kukamua mafuta alizeti unaendelea katika Halmashauri za Mpwapwa DC

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuwezesha wakulima kupata mashine zingine za mashambani ikiwa ni pamoja na misumeno mnyororo 2- <i>chain saws</i> - (Nanyumbu DC), misumeno 4 Masasi DC na misumeno 10 (Makete DC) kwa ajili ya kuboresha miti ya mikorosho (<i>prunning</i>); mashine 2 za kuchakata mkonge -decorticators- (Pangani DC); mashine ya kupima magonjwa kwenye mimea -diseases diagnostic machine- (Mtwara DC) na magonjwa kwenye udongo na mimea -soil sensor- (Ludewa DC); Digital level, GPS, optical square, Drawing programs (Kakonko DC); RTK surveying machine (Masasi DC); Mashine ya kukausha mbogamboga (Makete DC), zana za kilimo za kukokotwa na trekta (Liwale DC na ushetu DC) na zana za kupandia mazao za kukotwa na wanyama kazi -planter- (Meatu DC) (Kinondoni	271,190,000	16,500,000	16,500,000	Kati ya Halmashauri 15 zilizopanga kutekeleza shughuli hizo, Halmashauri 2 zimetekeliza. Mizani 10 ya kupimia mazao ya uvuvi imenunuliwa Chato DC. Mashine 4 za kupura mazao zimenunuliwa Missenyi DC. Fedha za Mashine ya kuchanganya mbegu za malisho ya mifugo zimenunulia miche ya malisho ya mifugo na kuikuza katika eneo la kitalu cha malisho

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	MC); mashine ya kuchanganya chakula cha mifugo (Simanjiro DC); Stovu ya kisasa ya kukaushia samaki (Kinondoni MC); ununuzi wa friji (Kilolo DC), mashine ya kuchanganya mbegu za malisho ya mifugo (Misenyi DC); Mfumo wa pampu inazoendeshwa na nguvu za jua na mfumo wa umeme jua (Dodoma CC); Pampu ya kupulizia madawa/sumu mashambani Uvinza DC (2) na Makete DC (10); mashine 5 za kupura Nafaka (Missenyi DC), mzani wa kupimia samaki mwaloni (Chato DC) na kupimia mazao (Ikungi DC), ifikapo Juni, 2022				
	Ukarabati wa vituo 2 vya kufundishia matumizi ya wanyama kazi (Oxenization Training Centres) katika Halmashauri ya Mvomero DC ifikapo Juni, 2022	20,000,000	0	0	HAIJATEKELEZWA

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Ununuzi wa matandiko katika Hosteli za Vituo 2 vya kufundishia matumizi ya wanyama kazi (Oxenization Training Centres) vya Songea DC ifikapo Juni, 2022	2,400,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Ununuzi na Usambazaji wa zana za shughuli za shambani (farm equipment/tools) kwa Wakulima wa Halmashauri za Bukoba DC na Mwanga DC ifikapo Juni, 2022	3,600,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Matengenezo (<i>maintanance</i>) ya mashine za kusindikia zao la alizeti Siha DC (1), Buchosa DC (1) na Newala TC (1) pamoja na zao la mahindi Namtumbo DC (1) ifikapo Juni, 2022	15,700,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Kuwezesha Wakulima kwa ruzuku katika ununuzi wa zana za kilimo (subsidies on implements) ili kuboresha zao la Mikorosho katika Halmashauri ya Tandahimba DC ifikapo Juni, 2022	19,694,000	19,500,000	19,500,000	Halmashauri ya Tandahimba DC imetoa ruzuku ya mbegu ya ufuta kilo 3000 kwa Wakulima kama ilivyopanga

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kutekeleza shughuli zinazosaidia kuimarisha upatikanaji wa Lishe bora kwa Binadamu au kudhibiti madhara ya upungufu Lishe bora (Nutrition-Specific and Nutrition-Sensitive Interventions) katika Halmashauri 88 ifikapo Juni, 2022	589,859,000	95,365,000	61,934,000	Shughuli zinazosaidia kuimarisha upatikanaji wa Lishe bora kwa Binadamu au kudhibiti madhara ya upungufu Lishe bora zimefanyika katika Halmashauri 24 kati ya 88 zilizopangwa. shughuli hiyo imetekelzwa katika Halmashauri za Kwimba DC, Chunya DC, Dodoma CC, Iramba DC, Iringa MC, Iringa DC, Kinondoni MC, Kondoa TC, Kongwa DC, Madaba DC, Mafia DC, Makambako TC, Missenyi DC, Mkuranga DC, Mufindi DC, Mvomero DC, Ngara DC, Ngorongoro DC, Njombe TC, Nyangh'wale DC, Rufiji DC, Tarime DC, Tunduma TC, Ushetu DC
	Jumla Eneo Kuu la Pili	28,373,194,500	4,456,163,000	3,565,838,000	

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
Eneo Kuu la Tatu: Biashara na Kuongeza Thamani	Kuwezesha Ujenzi wa daraja katika skimu ya umwagiliaji ya Gumbiro iliyoko Madaba DC ifikapo Juni, 2022	30,000,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Kuwezesha Ujenzi wa masoko ya mazao ya kilimo 19 katika Halmashauri za Nzega TC (1), Buchosa DC (1), Iramba DC (4), Karatu DC (1), Kasulu TC (2), Kigamboni MC (1), Kyerwa DC (1), Momba DC (1), Rungwe DC (1), Sengerema DC (1), Sumbawanga DC (1), Kiteto (2), Tandahimba Dc (1) na Meatu DC (1) ifikapo Juni, 2022	2,920,139,000	165,669,000	165,669,000	Ujenzi wa masoko 3 ya mazao kati ya 19 yaliyoko Heru Juu (Kasulu TC), Kibaya (Kiteto DC) na Mji wa Karatu (Karatu DC) umekamilishwa
	Kuwezesha ukarabati wa masoko ya mazao ya kilimo 8 katika Halmashauri za Chemba DC (1), Kongwa DC (1), Tarime DC (1), Mvomero DC (1), Mvomero DC (1), Tunduma TC (1), Nzega TC (1), Nkasi DC (1) TC (1) ifikapo Juni, 2022	86,398,000	50,000,000	50,000,000	Ukarabati wa soko moja la mazao la Majengo (Tunduma TC) kati ya masoko 8 yaliyopangwa umefanyika

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuwezesha Ujenzi wa Vituo 3 vya kukusanya mazao ya bustani (<i>collection centre</i>) katika Halmashauri za Mbulu DC (1), Tunduma TC (1) na Songwe DC (1) ifikapo Juni, 2021	29,930,000	50,674,000	20,075,000	Ujenzi wa Vituo 2 vya kukusanya mazao ya bustani (<i>collection centre</i>) kati ya vituo 3 vilivyopangwa unaendelea ambapo kituo cha Dongobesh katika Halmashauri ya Mbulu DC umefikia 60% na kituo cha kukusanya mazao cha Mkwajuni (Songwe DC) umekamilika
	Kuunganisha wakulima 1513 na Wanunuzi wa mazao (<i>linking farmer to markets</i>) katika Halmashauri za Moshi DC, Siha DC, Mbarali DC, Mvomero DC, Nanyamba TC, Mkuranga DC, Tabora MC, Bumbuli DC, Korogwe TC, Lushoto DC, ifikapo Juni, 2022	157,747,000	2,000,000	2,000,000	Jumla Wakulima Vijana na Wanawake 140 wanaojishughulisha na uzalishaji na usindikaji wa mazao kutoka Kata za Dondwe, Magawa, Njianne, Nyamato, Lukanga, Bupu na Kisegese (Mkuranga DC) wameunganishwa na Wadau wa masoko kati ya Wakulima 1513 waliopangwa kuunganishwa na masoko hayo.

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuwezesha Ujenzi wa 1 Km za barabara za mashambani (<i>Feeder/access road</i>) katika Halmashauri za Ilala MC ifikapo Juni, 2022	45,200,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Kuwezesha ujenzi wa maghala 25 ya kuhifadhi mazao katika Halmashauri za Kwimba DC (1), Musoma DC (1), Chalinze DC (1), Ifakara TC (1), Kaliua DC (1), Kibiti DC (1), Kibondo DC (1), Liwale DC (1), Mafia DC (1), Masasi DC (1), Momba DC (1), Moshi MC (1), Moshi DC (1), Msalala DC (1), Mvomero DC (1), Mwanga DC (1), Nanyamba TC (1), Njombe DC (1), Njombe TC (3), Rungwe DC (1), Simanjiro DC (1), Tabora MC (1), Tunduru DC (1) ifikapo Juni, 2022	1,290,250,000	86,396,000	58,612,000	Ujenzi wa maghala/vituo 6 ya kuhifadhi /kukusanya mazao mazao kati ya 25 yaliyopangwa umefanyika, ambapo ujenzi wa ghala la Kazaroho (Kaliua DC) na Kaloleni (Moshi MC) umekamilika. Ujenzi wa mabanda-kivuli 2 (<i>collection sheds</i>) ya kukusanya majani chai katika Kijiji cha Igoma (Njombe TC) umekamilishwa. Ujenzi wa banda-kivuli (<i>collection shed</i>) la kukusanya majani chai katika Kijiji cha Iboya (Njombe TC) umefikia 50%. Ujenzi wa ghala la Igongolo (Njombe DC) umefikia hatua ya kupaua.

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuwezesha ukarabati wa maghala 6 ya kuhifadhi mazao katika Halmashauri za Chato DC (1), Tanganyika DC (1), Rufiji DC (1), Singida MC (2), Ikungi DC (1), ifikapo Juni, 2022	305,950,000	289,439,000	289,439,000	Ukarabati wa għala moja la Kijji cha Mgomba (Rufiji DC) kati ya magħala 6 yaliyopangwa umekamilika
	Kuwezesha ujenzi wa banda la kuhifadhi mazao (collection shed) kwa zao la chai katika Kijji cha Mbonde (Bumbuli DC) ifikapo Juni, 2022	4,000,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Kusimika mfumo wa umeme katika jengo la kuhifadhi mazao katika hali ya baridi la madihani Madihani Cold room katika Halmashauri ya Makete DC ifikapo Juni, 2022	2,000,000	912,000	912,000	usimikaji wa mfumo wa umeme katika għala la hifadhi baridi (cold room) la Madihani (Makete DC) unaendelea
	Kujenga uazio wa miundombinu ya masoko (maeneo ya masoko/machinjio) katika Halmashauri za Missenyi DC, Karagwe DC, Mlele DC, Mpanda MC, Moshi MC, Moshi MC, Hanang DC, Mbeya CC, Ifakara TC, Malinyi DC, Masasi TC, Magu DC, Mwanza CC,	859,150,000	270,325,000	251,325,000	Ujenzi wa uazio wa miundombinu ya masoko (maeneo ya masoko/machinjio) umefanyika katika Halmashauri 10 kati ya 28 zilizopangwa. Uazio wa mnada wa mifugo wa Nyaishozi (Karagwe DC) umekamilika. Uazio wa machinjio ya mifugo ya

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Makete DC, Njombe TC, Chalinze DC, Kisarawe DC, Songea DC, Msalala DC, Shinyanga DC, Ushetu DC, Singida MC, Itigi DC, Songwe DC, Kaliua DC, Kaliua DC, UYUI DC, Kilindi DC, ifikapo Junu, 2022				Mpanda Hotel (Mpanda MC) umefikia 24%. Uzio wa machinjio ya Kiboloroni (Moshi MC) umekamilika. Uzio wa banda la Ngozi la Moshi MC umekamilika. Uzio wa Minada 2 ya Endasak na Gisambalang (Hanang' DC) umekamilika. Uzio wa machinjio 2 za mifugo za Migongo na Mtandi (Masasi TC) umekamilika. Uzio machinjio ya mifugo ya Mwanza CC umefikia 75%. Uzio wa machinjio ya mifugo ya Kambarage (Njombe TC) umekamilika. Uzio wa minada 3 ya mifugo ya Kilongachole, Mafizi na Gwata (Kisarawe DC) umeanza (9%). Uzio minada 8 ya mifugo ya Kibirashi, Kwadudu, Kikunde, Mbogoi, Saunyi, Kwaluguru, Bokwa, na Lomwe (Kilindi DC) umekamilika. Uzio wa minada 2 ya Zugimulole na Ugansa (Kaliua DC) umekamilika. Uzio wa mnada wa Mwisole (Uyui

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
					DC) umekamilka
	Kuweka Vifaa na samani katika soko la Kata ya Tawa Halmashauri ya Morogoro DC ifikapo Juni, 2022	2,600,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Kuwezesha Ujenzi wa Vyoo 27 kwa ajili ya Watumiaji wa miundombinu ya masoko ya kilimo, mifugo na uvuvi ya Halmashauri za Dodoma CC, Nyangh'wale DC, Bukoba DC, Mwanga DC, Mbulu DC, Serengeti DC, Kilosa DC, Magu DC, Songea DC, Shinyanga DC, Ikungi DC, Momba DC, Momba DC, Handeni.DC, Korogwe DC na Chato DC, ifikapo Juni,2022	252,892,000	58,400,000	48,700,000	ujenzi wa Vyoo 9 kati ya 27 viliviyopangwa umefanyika. Ujenzi wa vyoo vya Mnada wa mifugo Kharumwa (Nyangh'wale DC), Majimoto na Moruna (Serengeti DC), Komsala (Handeni DC) na minada 4 ya Mifugo Korogwe (Korogwe DC) umekamilika. Ujenzi wa choo cha mnada wa mifugo wa Maghang (Mbulu DC) umefikia 70%.

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuwezesha ukusanyaji wa Tani 100 za korosho katika AMCOS ya iliyoko Halmashauri ya Nyasa DC na ujenzi wa maduka katika jengo la ghala la Bulige la Msalala DC ifikapo Juni, 2022	60,370,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Kuwezesha Ujenzi/ukarabati mialo 19 katika Halmashauri za Missenyi DC (1), Bukoba DC (1), Muleba DC (1), Muleba DC (1), Rarya DC (4), Mtwara DC (1), Ilemela MC (3), Mwanza CC (5), Mafia DC (1), Sumbawanga DC (1) ifikapo Juni, 2022	307,164,000	3,000,000	3,000,000	Ukarabati wa mwalo mmoja kati ya mialo 19 iliyopangwa umefanyika. Ukarabati wa choo cha mwalo wa Kibuyi (Rarya DC) umefanyika
	Kuwezesha ujenzi wa masoko 6 ya samaki katika Halmashauri za Mufindi DC (2), Kilwa DC (2), Lindi MC (1), Nyasa DC (1) ifikapo Juni, 2022	62,428,000	1,540,000	1,540,000	Ujenzi wa masoko 2 ya kuuzia samaki kati ya masoko 6 yaliyopangwa umefanyika katika Ngwazi na Nzivi (Mufindi DC) na umefikia 25%
	Kuwezesha ukarabati wa masoko 2 ya samaki katika Halmashauri za Ilemela MC (1) na Muheza DC (1) ifikapo Juni, 2022	45,520,000	3,738,000	3,738,000	Kati ya masokp 2 ya samaki yaliyopangwa kukarabatiwa, ukarabati wa soko la samaki la mwaloni (Ilemela MC) umefikia 66%

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuwezesha ujenzi wa masoko 25 ya mifugo katika Halmashauri za Babati DC (1), Buchosa DC (1), Bukoba DC (10, Chunya DC (1), Hai DC (1), Ikungi DC (1), Itigi DC (10, Karatu DC (1), Kilindi DC (1), Kilwa DC (1), Kongwa DC (1), Kyerwa DC (1), Masasi DC (1), Mbogwe DC(1), Moshi DC (1), Mufindi DC (1), Nanyamba TC (1), Ruangwa DC (1), Rufiji DC (1), Shinyanga MC (1), Songea DC (1), Tabora MC (1), Tandahimba DC (1), Ukerewe DC (1), Urambo DC (1) ifikapo Juni, 2022	909,323,000	65,877,000	57,977,000	Ujenzi wa minada 6 ya mifugo kati ya minada 25 iliyopangwa unaendelea ambapo mnada wa Magugu (Babati DC) umefikia 18%, Nsheshe (Bukoba DC) umefikia 26% na Urambo (Urambo DC) umefikia 32%, Ujenzi wa minada ya mifugo ya Idunda (Mufindi DC) na Mapogoro (Chunya DC) imefikia 20%. Ujenzi wa mnada wa mifugo wa Matanga (Kongwa DC) umefikia 50%
	Kuwezesha ujenzi wa masoko 14 ya mifugo katika Halmashauri za Arusha DC (1), Ngorongoro DC (1), Geita TC (1), Iringa DC (4), Kilolo DC (2), Tanganyika DC (1), Mwanga DC (1), Rarya DC (1), Morogoro DC (1), Chalinze DC (1), ifikapo Juni, 2022	329,155,000	0	0	HAIJATEKELEZWA

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuwezesha ujenzi wa vituo 2 vya kukusanya maziwa (<i>Milk collection centres</i>) katika Halmashauri za DSM CC na Kiteto DC ifikapo Juni, 2022	76,300,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Kuwezesha uendeshaji wa mnada wa mifugo wa Halmashauri ya Namtumbo DC na ujenzi wa Bwalo la chakula katika eneo la mnada wa Halmashauri ya Madaba DC ifikapo Juni, 2022	20,500,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Kuwezesha ujenzi wa Bucha 3 katika Halmashauri ya Newala TC ifikapo Juni, 2022	15,000,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Kuwezesha usafi wa Mwalo wa Tanga CC ifikapo Juni, 2022	5,350,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Kusimika mfumo wa umeme katika vituo vya 3 vya kukusanya maziwa vya Kiwira, Kapugi na Ibililo (<i>Rungwe DC</i>) ifikapo Juni, 2022	8,900,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Ujenzi wa Vituo 3 vya kupumzishia mifugo (<i>Holding Grounds</i>) Katika Halmashauri za Ubungo MC	53,460,000	13,500,000	13,459,000	Ujenzi wa kituo cha kupumzishia mifugo (<i>Holding Grounds</i>) cha Mparange (rufiji DC) kimejengwa kati

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	(1), Masasi TC (1), Rufiji DC (1) ifikapo Juni, 2022				ya Vituo 3 vilivyopangwa kujengwa
	Kuwezesha ujenzi vichanja 120 (<i>Racks</i>) vya kukaushia samaki katika Halmashauri ya Kigoma DC na Chato DC (100) ifikapo Juni, 2021	13,200,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Kuwezesha Wakulima/Wafugaji/Wavuvi kutangaza bidhaa na mazao yao kupitia vipindi vya Redio/TV katika Halmashauri za Missenyi DC ifikapo Juni, 2022	520,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Ujenzi wa Machinjio ya kisasa katika Kata ya Kwembe (Ubungo MC) ifikapo Juni, 2022	400,000,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Ukarabati wa Machinjio ya kisasa ya Vingunguti (DSM CC ifikapo Juni, 2022	3,560,615,000	319,783,000	319,783,000	Ukarabati wa machinjio ya Vingunguti DSM (Ilala CC) umefikia 16%
	Ujenzi/Ukarabati wa mabanda 2 ya kukaushia ngozi za mifugo katika Halmashauri za Kilosa DC (1) na Tabora MC (1) ifikapo Juni, 2022	33,000,000	0	0	HAIJATEKELEZWA

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuwezesha ujenzi wa jengo la mashine ya kusindikia muhogo la kikundi cha Wakulima cha Kilimo Kinga ya Njaa cha Kayenze katika Halmashauri ya Ilemela MC ifikapo Juni, 2022	36,000,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Kuwezesha ujenzi wa majengo 3 ya mashine za kusindikia mazao ya sekta ya kilimo katika Halmashauri za DSM CC (1), Nanyamba DC (1) na Ludewa DC (1) ifikapo Juni, 2022	109,360,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Kuwezesha ujenzi wa machinjio za kati (slaughter houses) 18 za mifugo katika Halmashauri za Bunda TC (1), Busega DC (2), Dodoma CC (1), Itigi DC (1), Karatu DC (2), Kibondo DC (1), Kilosa DC (1), Mbarali DC (1), Mbozi DC (1), Meatu DC (1), Namtumbo DC (1), NkasiDC (1), Tandahimba DC (1), Tunduma TC (1), Wanging'ombe DC (2) ifikapo Juni, 2022	585,088,000	0	0	HAIJATEKELEZWA

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuwezesha ukarabati wa machinjio za kati (slaughter houses) 41 za mifugo katika Halmashauri za Butiama DC (1), Nzega TC (1), Arusha DC (2), Chemba DC (1), Gairo DC (1), Kahama MC (1), Kigoma (Ujiji) MC (1), Kilindi DC (1), Kilosa DC (1), Kinondoni MC(1), Kongwa DC (2), Korogwe DC (1), Korogwe TC (1), Ludewa DC (1), Madaba DC (1), Mafinga TC (1), Mbeya CC (1), Mbinga TC (2), Moshi MC (1), Moshi DC (1), Mpwapwa DC (1), Msalala DC (1), Namtumbo DC (1), Nanyumbu DC (1), Ngorongoro DC(1), Nyasa DC (2), Pangani DC (1), Rungwe DC (3), Same DC (1), Siha DC (1), Simanjiro DC (1), Singida MC (1), Tandahimba DC (2), Tarime TC (1) ifikapo Juni,2022	518,135,000	31,826,000	26,426,000	Ukarabati wa machinjio 8 za kati (slaughter houses) katika ya machinjio 41 zilizopangwa umefanyika, ambapo ukarabati wa machinjio za kati za Halmashauri za Mafinga TC (1), Moshi DC (1-Himo), Same DC(1), Butiama DC (1- Kiabakari), Pangani DC (1) umekamilishwa. Ukarabati wa Machinjio ya Nkende Tarime (TC) uko hatua za awali (5%), Machinjio ya Mughanga (Singida MC) umefikia 50% na Mererani (Simanjiro DC) umefikia 29%.

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuwezesha ujenzi wa makaro 98 ya kuchinjia mifugo (<i>slaughter slabs</i>) katika Halmashauri za Bariadi DC (3), Buchosa DC (3), Bumbuli DC (1), Busokelo DC (1), Dodoma CC (5), Gairo DC (1), Ifakara TC (1), Ikungi DC (1), Illemela MC (1), Kahama MC (3), Kasulu DC (1), Kibondo DC (2), Kilindi DC (4), Kilosa DC(2), Kishapu DC (10), Kondoa DC (2), Lindi MC (1), Mafinga TC (1), Masasi DC (2), Mbeya CC (2), Mbeya DC (20), Mbogwe DC (2), Mbulu TC (1), Mkinga DC (1), Morogoro DC (1), Morogoro MC (1), Mpimbwe DC (3), Nanyamba TC (1), Njombe TC (1), Ruangwa DC (12), Rufiji DC (1), Shinyanga DC (1), Songea DC (1), Tanganyika DC (2), Tunduru DC (2), Ushetu DC (1) Juni, 2022	959,848,000	71,100,000	59,100,000	Ujenzi wa makaro 10 kati ya 98 ya kuchinjia mifugo umefanyika. Makaro ya Kuchinjia mifugo ya Mafinga TC (1- Kijiji cha Changarawe), Tanganyika DC (3- Vijihi vya Kasekese, Sibwesa na Tongwe), Buchosa DC (1), Rufiji DC (1- Kijiji cha Mohoro) umekamilishwa. Makaro ya Bariadi DC (3 – Vijihi vya Ngulyati, Dutwa, Nkololo) umefikia 42% na Karo la kuchinjia mifugo la Kidatu (Ifakara TC) umefikia 99%.

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuwezesha ukarabati wa makaro 36 ya kuchinjia mifugo (<i>slaughter slabs</i>) katika Halmashauriza Kwimba DC(2), Bukombe DC (3), Chalinze DC (1), Chato DC (2), Handeni DC (1), Kalambo DC (4), Kigoma DC (2), Kilindi DC (1), Mafia DC (1), Mbeya CC (3), Mbozi DC (3), Mbulu DC (2), Mwanga DC (1), Mwanza CC (1), Rufiji DC (1), Same DC (2), Simanjiro DC (1), Tandahimba DC (1), Tunduma TC (2), Uvinza DC (2) ifikapo Juni, 2022	261,319,000	26,356,000	23,356,000	Ukarabatii wa makaro 8 kati ya 36 ya kuchinjia mifugo umefanyika.Ukarabati wa Makaro ya Kuchinjia mifugo ya Bukombe DC (2 - Vijiji vya Katente, Mwalo, Uyovu), Mbulu DC (2- Vijiji vya Dongobesh na Hydom), Simanjiro DC (1-Kijiji cha Orkesumet) umekamilika. Ukarabati unaendelea wa makaro ya kuchinjia mifugo ya Mwanza CC (1) umefikia 15% na Mbozi DC (2) umefikia 75% na 25%,
	Kuwezesha usafi wa machinjio katika Halmashauri za Karatu DC, Bukoba MC, Kasulu TC, Musoma MC, Mbeya DC, Mkuranga DC, Mbinga TC, Mbinga TC, Bariadi TC, Nzega TC ifikapo Juni, 2022	106,888,000	9,137,000	9,027,000	Usafi wa machinjio za Halmashauri 7 kati ya 10 zilizopangwa umefanyika katika machinjio ya Rwamshenye (Bukoba MC) , Ushirika (Nzega TC) na Mkuranga DC ,Karatu DC, Mbinga TC, Mbinga TC, Bariadi TC,
	Kuwezesha Kutengeneza vizimba 5 (cages) vya kukaushia samaki katika Halmashauri ya DSM CC	5,000,000	0	0	HAIJATEKELEZWA

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	ifikapo Juni, 2022				
	Kuwezesha uingizaji wa umeme katika machinjio 5 za Halmashauri za Kahama MC (1) , Mbeya CC (1), Hai DC (2) na Mpimbwe DC (1) ifikapo Juni, 2022	43,000,000	5,100,000	5,100,000	Mfumo wa umeme umesimikwa katika Machinjio ya Halmashauri moja ya Hai DC kati ya Halmashauri 5 zilizopanga kutekeleza shughuli hiyo
	Kuwezesha ujenzi wa Kiwanda cha kusindika maziwa cha Irkujit (Simanjiro DC), Kiwanda cha Korosho (Kisarawe DC), upanuzi wa Viwanda vya uzalishaji wa mafuta ya Alizeti vya Bariadi DC na Songwe DC, kuhamisha Kiwanda kutoka Mwambani kwenda Iseche (Songwe DC) ifikapo Juni, 2022	2,108,000,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Kuwezesha matengenezo ya Viwanda vya Chai Dabaga (Kilolo DC), Ufuta na Alizeti (Ruangwa DC) na mbogamboga na matunda (Iramba DC) ifikapo Juni, 2022	29,120,000	0	0	HAIJATEKELEZWA

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	kuboresha upangaji wa madaraja (<i>improve grading</i>) ya Korosho katika AMCOs 16 za Rufiji DC ifikapo Juni, 2022.	3,892,000	640,000	497,000	Halmashauri ya Rufiji DC imewezesha Maafisa kuelekeza Wakulima upangaji wa madaraja (<i>improve grading</i>) ya Korosho katika AMCOs kama ilivyopangwa.
	Kuwezesha uchakataji wa ngozi za mifugo katika Kata 36 za Halmashauri Nzega DC ifikapo Juni, 2022	7,000,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Kusimika mfumo wa maji safi maji katika Machinjio za Kondoa Mjini (Kondoa TC); Mugumu (Serengeti DC); Msata, Kiwangwa, Miono & Ubena (Chalinze DC) pamoja na kutengeneza mfumo wa maji taka (sewerage system) ya Machinjio ya Monduli Mjini ifikapo Juni, 2022	29,220,000	8,220,000	8,220,000	Ujenzi wa Tangi la kuhifadhi maji katika machinjio ya Mugumu umefanyika kama ilivyopangwa
	Kuwezesha upatikanaji wa zana/vifaa na mavazi sahihi ya shughuli za machijio za mifugo na usafi wa machinjio katika Halmashauri za Kinondoni MC na Rungwe DC ifikapo Juni, 2022	12,069,000	0	0	HAIJATEKELEZWA

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuwezesha upatikanaji wa "special tents" kwa ajili ya kuwezesha shughuli za kuboresha uchakataji wa samaki (<i>fish processing</i>) katika Halmashauri ya DSM CC ifikapo Juni, 2022	30,000,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Jumla Eneo Kuu la Tatu	16,731,000,000	1,533,632,000	1,417,955,000	
Eneo Kuu la Nne: Uwezeshaji wa Sekta, Uratibu, Ufuatiliaji na Tathmini	Kuwezesha ukaguzi (<i>Inspection</i>) wa maduka ya pembejeo za Kilimo (Mbegu, Mbolea na Viuatilifu) katika Halmashauri za Kinondoni MC, Arusha CC, Dodoma CC, DSM CC, Ubungo MC, Kilolo DC, Newala TC, Njombe TC, Momba DC, Tunduma TC, Kalambo DC, Sumbawanga DC, Ifakara TC; ukaguzi wa maghala ya chakula ikiwa ni pamoja na masoko na mashine za kusaga/kukoboa nafaka (Temeke MC); ukaguzi wa miundombinu (<i>modern burns</i>) na miti kwa ajili ya kukaushia Tumbaku Sikonge DC ifikapo Juni, 2022	81,817,000	42,273,000	9,195,000	Ukaguzi (<i>Inspection</i>) umefanyika katika Halmashauri 6 kati ya 17 zilizopangwa ambapo maduka 40 ya pembejeo ya Tunduma TC, maduka 31 ya pembejeo na maghala 5 ya kuhifadhi pembejeo ya Njombe TC, maduka 8 ya pembejeo ya Kilolo DC na maduka 4 ya pembejeo ya Sumbawanga DC yamefanyiwa ukaguzi. Ukaguzi (<i>Inspection</i>) wa maduka 30 ya pembejeo umefanyika Dodoma CC na Ilala MC imekagua kwa awamu nne katika maduka ya pembejeo

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuwezesha ukaguzi (<i>inspection</i>) wa maduka /masoko ya samaki, usajili wa vyombo vya uvuvi, viwanda vya uchakataji samaki, ukataji wa leseni za uvuvi katika Halmashauri za Arusha CC, DSM CC, Geita DC, Nyangh'wale DC, Iringa MC, Mafinga TC, Muleba DC, Kyerwa DC, Kilwa DC, Butiama DC, Mbeya CC, Buchosa DC, Ilemela MC, Ilemela MC, Kwimba DC, Rufiji DC, Maswa DC, Pangani DC, Tanga CC, ifikapo Juni, 2022	209,254,000	15,848,000	8,259,000	Ukaguzi (inspection) wa maduka /masoko ya samaki, usajili wa vyombo vya uvuvi, viwanda vya uchakataji samaki, ukataji wa leseni za uvuvi umefanyika katika Halmashauri 4 kati ya 19 zilizopangwa, ambapo Ukaguzi na utoaji leseni za uvuvi umefanyika katika Halmashauri za Geita DC na Rufiji DC. Ukaguzi wa masoko ya samaki umefanyika Mafinga TC, Ukaguzi wa vyombo vya uvuvi na viwanda vya kusindika samaki umefanyika Ilemela MC

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuwezesha ukaguzi (<i>Inspection</i>) wa maduka ya pembejeo za Mifugo, Vyakula vya Mifugo, Viwanda vya kuchakata mazao ya mifugo na machinjio , Vituo vya afya ya mifugo , masoko ya mifugo, mabucha katika Halmashauri za Dodoma CC, Kigamboni MC, Kinondoni MC, Mafinga TC, Chunya DC, Mbeya CC, Tandahimba DC, Lushoto DC, Kalambo DC, ifikapo Juni, 2022	43,986,000	4,106,000	4,106,000	Ukaguzi (<i>Inspection</i>) wa bidhaa na pembejeo za mifugo umefanyika katika Halmashauri 4 kati ya 9 zilizopangwa ambapo Lushoto DC Kinondoni MC, Kigamboni MC na Ukaguzi wa maeneo ya machinjio ya mifugo ambao umefanyika Mafinga TC
	Kuwezesha usimamizi wa Sheria na Sheria ndogo (<i>Laws/Bylaws enforcement</i>) za Sekta za Mifugo na Uvuvi katika Halmashauri za Dodoma CC, Kinondoni MC, Ubungo MC, Mtwara (Mikindani) MC, Songea DC, Singida MC ifikapo Juni, 2022	55,463,000	7,069,000	6,405,000	Usimamizi wa Sheria na Sheria ndogo (<i>Laws/Bylaws enforcement</i>) za Sekta za Mifugo na Uvuvi umeendelea kufanyika katika Halmashauri 2 za Dodoma CC na Songea DC kati ya Halmashauri 7 zilizopangwa
	Kuwezesha Kamati za Maliasili na Mazingira za Vijiji vya Nghambi, Kazania, Kiegea, Mbugani, Chunyu,	73,095,000	0	0	HAIJATEKELEZWA

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kisokwe, Idilo, Igovu na Kiborian (Mpwapwa DC) kukagua mazingira ya shughuli za sekta ya kilimo ifikapo Juni, 2022				
	Kuwezesha Uanzishaji na Usajili wa Vyama vya Ushirika (AMCOs) 407 katika Halmashauri 51 ifikapo Juni, 2022	304,211,000	36,429,000	17,822,000	Uanzishaji na Usajili wa Vyama vya Ushirika (AMCOs) 93 kati ya 407 vilivyopangwa umefanyika katika Halmashauri za Handeni DC (2), Ifakara TC (4), Iramba DC (4), Karatu DC (2), Kasulu TC (3), Kibaha TC (2), Kibondo DC (2), Kigamboni MC (7), Kilolo DC (2), Mafinga TC (1), Manyoni DC (2), Misungwi DC (40), Mkuranga DC (4), Mvomero DC (3), Nsimbo DC (2), Pangani DC (3), Songea DC (2), Sumbawanga MC (4), UYUI DC (4),

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kufanya ukaguzi wa Vyama vya Ushirika (AMCOs /SACCOs) 3, 879 katika Halmashauri 98 ifikapo Juni, 2022	769,987,000	76,928,000	71,727,000	Ukaguzi wa Vyama vya Ushirika (AMCOs /SACCOs) 871 kati ya 3879 vilivypangwa umefanyika katika Halmashauri za Bunda TC (30), Babati DC (22), Bariadi TC (11), Bukoba DC (6), Bumbuli DC (16), Chamwino DC (13), Chato DC (12), Hai DC (4), Handeni DC (2), Ifakara TC (13), Iringa MC (20), Karagwe DC (35), Karatu DC (2), Kasulu TC (4), Kigamboni MC (12), Kinondoni MC (120), Kyerwa DC (31), Mafinga TC (8), Makambako TC (16), Mbarali DC (11), Mbozi DC (107), Mbulu TC (3), Mkuranga DC (34), Msalala DC (2), Mwanza CC (30), Nachingwea DC (30), Namtumbo DC (34), Ngorongoro DC (1), Njombe DC (7), Njombe TC (22), Nsimbo DC (6), Rombo DC (8), Rufiji DC (4), Same DC (15), Siha DC (10), Simanjiro DC (4), Songea DC (18), Songea MC (48), Songwe DC (18), Sumbawanga MC (20),

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
					Tunduru DC (35), Urambo DC (12), Wanging'ombe DC (15),

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuwezesha uanzishwaji wa SACCOs mpya 125 katika Halmashauri 12 za BKondoa DC, Kinondoni MC, Iringa MC, Missenyi DC, Musoma DC, Malinyi DC, Nyasa DC, Bariadi DC, Bariadi TC, Tunduma TC, Kalambo DC, Sumbawanga MC, ifikapo Juni, 2022	58,361,000	1,500,000	1,500,000	Vikundi vya Vijana na VICOBA vimehamasishwa na kuunda SACCOs 40 katika Halmashauri ya Kinondoni MC kati ya SACCOs 125 zilizopangwa kuanzishwa
	Kuhamasisha Jamii na kuimarishe sekta binafsi (<i>sensitization and promotion of private sector</i>) kuhusu kushiriki uendelezaji wa sekta ya kilimo katika Halmashauri 28 za Bunda TC, Butiama DC, Bariadi TC, Bukoba DC, Chamwino DC, Chunya DC, Iringa DC, Itilima DC, Kakonko DC, Kasulu DC, Kilindi DC, Kilolo DC, Kilwa DC, Kiteto DC, Kondoa TC, Lindi MC, Ludewa DC, Lushoto DC, Masasi TC, Meatu DC, Missenyi DC, Monduli DC, Muleba DC, Musoma MC, Njombe DC, Nkasi DC, Siha DC, Tabora MC, Bahi DC ifikapo Juni, 2022	145,941,000	44,060,000	44,060,000	Jamii na sekta binafsi imehamasishwa kuhusu kushiriki uendelezaji wa sekta ya kilimo katika Halmashauri 6 kati ya 28 zilizopangwa ambazo ni Iringa DC, Ludewa DC, Kakonko DC, Kasulu DC, Missenyi DC na Muleba DC

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuwezesha kufanyika kwa mikutano 73 ya Wadau wa Sekta ya Kilimo wa Halmashauri 24 ifikapo Juni, 2022	201,661,000	39,746,000	22,912,000	Mikutano 31 kati ya 73 iliyopangwa ya Wadau imefanyika Halmashauri za Missenyi DC (2), Muheza DC (1), Mvomero DC (1), Babati DC (3), Dodoma CC (1), Ileje DC (2), Kibiti DC (1), Kiteto DC (1), Madaba DC (2), Mafinga TC (3), Maswa DC (1), Urambo DC (12), UYUI DC (1)
	Kuwezesha Maafisa 29 kutoka Halmashauri za Arusha CC, Iringa DC, Hai DC, Tarime DC, Illemela MC, Mwanza CC, Makambako TC, Kibaha TC, Mkuranga DC, Sumbawanga MC, kushiriki maadhimisho ya siku ya Ushirika Duniani ifikapo Juni, 2022	28,390,000	13,830,000	4,590,000	Maafisa ushirika 8 kati ya 29 waliopangwa kutoka Halmashauri za Makambako TC (1), Mwanza CC (3), Mkuranga DC (2) na Kibaha TC (2) wamewezeshwa kushiriki siku ya Ushirika Duniani
	Kuendesha Mikutano ya Vyama vya Ushirika 783 katika Halmashauri 40 ifikapo Juni, 2022	184,223,000	26,282,000	22,286,000	Uendeshaji wa Mikutano ya Vyama vya Ushirika 143 kati ya 783 vilivyopangwa umesimamiwa katika Halmashauri za Bunda DC (33), Hanang DC (2), Handeni DC (4), Illemela MC (15), Karagwe DC (37), Mafinga TC (7), Mkuranga DC (8), Mvomero DC (7), Same DC

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
					(17), Wanging'ombe DC (6), Handeni TC (4), Ushetu DC (3),
	Kusimamia Uchaguzi wa Viongozi wa Vyama vya Ushirika 255 katika Halmashauri 13 ifikapo Juni, 2022	78,824,000	13,253,000	12,213,000	Uchaguzi wa Viongozi wa Vyama vya Ushirika 81 kati ya 255 vilivyopangwa umesimamiwa katika Halmashauri za Mufindi DC (4), Njombe TC (20), Sumbawanga MC (5), Namtumbo DC (45), Iramba DC (5), Handeni DC (2)
	Kuandaa hesabu za mwisho wa mwaka za fedha ya Vyama vya Ushirika (<i>Final Accounts</i>) za Vyama 120 vya Halmashauri za Rombo DC, Ludewa DC, Makambako TC, Sumbawanga MC, ifikapo Juni, 2022	13,840,000	2,800,000	2,800,000	Hesabu za mwisho wa mwaka za fedha ya Vyama vya Ushirika (<i>Final Accounts</i>) za Vyama 73 kati ya 120 vilivyopangwa zimevezeshwa kufanyika katika Halmashauri za Makambako TC (13) na Sumbawanga MC (60)
	Kuwezesha usuluhishi wa Migogoro ya Vyama 15 vya Ushirika vya Halmashauri ya Sumbawanga MC ifikapo Juni, 2022	920,000	0	0	HAIJATEKELEZWA
	Kuwezesha Uundaji wa Mtandao (network) wa Wadau wa ufugaji wa Kuku	11,648,000	0	0	HAIJATEKELEZWA

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	katika Halmashauri ya Ubungo MC ifikapo Juni, 2022				
	Kuwezesha Halmashauri 22 kuandaa Mipango ya Maendeleo ya Sekta ya Kilimo ya Wilaya ifikapo Juni, 2022	98,414,000	15,544,000	13,522,000	Halmashauri 8 kati ya 22 zilizopangwa zimewezesha Wataalam wake kuandaa Mipango ya Maendeleo ya Sekta ya Kilimo ya Wilaya ambazo ni Dodoma CC, Iringa DC, Mvomero DC, Makete DC, Njombe DC, Kibaha TC, Mkuranga DC, Mbozi DC
	Kuwezesha kufanyika kwa shughuli za Kila siku za Idara ya Kilimo, Umwagiliaji na Ushirika pamoja na Idara ya Mifugo na Uvuvi za Halmashauri 153 ifikapo Juni, 2022	8,383,619,000	1,296,322,000	1,057,276,000	Shughuli za Kila siku za uendeshaji wa Idara ya Kilimo, Umwagiliaji na Ushirika pamoja na Idara ya Mifugo na Uvuvi zimewezeshwa kufanyika katika Halmashauri 110 kati ya 153 zilizopangwa
	Kuwezesha Watumishi wa Halmashauri 88 kushiriki Mikutano ya Kitaaluma/ Mikutano ya Idara/ Mikutano ya Kisekta, vikao/ warsha/ semina za kisekta, ifikapo Juni, 2022	1,073,188,000	253,727,000	172,014,000	Halmashauri 53 kati ya 88 zilizopangwa zimewezesha Wataalam wake kushiriki mikutano a Idara/ Mikutano ya Kisekta, vikao/ warsha/ semina za kisekta

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuwezesha ufuatiliaji, utambuzi na usajili wa mifugo 153,601 katika Halmashauri za Nzega DC, Bukoba MC, Busokelo DC, Chunya DC, Iringa MC, Kibaha TC, Kinondoni MC, Mafia DC, Missenyi DC, Mtwara (Mikindani) MC, Musoma MC, ifikapo Juni, 2022	46,440,000	2,985,000	2,100,000	Ufuatiliaji, utambuzi na usajili wa mifugo 3908 kati ya mifugo 153,601 iliyopangwa umefanyika katika Halmashauri za Iringa MC (3200) na Kibaha TC (707)
	Kufanya Ufuatiliaji na Tathmini pamoja na usimamizi wa ya shughuli zilizotekelawa katika Halmashauri 144 ifikapo Juni, 2022	3,798,407,000	682,468,000	583,001,000	Shughuli za Ufuatiliaji na Tathmini pamoja na usimamizi wa shughuli umefanyika katika Halmashauri 89 kati ya 144 zilizopangwa
	Kuwezesha ukusanyaji wa takwimu za Sekta ya Kilimo na utoaji taarifa kwa wadau mbalimbali katika Halmashauri 43 ifikapo Juni 2022	282,865,000	51,053,000	38,863,000	Halmashauri 20 kati ya 43 zilizopangwa zimewesha wataalam wake katika ukusanyaji wa takwimu za Sekta ya Kilimo na utoaji taarifa kwa Wadau . Halmashauri zilizowezesha shughuli hiyo ni Bunda (TC), Arusha (CC), Bariadi (TC), Chunya (DC), Igunga (DC), Illeje (DC), Kibaha (TC), Kinondoni (MC), Kondoa (DC), Korogwe (DC), Ludewa (DC), Madaba (DC),

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
					Makambako (TC), Missenyi (DC), Mkuranga (DC), Mwanza (CC), Njombe (TC), Same (DC), UYUI (DC), Wanging'ombe (DC)
	Ununuzi wa mafuta (fuels) katika Halmashauri Bahi DC, Mufindi DC, Ngara DC, Karagwe DC, Mlele DC, Mwanga DC, Mwanga DC, Same DC, Wanging'ombe DC, Kalambo DC, Kalambo DC, Kalambo DC na Rungwe DC ifikapo Juni, 2022	32,038,000	5,436,000	5,436,000	Halmashauri 5 kati ya 13 zilizopanga kununua diesel zimenunua . Diesel imenunuliwa Mufindi DC , Rungwe DC, Karagwe DC, Mlele DC na Wanging'ombe DC kwa ajili ya uendeshaji wa shughuli za Ofisi
	Kuwezesha udhibiti wa biashara ya magendo/haramu ya mazao (Kahawa) katika Halmashauri za Muleba DC na Kyerwa DC ifikapo Juni, 2022	63,000,000	42,378,000	42,378,000	Ziara ya udhibiti (patrol) wa biashara ya magendo/haramu ya mazao (Kahawa) zimefanyika katika Halmashauri mbili kama ilivyopangwa ambazo ni Muleba DC na Kyerwa DC
	Kuwezesha udhibiti wa uvuvi haramu katika Halmashauri 54 ifikapo Juni, 2021	785,836,000	97,540,000	95,726,000	Shughuli za udhibiti wa uvuvi haramu zimefanyika katika Halmashauri 23 kati ya 54 zilizopangwa. udhubiti huo umefanyika Halmashauri za Kigamboni MC, Geita DC, Nyangh'wale DC, Mufindi DC, Bukoba MC, Babati DC, Babati TC, Bunda DC, Bunda TC, Butiama DC, Musoma

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
					MC, Rarya DC, Ulanga DC, Sengerema DC, Ukerewe DC, Mwanza CC, Mkuranga DC, Rufiji DC, Sumbawanga DC, Meatu DC, Iramba DC, Songwe DC, Mkinga DC
	Ununuzi wa kompyuta, Photocopiers, Printers, Projectors, Vishikwambi, katika Halmashauri za Dodoma CC, DSM CC, Iringa MC, Mufindi DC, Missenyi DC, Mlele DC, Kakonko DC, Liwale DC, Bunda DC, Mbeya CC, Rungwe DC, Mtwara (Mikindani) MC, Mbinga DC, Mbinga TC, Tunduru DC, Namtumbo DC, Meatu DC, Tunduma TC, Korogwe TC, Sumbawanga DC ifikapo Juni, 2022	105,775,000	10,460,000	10,460,000	Ununuzi wa kompyuta umefanyika katika Halmashauri 9 kati ya 20 zilizopangwa. Halmashauri zilizowezesha wataalam kwa kuwapatia komputa ni za Mufindi DC (2), Ilala CC (1), Mbinga TC (1), Dodoma CC (1), Missenyi DC (2) na Mlele DC (1), naTunduma TC (1)

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuimarisha Mfumo wa ukusanyaji wa takwimu za Kilimo (<i>Agricultural Routine Data System (ARDS)</i>) na kuwezesha uendeshaji wake katika Halmashauri 55 ifikapo Juni, 2021	439,044,000	58,246,000	41,548,000	Kuimarisha Mfumo wa ukusanyaji wa takwimu za Kilimo (<i>Agricultural Routine Data System (ARDS)</i>) na kuwezesha uendeshaji wake kumefanyika katika Halmashauri 32 kati ya 55 zilizopangwa. Shughuli hiyo imefanyika Halmashauri za Arusha CC, Babati DC, Babati TC, Bukoba MC, Chomba DC, Chunya DC, Dodoma CC, Geita TC, Geita DC, Hanang DC, Ilemela MC, Itilima DC, Kinondoni MC, Korogwe DC, Korogwe TC, Liwale DC, Makambako TC, Mbulu DC, Mkinga DC, Moshi MC, Moshi DC, Mtwara DC, Mufindi DC, Musoma MC, Ngara DC, Pangani DC, Rombo DC, Ranya DC, Rufiji DC, Sikonge DC, Songwe DC, Ushetu DC

Eneo Kuu la Program	Kazi zilizopangwa	Fedha zilizoidhinishwa (Tshs)	Fedha zilizotolewa (Tsh)	Fedha zilizotumika (Tsh)	Hali ya Utekelezaji
	Kuunganisha (<i>linking</i>) Wakulima/Wafugaji na Taasisi zinazotoa huduma ndogo za Fedha katika Halmashauri za Songea DC, Liwale DC, ifikapo Juni, 2022	24,000,000	4,900,000	4,900,000	Kati ya Halmashauri 3 zilizopangwa, ni Halmashauri moja ya Liwale DC imeweza Wakulima/Wafugaji 3200 kukutanishwa/kuunganishwa na Taasisi zinazotoa huduma ndogo za Fedha (linked to financial Institutions) katika Halmashauri
	Jumla Eneo Kuu la Nne	17,394,247,000	2,845,183,000	2,295,099,000	
	Jumla Kuu	68,132,715,700	9,645,773,000	7,742,291,000	

Kiambatisho Na. 12: Ushiriki wa Washirika wa Maendeleo: Miradi ya Moja kwa Moja Kwa Mwaka 2021

Development Partner	Off-budget Project (Name)	Funds allocated (USD)	Fund disbursed (USD)	Major ASDP II Component
1. WFP	Kigoma Joint programme (KJP)	1,419,600	774,023	2
	Climate Smart Agriculture Project	946,400	516,015	2
	Global Framework for Climate Services (GFCS),	163,000	66,227	1
Sub Total-WFP		2,529,000	1,356,265	
2. IFAD	Marketing Infrastructure, Value Addition and Rural Finance Support Programme	159,998.77	159,998.77	3
Sub Total – IFAD		159,999	159,999	
3. Belgium (ENABEL)	Sustainable Agriculture Kigoma Regional Project	1,588,737.48	TBD	2
Sub Total ENABEL		1,588,737	-	
4. EU	AGRI-CONNECT: to promote productivity, commercialization and competitiveness of the Tea, Coffee and Horticulture value chains. TOTAL BUDGET: USD 127,888,638 (GRANT)	12,908,429	12,908,429	3
	MARK-UP - Regional programme with EAC - National component for Tanzania. TOTAL BUDGET: USD 3,716,789 (GRANT)	617,841	617,841	3
	Rice Post Harvest Management (RIPOMA) - Morogoro north. TOTAL BUDGET: USD 2,302,687 (GRANT)	744,882	744,882	2
	Rice Project - Iringa. USD 2,302,687 (GRANT)	320,448	320,448	2
	Enhancing the Competitiveness of Smallholder Rice farmers in Morogoro (ECSR) - Morogoro south. USD 2,302,687 (GRANT)	412,213	412,213	2
	Support to Food Security and Nutrition in Tanzania (Boresha Lishe). TOTAL BUDGET: USD 17,299,696 (GRANT)	1,280,822	1,280,822	2
	Sub Total - EU	16,284,635	16,284,635	
5. FAO	Improve Competitiveness and increase Postharvest Value Chain of Small Holders Farmers	409,419.00	358,562.00	3
	Support Sustainable Agriculture Value Chain Development in Tanzania	1,000,000.00	976,765.00	3
	Technical Assistance to develop GCF Climate Resilience project in Kagera and Geita Regions of Tanzania	204,678.00	120,734.00	1

Development Partner	Off-budget Project (Name)	Funds allocated (USD)	Fund disbursed (USD)	Major ASDP II Component
5. SIDA, TZ	Support for Development of Tanzania Fisheries Master Plan	177,000.00	104,049.00	4
	Strengthening Nutrition Sensitive Value Chains in Kagera Region	120,000.00	99,410.00	2
	Strengthening of Tanzania Food and Nutrition security information system for quality, timely and reliable data	44,329.00	40,433.00	4
	Support to strengthen Governance of tenure through the implementation of voluntary guidelines on the responsible governance of tenure of land (VGGT), fisheries and forest in Tanzania	80,000.00	52,163.00	1
	Integrated Landscape Management in dry Miombo woodlands of Tanzania (PPG)	100,000.00	55,490.00	1
	Assessment of Agriculture Statistics Strategic Plan 2014/15 - 2018/19 and formulation of ASSP II	50,000.00	12,070.00	4
	TCPF: Food crop production forecast amidst COVID-19 pandemic	36,000.00	31,853.00	4
	Supporting the Global Health Security Agenda (GHSA) to address Zoonotic Disease and Animal Health in Africa	918,523.00	441,358.00	2
	Engaging the food and agriculture sectors in sub-Saharan Africa and South and South-east Africa in the Global efforts to combat antimicrobial resistance using a One Health Approach	79,160.00	74,454.00	2
	Sub Total (FAO)	3,219,109	2,367,341	
6. SIDA, TZ	Agricultural Markets Development Trust (AMDT) -	1,084,460	542,229	2
	Tanzania Horticultural Association (TAHA)	963,962	963,962	2
	Coffee Farmer Alliances of Tanzania (CFAT)	209,886	209,886	2
	Partial credit loans portfolio guarantee to Private Agricultural Support Services (PASS)	120,495	120,495	3
Sub Total – SIDA		2,378,803	1,836,572	
7. USAID	US Department of Agriculture (USDA) Participating Agency Service Agreement (PASA)	2,800,000	TDB	2
	Land Tenure Assistance	1,500,000	TBD	1
	Lishe Endelevu	4,174,000	TBD	4
	Water Resource Integration Development Initiative (WARIDI)	7,211,190	TBD	1
	Mboga na Matunda (MnM)	800,000	TBD	3
	NAFAKA II	4,700,000	TBD	4

Development Partner	Off-budget Project (Name)	Funds allocated (USD)	Fund disbursed (USD)	Major ASDP II Component
	Sera Bora	900,000	TBD	4
	Advancing Youth	1,800,000	TBD	3
	Alliance for Inclusive and Nutritious Food Processing (AINFP)	300,000	TBD	3
Sub Total - USAID		24,185,190	-	
8. JICA	[ARDS]Project for Capacity Development on Data Collection, Analysis and Data-based Reporting under ASDP	71,130	52,910	4
	【TANSHEP】 Project for Strengthening DADP Planning and Implementation Capacity through use of SHEP approach	112,179	112,000	2
Sub Total - JICA		183,309	164,910	
JICA_(NIRC)	Small Scale Development Project-SSIDP	751,514.61	392,772.55	1
	Food Aid Counterpart Fund (FACT) for NIRC	46,982.76	24,137.93	1
Sub-Total JICA (Retrieved from NIRC)		798,497	416,910	
9. DANIDA	Agricultural Markets Development Trust (AMDT)	4,000,000	0	3
	Private Agricultural Sector Support Trust (PASS)	2,000,000	2,000,000	4
	Financial Sector Deepening Trust (FSDT)	800,000	800,000	4
Sub Total DANIDA		6,800,000	2,800,000	
10. IITA	Transforming Key Production Systems: Maize Mixed East and Southern Africa	1,300,000	1,300,000	2
	Enhancing partnership among Africa RISING, NAFAKA and TUBORESHE CHAKULA Programs for fast-tracking delivery and scaling of agricultural technologies in Tanzania	600,000	600,000	2
	Building an Economically-Sustainable Seed System in Tanzania for Cassava (BEST Cassava)	638,771	227,852	2
	ACAI: African Cassava Agronomy Initiative (OPP1130649)	4,165,849	3,010,567	2
	Strengthening Capacity to Implement Priority Actions for Achieving Resilient Food Security in Tanzania	711,126	TBD	2
	INMS Project: EAST AFRICA Demonstration	60,000	60,000	1
	Development, promotion and commercialization of biological control in the groundnut and maize value chains to improve public health, increase trade, augment smallholder income, and enhance food security in Tanzania (Aflatoxin mitigation in Tanzania)	341,785	341,785	2

Development Partner	Off-budget Project (Name)	Funds allocated (USD)	Fund disbursed (USD)	Major ASDP II Component
10. IITA	TAAT Cassava Compact (Establishing Cassava as an Agro-Industrial Crop)	50,000	20,000	2
	ISSD Project on quality assurance in seed systems	12,000	12,000	2
	Roots, tubers and bananas earmarked funded projects	110,000	30,000	2
	Novel botanical formulations for treatment of virus vectors	7,500	7,500	2
	Accelerated Breeding of Better Bananas	444,000	444,000	2
	Potential of entomopathogenic fungi as biopesticides of cassava whitefly	7,500	7,500	2
	Crops to End Hunger (CtEH) under the CGIAR Excellence in Breeding Platform (EiB)	3,000	TBD	2
	Unifying CBSV Surveillance	20,000	20,000	2
	Roots, tubers and bananas earmarked funded project on Banana fungal & bacterial wilt (Foc/BXW)	66,500	66,500	2
	Microbial uptake for sustainable management of major banana pests and diseases (MUSA) project	40,000	40,000	2
	Rapid response to transboundary diseases	50,000	50,000	2
	ISSD Project on quality assurance in seed systems	12,000	TBD	2
	Roots, tubers and bananas earmarked funded projects	110,000	TBD	2
11. CIP	SweetGAINS	246,846	TBD	2
12. ILRI	Sustainable intensification of livestock agri-food systems through increasing productivity & value chain development.	1,500,000	1,500,000	2
	Improving nutrition & health by exploiting and enhancing synergies between livestock, nutrition & health.	500,000	500,000	2
13. CIAT	Project goal The Accelerated Varietal Improvement and Seed Delivery of Legumes and Cereals in Africa (AVISA)	130,000	TBD	2
	Pan African Bean Research Alliance (PABRA): Improving food security, nutrition, incomes, natural resource base and gender equity for better livelihoods of smallholder households in Sub - Saharan Africa	100,000	TBD	2
	Climate-smart Dairy systems in East Africa through Improved Forage and Feeding Strategies: Enhancing Productivity and Adaptive	400,000	TBD	2

Development Partner	Off-budget Project (Name)	Funds allocated (USD)	Fund disbursed (USD)	Major ASDP II Component
	Capacity while Mitigating Greenhouse Gas Emissions			
	Crop Management Efficienc: Adaptation of Promissing crop management technologies to land and production environment in Babati Tanzania	30,000	TBD	2
	TAAT-Technologies for African Agricultural Transformation -TAAT	18,000	TBD	2
14. ICRISAT	Strengthening Sorghum and Millet Value Chains for Food, Nutritional and Income Security in Arid and Semi Arid Lands of Kenya and Tanzania (SOMNI)	170,000	170,000	2
	Harnessing Opportunities for Productivity Enhancement (HOPE) of Sorghum and Millets in sub-Saharan Africa-Phase 2 (2016-2020, 5 years): ongoing	70,000	70,000	2
	Accelerated varietal improvement and seed delivery of legumes and cereals in Africa (20219-2022, 4 years): ongoing	201,894	201,894	2
	Grain Legumes and Dryland Cereals CGIAR Reseach Programme	51,000	51,000	2
	Maize Mixed East and Southern Africa	80,000	80,000	2
	Enabling a resilient and prosperous community through participatory watershed management practices in the semiarid region of central Tanzania	50,000	50,000	1
15. IFPRI	Innovating for Efficient and Inclusive Value Chains in Africa	175,233	TBD	3
	Prioritizing Policies and Investments for Inclusive Agricultural Transformation	105,252	TBD	4
	Exploring Pathways to Economic Development in Ethiopia and Tanzania	105,189	TBD	4
	Data Package to Support Analysis on Post-Harvest Losses (PHL)	55,890	TBD	2
	Biotechnology & Biosafety Rapid Assessment and Policy Platform (BioRAPP)	1,528	TBD	2
	Feed the Future Innovation Lab for Food Security Policy Research, Capacity, and Influence	56,541	TBD	4
	Africa Research In Sustainable Intensification for the Next Generation (Africa RISING II)	138,256	TBD	1

Development Partner	Off-budget Project (Name)	Funds allocated (USD)	Fund disbursed (USD)	Major ASDP II Component
16. CIFOR-ICRAF	Capacity Building for Resilient Food Security Project in Tanzania	209,260	209,260	1
	Transforming Key Production Systems: Maize Mixed East and Southern Africa	107,686	107,686	2
	Reversing Land Degradation Trends and Increasing Food Security in Degraded Ecosystems in Semi-Arid Areas of Tanzania. ICRAF's technical support on LDSF to the government of Tanzania.	250,000	TBD	1
	Linking East and West African farming systems experience into a BELT of sustainable intensification	130,425	TBD	2
	Sub Total - CGIAR	13,633,033	9,177,544	
17. WB	REGROW	3,021,804	18,322.93	1
	Sub Total WB	3,021,804	18,323	
18. Norwegian Embassy	Sagcot centre	400,000.00	400,000.00	4
	Agricultural Council of Tanzania	800,000.00	800,000.00	4
	UNICEF Tanzania: micronutrient study under upcoming DHS	800,000.00	800,000.00	2
	Sub-Total (Norwegian Embassy)	2,000,000	2,000,000	
19. Norway - Norad and MFA	WFP: Farm to Market Alliance	3,400,000.00	3,400,000.00	3
	Conservation Farming Unit (CFU)	97,000.00	97,000.00	2
	Farm Africa	360,000.00	360,000.00	3
	Pastoralist Women's council; Transforming the lives of pastoralist Maasai women in Tanzania	350,000.00	350,000.00	3
	Sub Total - Norway - Norad and MFA	4,207,000	4,207,000	
20. UN WOMEN	Realizing Gender Equality through Empowering Women and Adolescent Girls	279,171.63	279,171.63	2
	Sub Total – UN WOMEN	279,171.63	279,171.63	
	Grand Total (\$)	81,268,288.54	41,068,670.13	

Kiambatisho Na. 12: Ushiriki wa Washirika wa Maendeleo: Miradi ya Moja kwa Moja Kwa Mwaka 2022

Responsible Development Partner	Name of the project (Give the updated list and ignore the phased out project)	Fund allocated (USD)	Major ASDPII Component Supported*	Project Duration (Years)
1. WFP	Kigoma Joint programme (KJP)	452,000.00	2	5 Years (July 2017-June2022)
	Climate Smart Agriculture Project	600,000.00	2	4 Years (July 2018-June2022)
	Farm to Market Alliance (FtMA)	1,200,000.00	2	3 Years(2021-2023)
	MasterCard Foundation	1,500,000.00	3	5 Years(2022-2026)
TOTAL – WFP		3,752,000.00		
2. IFAD	Agriculture and Fisheries Development Programme	1,500,000	2	6 years (2021-2027)
	Reversing Land Degradation trends and Increasing Food security in degraded ecosystems of semi-arid areas of Central Tanzania (LDFS)	2,454,607	2	5 Years(2017-2022)
TOTAL – IFAD		3,954,606.79		
3. EUROPEAN UNION (EU)	AGRI-CONNECT: to promote productivity, commercialization and competitiveness of the Tea, Coffee and Horticulture value chains. TOTAL BUDGET : USD 127,888,638 (GRANT)	16,894,460	3	6.5
	MARK-UP - Regional programme with EAC - National component for Tanzania. TOTAL BUDGET : USD	1,139,077	3	

Responsible Development Partner	Name of the project (Give the updated list and ignore the phased out project)	Fund allocated (USD)	Major ASDPII Component Supported*	Project Duration (Years)
	3,716,789 (GRANT)			
	Strengthening Plant Health Service in Tanzania for Enhanced Food Safety. TOTAL BUDGET : USD 12,281,000 (GRANT)	-	2	4 yrs
	Beekeeping Value Chain Support. TOTAL BUDGET : USD 12,281,000 (GRANT)	2,818,359	2	4 yrs
	TOTAL - EU	20,851,896.00		
4. FAO	UN Joint Programme to Support Sustainable Agriculture Value Chain Development in Tanzania (Kigoma Joint Programme and Sustainable Agriculture Value Chain)	750,000.00	2	2018 to 2022
	TCPF: Technical support for the national forest resources monitoring assessment and integrated fire management in Tanzania	14,000.00	2	2021 to 2022
	Transforming food systems for healthy sustainable diets in the United Republic Tanzania	58,000.00	2	2020 to 2022
	Support the Review of Tanzania National Livestock Policy of 2006	160,000.00	2	2021 to 2022
	Strengthening Nutrition Sensitive Value Chains in Kagera Region	155,000.00	2	2020 to 2022

Responsible Development Partner	Name of the project (Give the updated list and ignore the phased out project)	Fund allocated (USD)	Major ASDP II Component Supported*	Project Duration (Years)
	Assessment of Agriculture Statistics Strategic Plan 2014/15 - 2018/19 and formulation of ASSP II	64,000.00	2	2020 to 2022
	Integrated Adaptation Program to enhance resilience of communities and ecosystems (PPG)	76,000.00	2	2020 to 2022
	Strengthening Plant Health Services in Tanzania for Enhanced Food Safety (FAO contribution)	349,000.00	2	2021 to 2023
	Strengthening Plant Health Services in Tanzania for Enhanced Food Safety (EU support)	2,245,491.00	2	2021 to 2024
	Building resilience of Agr. And Food systems and better nutrition to the context of Global pandemic (EU funding)	1,517,406.00	2	2021 to 2023
	Integrated landscape management in dry miombo woodlands of Tanzania	250,000.00	2	2021 to 2026
TOTAL - FAO		5,638,897.00		
5. USAID	US Department of Agriculture (USDA) Participating Agency Service Agreement (PASA)	2,000,000.00	2	2013-2023
	Lishe Endelevu	4,700,000.00	2	2018-2023
	Mboga na Matunda (MnM)	3,046,433.00	2	2017-2022

Responsible Development Partner	Name of the project (Give the updated list and ignore the phased out project)	Fund allocated (USD)	Major ASDPII Component Supported*	Project Duration (Years)
	Sera Bora	1,500,000.00	4	2020-2024
	Advancing Youth	5,007,000.00	4	2017-2022
	Alliance for Inclusive and Nutritious Food Processing (AINFP)	300,000.00	2	2018-2023
TOTAL - USAID		16,553,433.00		
6. JICA	【TANSHEP】 Project for Strengthening DADP Planning and Implementation Capacity through use of SHEP approach		2	2019-2023
TOTAL - JICA		-		
7. IITA	SeEdQUAL (Seed Equal Initiative of the OneCGIAR)	287,990	2	2022-2024
	ISSD Project on quality assurance in seed systems	12,000	2	2020-2022
	Building an Economically Sustainable and Integrated Cassava Seed System (BASICS II)	1,081,925	2	2022-2025
	Supporting the recovery of priority food crop value chains from the effects of COVID 19 to strengthen community resilience, markets, and trade development in Tanzania	629,417	2	2022-2023
	The NextGen Cassava Project for Tanzania, Empowering women and Rural farmers (Muhogo	201,709	2	3 years (2021-2023)

Responsible Development Partner	Name of the project (Give the updated list and ignore the phased out project)	Fund allocated (USD)	Major ASDPII Component Supported*	Project Duration (Years)
	Bora-Plentiful Cassava for all)			
8. IRRI	Accelerated Genetic Gains in Rice Alliance (AGGRi Alliance)	80,000	2	2019-2023
	Wellcome Trust-Rice intensification: Could climate change help African malaria elimination	7,837	2	2020-2021
	Climate-smart flood and salinity tolerant African rice (University of Copenhagen)	283,805	2	2020-2024
9. ICRISAT	Grain Legumes and Dryland Cereals CGIAR Reseach Programme		2	
	Maize Mixed East and Southern Africa: Intensification of maize-legume based systems in the semi-arid areas of Tanzania (Kongwa and Kiteto districts) to increase farm productivity and improves farming natural resource base (ICRISAT part of Africa RISING NAFAKA II)		2	
	Enabling a resilient and prosperous community through participatory watershed management practices in the semiarid region of central Tanzania		1	
TOTAL CGIAR		2,584,683		

Responsible Development Partner	Name of the project (Give the updated list and ignore the phased out project)	Fund allocated (USD)	Major ASDPII Component Supported*	Project Duration (Years)
10. UN-WOMEN	Realizing Gender Equality through Empowering Women and Adolescent Girls (Ikungi and Msalala Districts	504,213.00	2	2020-2023
	TOTAL - UN-Women	504,213.00		
11. Embassy of Ireland	Greening the Dairy Value Chain in Tanzania	516,001.00	2	5 years (2021-2025)
	New programme on empowering women in food systems	516,001.00	4	
	Climate smart Agriculture Programme	573,335.00	2	5 years (2018-2022)
	TOTAL Embassy of Ireland	1,605,337.00		
12. French Agency for development (AFD)	Institutional innovation for the development of organic agriculture in Africa (multi-country)	748,000	4	2020-2023
	TOTAL AFD	748,000.00		
	GRAND TOTAL	56,193,065.44		

KIAMBATISHO Na. 14: Utoaji huduma za mikopo Sekta ya Kilimo Kupitia Benki ya CRDB

Na	Sekta zilizowezeshwa	Msimu wa mwaka 2021/2022
1	Pembejeo za kilimo	13,815,294,351
2	Uchakataji wa mazao ya kilimo	69,649,415
3	Madawa ya mimea na mifugo	479,947,537
4	Ufugaji	3,391,231,959
5	Kilimo cha maarachichi	3,24,905,103
6	Shairi	16,072,000
7	Ufugaji nyukî na mazao yake	45,896,758
8	Matunda na vinywaji	2,282,213
9	Korosho	12,255,406,286
10	Kilimo cha nafaka	54,760,224,918
11	Nishati jadidifu ya mkaa	12,660,385
12	Kahawa	69,751,104,275
H	Pamba	53,740,652,227
14	Vifaa vya kilimo	219,847,672
15	Mazao ya chakula	3,510,040
16	Misitu na mazao yake	8,300,307,008
17	Umwagiliaji	23,311,692
18	Mahindi	3,833,828,554
19	Viwanda vya nyama	556,417,640
20	Vinu vya kusagia nafaka	4,675,009,368
21	Vinu vya ukamuaji wa mafuta ya kula	1,313,025,072
22	Uvuvi na mazao ya bahari	14,181,052,410
23	Mpunga	19,032,559,376
24	Ufugaji wa kuku	33,019,802
25	Mkonge	6,161,892,864
26	Sukari	161,610,162,801
27	Alizeti	5,377,415,767
28	Chai	74,787,773,869
29	Tumbaku	97,983,977,504
JUMLA		710,978,438,868

KIAMBATISHO Na. 15: Orodha ya mikopo iliyotolewa kwenye Sekta ya Kilimo kupitia NMB

SN	SECTOR/CROP	NO OF CUSTOMERS	AMOUNT FINANCED (TZS)
1	AGRI COMMODITIES	17,016	127,056,439,064
2	AGRI INPUTS	7,538	27,231,200,000
3	AGRI MACHINERY	180	8,093,551,867
4	AGRI MSE	2,870	60,912,037,283
5	BARLEY	11	764,489,908
6	BEANS	4	41,114,665
7	CASHEWNUTS	292	11,605,292,514
8	CASSAVA	1	20,000,000
9	CATTLE	373	12,011,993,209
11	COFFEE	950	19,607,505,000
12	COTTON	7	43,153,659,820
13	DAIRY	3	120,000,000
14	FISHERY	4	540,000,000
15	FORESTRY	6	841,172,000
16	GINGER	142	1,231,064,613
17	GRAPES	1	200,000,000
19	HORTCULTURE	75	4,410,821,534
20	INSURANCE FINANCING (IPF)	774	126,833,300
21	MAIZE	6,164	35,064,796,773
22	PADDY	5,149	67,665,431,865
24	PLOT LOAN	234	82,141,009
25	POTATO	3	767,362,777

Kiambatisho Na. 16: TADB Financing Structure for Year 2021/2022

Product Tenure	July-Sept 2021	Octo-Dec 2021	Jan-March 2022	Apr-June 2022	Total (TZS)
Above 5 Years	-	58,450,998,858	7,832,067,456	13,142,823,495	79,425,889,809
2 to 5 Years	6,238,710,957	3,271,425,530	7,863,938,685	5,136,061,992	22,510,137,164
0 to 2 Years	16,833,361,106	3,390,939,467	4,407,792,566	50,766,491,227	75,398,584,366
0 to 3 Years	1,475,540,000	185,418,750	771,849,171	555,426,000	2,988,233,921
Total (TZS)	24,547,612,063	65,298,782,605	20,875,647,879	69,600,802,714	180,322,845,261

Kiambatisho 17: Mikopo iliyotolewa na Mfuko wa Pembejeo Mwaka 2021/2022

Na	Aina ya Mikopo	Idadi ya Wakopaji	Thamani ya Mikopo
1.	Matrekta mapya	10	467,950,000
2.	Pembejeo	10	395,000,000
3	Umwagiliaji	5	249,729,000
4	Ufugaji/ Livestock	5	125,600,000
5.	Mashine za kusindika	1	10,000,000.00
6.	Matrekta ya mikono (Powertiller)	4	53,900,000.00
7.	Shughuli za shamba	15	536,255,000
	Jumla	50	1,838,434,000

Kiambatisho 18: Uwasilishwaji na hadhi ya viashiria vya matokeo kwa mwaka 2021/2022

Taasisi	Idadi ya Viashiria	Hadhi ya Viashiria (%)				
		VinapatiKana (Available)	HavijapatiKana (Not Available)	Hakuna Wigo wa Malengo (To Be Determined)	VinapatiKana - hakuna wigo wa malengo (Available target not determined)	Jumla
NBS	20	30	45	25	-	100
MoA	96	82	11	6	-	100
MLF	91	78	14	5	2	100
MLHD	4	50	50	0	-	100
MIIT	28	50	43	7	-	100
NIRC	5	100	0	0	-	100
NLUPC	1	100	0	0	-	100
MoA/NBS	17	82	18	0	-	100
MoFP	6	50	33	0	17	100
TARURA	1	100	0	0	-	100
	269	73	19	7	1	100

Kiambatisho Na. 19: Mlinganisho wa Mafanikio kwa mwaka 2021/2022 na Malengo ya Mwaka 2022/2023 Sekta ya Kilimo – Mazao (Crop)

Kiwago cha Kiashiria		Asilimia ya Mafanikio katika Kufikia Malengo					Jumla (%)
		Mbaya Sana	Mbaya	Wastani	Nzuri	Nzuri Sana	
Mafanikio ya muda mrefu		38	15	8	15	23	100
Mafanikio ya Muda wa Kati	Matumizi Endelevu ya Ardhi na Maji	-	100	-	-	-	100
	Kuongeza Tija na Faida Katika Kilimo, Mifugo na Uvuvi	6	39	29	16	10	100
	Biashara na Kuongeza Thamani	-	-	17	50	33	100
Mafanikio ya Muda Mfupi	Matumizi Endelevu ya Ardhi na Maji	50	-	-	50	-	100
	Kuongeza Tija na Faida Katika Kilimo, Mifugo na Uvuvi	11	22	22	22	22	100
	Biashara na Kuongeza Thamani	25	33	8	17	17	100
	Viwezeshi vya Sekta, Uratibu, Ufuutiliaji na Tathmini	9	45	18	9	18	100
Jumla jumuishi ya Kilimo - Mazao (Agg)%		15	28	18	22	17	100

NB: Mbaya sana = 0-25%; Mbaya = 26-50%; Wastani = 51-75%; Nzuri = 76-100%; Nzuri sana = >100%

Kiambatisho Na. 20: Mlinganisho wa Mafanikio mwaka 2021/2022 na Malengo ya Mwaka 2022/2023 Sekta ya Kilimo-Mifugo

Kiwago cha Kiashiria		Asilimia ya Mafanikio katika Kufikia Malengo					Jumla (%)
		Mbaya Sana	Mbaya	Wastani	Nzuri	Nzuri Sana	
Mafanikio ya muda mrefu		-	-	-	50	50	100
Mafanikio ya Muda wa Kati	Matumizi Endelevu ya Ardhi na Maji	-	-	-	100	-	100
	Kuungeza Tija na Faida Katika Kilimo, Mifugo na Uvuvi	-	-	-	70	30	100
	Biashara na Kuungeza Thamani	-	-	-	100	-	100
Mafanikio ya Muda Mfupi	Matumizi Endelevu ya Ardhi na Maji	50	-	50	-	-	100
	Kuungeza Tija na Faida Katika Kilimo, Mifugo na Uvuvi	-	9	-	64	27	100
	Biashara na Kuungeza Thamani	-	-	50	50	-	100
	Viwezeshi vya Sekta, Uratibu, Ufuutiliaji na Tathmini	40	10	-	50	-	100
Jumla jumuishi Mifugo (Agg)%		11	4	7	59	20	100

NB: Mbaya sana = 0-25%; Mbaya = 26-50%; Wastani = 51-75%; Nzuri = 76-100%; Nzuri sana = >100%

Kiambatisho Na. 21: Mlinganisho wa Mafanikio mwaka 2021/2022 na Malengo ya Mwaka 2022/2023 Sekta ya Kilimo-Uvvi

Kiwago cha Kiashiria		Asilimia ya Mafanikio katika Kufikia Malengo					Jumla (%)
		Mbaya Sana	Mbaya	Wastani	Nzuri	Nzuri Sana	
Mafanikio ya muda mrefu		20	-	20	-	60	100
Mafanikio ya Muda wa Kati	Matumizi Endelevu ya Ardhi na Maji	-	-	-	-	100	100
	Kuongeza Tija na Faida Katika Kilimo, Mifugo na Uvvi	-	-	33	33	33	100
	Biashara na Kuongeza Thamani	-	33	67	-	-	100
Mafanikio ya Muda Mfupi	Kuongeza Tija na Faida Katika Kilimo, Mifugo na Uvvi	-	57	-	43	-	100
	Biashara na Kuongeza Thamani	-	20	20	40	20	100
	Viwezeshi vya Sekta, Uratibu, Ufuutiliaji na Tathmini	-	100	-	-	-	100
Jumla jumuishi Uvvi (Agg)%		4	30	19	22	26	100

NB: Mbaya sana = 0-25%; Mbaya = 26-50%; Wastani = 51-75%; Nzuri = 76-100%; Nzuri sana = >100%

Kiambatisho Na. 22: Mlinganisho wa Mafanikio mwaka 2021/2022 na Malengo ya Mwaka 2022/2023 Sekta ya Kilimo- Mtambuka

Kiwago cha Kiashiria		Asilimia ya Mafanikio katika Kufikia Malengo					Jumla (%)
		Mbaya Sana	Mbaya	Wastani	Nzuri	Nzuri Sana	
Mafanikio ya muda mrefu		-	100	-	-	-	100
Mafanikio ya Muda wa Kati	Matumizi Endelevu ya Ardhi na Maji	-	50	-	50	-	100
	Kuungeza Tija na Faida Katika Kilimo, Mifugo na Uvuvi	-	21	14	57	7	100
Mfanikio ya Muda wa Mfupi	Matumizi Endelevu ya Ardhi na Maji	-	-	100	-	-	100
	Kuungeza Tija na Faida Katika Kilimo, Mifugo na Uvuvi	-	-	-	75	25	100
	Biashara na Kuungeza Thamani	-	100	-	-	-	100
	Viwezeshi vya Sekta, Uratibu, Ufuatiliaji na Tathmini	29	14	-	14	43	100
Jumla Sekta ya Kilimo - Mtambuka (Agg)%		7	24	10	41	17	100

NB: Mbaya sana = 0-25%; Mbaya = 26-50%; Wastani = 51-75%; Nzuri = 76-100%; Nzuri sana = >100%

Kiambatisho Na. 23: Jedwali la Matokeo Programu ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo awamu ya Pili

Program Goal: Transform the agricultural sector (crops, livestock and fisheries) towards higher productivity, competitiveness, and commercialization and improve smallholder farmers' incomes, livelihoods, and food and nutrition security.

Indicator level	Indicator	UNIT	BASELINE (2017/2018)	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	TARGET (2022/2023)	Data sources
IMPACTS Contribute to the agricultural sector higher productivity, improve smallholder income, livelihood, food and nutrition security	1.1 Agricultural growth rate	%	1.1.1 Agricultural: 5.3	5.3	4.4	4.9	3.9	7	NBS
		%	1.1.1.1 Crop: 5.0	5.1	4.4	5.0	3.9	9	
		%	1.1.1.2 Livestock: 4.9	4.9	5.0	5.5	5.0	6	
		%	1.1.1.3 Fisheries: 9.2	9.2	5.0	6.8	2.5	10	
	1.2 Headcount ratio in rural areas – basic need poverty line	%	1.2.1: 31.3% rural; 15.8% urban	N/A	N/A	N/A	N/A	1.2.1: Reduce by 50%	NBS
	1.3 Gross value (in USD) of agricultural Exports	USD	1.3.1: Maize 40,729,000	75,604,000	69,008,000	72,000,000	78,000,800	1.3.1: Maize: 61,093,500	MoA
		USD	1.3.2: Rice 11,490,000	17,800,000	476,800,000	602,400,000	609,000,786	1.3.2: Rice: 17,235,000	MoA
		USD	1.3.3: Sunflower oil 7,163,000	0	0	0	0	1.3.3: Sunflower oil: 10,744,500	MoA
		USD	1.3.4: Cotton: 70,188,953	1,043,818,820	159,154,423	48,186,713	57,666,104.4	105,283,430	MoA
		USD	1.3.5: Round Poteto: 169,295	N/A	N/A	N/A	N/A	1.3.5: Round Potato: 253,943	MoA
		USD	1.3.6: Beef	863,937.95	918,091.17	932,212.05	1,038,799.70	1,024,218.38	MLF

Indicator level	Indicator	UNIT	BASELINE (2017/2018)	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	TARGET (2022/2023)	Data sources
			731,584.56						
		USD	1.3.7: Marine Fish: 287,796.48	13,599,144.90	45,955,847.65	30,815,488.64	38,886,769.24	431,654.22	MLF
		USD	1.3.8: Fresh water Fish: 239,392,218.08	282,285,753.49	176,795,847.13	192,225,113.43	198,550,814.00	359,088,327.12	MLF
		USD	1.3.9: Seaweed: 195,200	1,449	1,410	2,438	2,253,662.24	204,960	MLF
		USD	1.3.10: Milk 0	0	0	0	0		MLF
		USD	1.3.11: Coffee: 123,185,587	124,166,710	112,880,730	137,600,000	160,500,000	184,778,381	MoA
		USD	1.3.12: Sugar 0	0	0	305,572	377,527	8,481,330	MoA
		USD	1.3.13: Tea: 62,200,000	43,213,662	34,248,304	11,697,720	39,011,476	93,300,000	MoA
		USD	1.3.14: Cashew: 3,981.4	2,100,000	500,100,000	204,839,092	204,939,092	5,972.10	MoA
		USD	1.3.15 Goat/sheep meat: 644,610.78	693,738.59	786,123.34	789,007.45	794,302.25	837,994.01	MLF
		USD	1.3.16 Hides & Skins 2,796,087	2,867,450	2,997,826	3,005,107	3,102,006	3,355,304.40	MLF
		USD	1.3.17 Horticulture: 779,000,000	152,000,000	171,400,000	183,600,040	190,480,000	1,947,500,000	MoA
	1.4 Gross value (in USD) of agricultural	USD	1.4.1: Maize: 2,873,000	75,604,000	69,008,000	72,000,000	108,693,000	1.4.1: Maize decrease to: 1,436,500	MoA

Indicator level	Indicator	UNIT	BASELINE (2017/2018)	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	TARGET (2022/2023)	Data sources
	imports	USD	1.4.2: Rice 1,619,000	189,000,000	138,000,000	176,800,000	476,800,000	1.4.2: Rice decrease to: 809,500	MoA
		USD	1.4.3: Sunflower oil 7,235,000	0	0	0	0	1.4.3: Sunflower oil decrease to: 3,617,500	MoA
		USD	1.4.4: Beef: 1,790,409.26	1,560,788.56	1,390,456.70	1,278,200.00	887,400.60	1,253,286.48	MLF
		USD	1.4.5: Marine Fish: 25,065,355.98	8,383,260.70	70,329.88	76,955.86	69,808.10	12,532,678	MLF
		USD	1.4.6: Milk: 8,755,934.9	7,045,345.50	6,012,200	5,876,377	5,002,376.00	5,253,561	MLF
		USD	1.4.7: Coffee 149,465.51	N/A	N/A	N/A	N/A	1.4.7: Coffee to: 74,732.755	MoA
		USD	1.4.8: Sugar: 1,529,165.80	N/A	N/A	N/A	N/A	1.4.8: Sugar: 722,760.90	MoA
		USD	1.4.9: Tea 350,000	N/A	N/A	N/A	N/A	1.4.9: Tea to: 175,000	MoA
		USD	1.4.10: Hides & Skins products TBD	N/A	N/A	N/A	N/A	1.4.10: Hides & Skins products TBD	MLF
OUTCOMES	1.0 Improved and Sustained Integrated Management of Land and Water	%	1.1: Proportion of agricultural households with secure land tenure by gender	1.1.1: Household with CCROs by gender: Male: 84,359; Female: 55,784; M&F (93,073); TOTAL=(233,21	N/A	N/A	N/A	1.1.1: Household with CCROs by gender: Male 417,645; Female 281,127; M&F 460,787	MLHHSD

Indicator level	Indicator	UNIT	BASELINE (2017/2018)	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	TARGET (2022/2023)	Data sources
Resources Use (for example, for Irrigation, Water for Livestock, Cropped Land, Pastures, Ponds/Cages and Soil Fertility).			6)						
	1.2: Growth rate of the size of irrigated area	%	1.2.1: Irrigated land 1.6%	0	0.8	0.9	0.95	2.60	NIRC
	1.3 Growth rate of cage fish farming	Number	1.3.1 Number of cages 315	408	431	472	780.00	347	MLF
	1.4: Number of Agricultural land conflict	Number	1.4.1: Conflicts:- 975	871	767	663	560	1.4.1: Conflicts: 675	MLHHSD
	1.5: Percentage increase of operational water sources infrastructures for livestock	%	1.5.1: 7.3	13.67	28.98	36.79	38.98	49.86	MLF
	1.6: Percentage increase of operational water sources infrastructures for Aquaculture	%	1.6.1: # available fish ponds 24,302	26,445	27,979	30,034	31,407.00	26,732	MLF
	1.7: Percentage increase of CSA technologies practiced	%	1.7.1: CSA: 30	30.1	30.2	32.9	32.9	80	MoA

Indicator level	Indicator	UNIT	BASELINE (2017/2018)	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	TARGET (2022/2023)	Data sources
2.0 Increased agricultural productivity and profitability through commercial and market-oriented agriculture	1.8: Percentage decrease of Households under risk of floods and drought	%	1.8.1: % decrease of Households TBD	N/A	N/A	N/A	N/A	1.8.1 % decrease of Households TBD	MoA
	2.1 Productivity/Yield of the priority commodities	Ton/Ha	2.1.1: Maize 1.8	1.6	1.8	2	2	2.7	MoA
		Ton/Ha	2.1.2: Paddy 2.7	3	2.9	3	3	4.05	MoA
		Ton/Ha	2.1.3: Sunflower 1.5	1.1	1	1	1	2.25	MoA
		Ton/Ha	2.1.4: Cotton 0.86	0.5	0.4	1	1	1.51	MoA
		Ton/Ha	2.1.5: Round Poteto 10.81	10.5	10.2	11	11	18.92	MoA
		Kg/Animal	2.1.6: Beef: 145	147	152	152.5	154.67	167	MLF
		L/A/D	2.1.7: Milk 2.00	2	2.2	2.25	5.50	3	MLF
		Ton/Ha	2.1.8: Coffee 0.33	0.3	0.3	0	0.3	0.825	MoA
		Ton/Ha	2.1.9: Sugarcane 35	68.3	60.3	65	65.00	50.05	MoA
		Ton/Ha	2.1.10: Tea 1.4	1.6	1.2	1.5	1.5	2.1	MoA
		Kgs/tree	2.1.11: Cashew 10	10	9	10	10	25	MoA
		Kg/A	2.1.12: Goat: 25	26.8	28	28	28	30	MLF
		Kg/Bird	2.1.13: Chicken: 1.5	1.5	1.7	1.8	2.30	2	MLF
		Ton/Ha	2.1.14:	8.3	8.4	8.5	8.5	11.9	MoA

Indicator level	Indicator	UNIT	BASELINE (2017/2018)	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	TARGET (2022/2023)	Data sources
2.2. Production of priority commodities			Cassava 8.5						
		Ton/Ha	2.1.15: Common beans 1.5	1.3	1.1	1	1	2.25	MoA
		Ton/Ha	2.1.16: Sorghum 1.63	1.1	0.8	1	1	2.45	MoA
	2.2.1: Maize: 6,273,151	Tone	2.2.1: Maize: 6,273,151	5,652,010	6,711,002	6,908,318	6,537,203	8,155,096.30	MoA
		Tone	2.2.2: Paddy: 3,414,815	3,174,770	3,038,080	2,629,519	1,856,731	5,122,222.50	MoA
		Tone	2.2.3: Sunflower: 543,261	561,300	649,437	691,814	702,920	814,892	MoA
		Tone	2.2.4: Cotton: 222,823	348,910	348,958	122,833	144,792	557,058	MoA
		Tone	2.2.5: Irish Potato: 1,080,144	1,013,410	1,646,000	344,483	1,844,811	1,944,259.20	MoA
		Tone	2.2.6: Beef: 471,692	486,736	578,467.67	579,221.50	526,351	613,199.60	MLF
		L	2.2.7: Dairy: 2,400,134,000	2,700,000,000	3,000,000,000	3,100,000,000	3,400,000,000	3,360,187,600	MLF
		Tone	2.2.8: Coffee: 44,260	68,150	60,650	67,676	65,235	88,520	MoA
		Tone	2.2.9: Sugarcane: 3,117,812	359,219	311,358	361,474	379,281	4,364,937	MoA
		Tone	2.2.10: Tea: 34,010	37,190	28,720	10,940*	17,615	51,015	MoA
		Tone	2.2.11: Cashewnut: 313,826	225,110	232,680	206,719	238,555	800,000	MoA

Indicator level	Indicator	UNIT	BASELINE (2017/2018)	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	TARGET (2022/2023)	Data sources
		Tone	2.2.12: Goat&sheep Meat: 92,999	95,964.20	106,659.90	107,123.25	107,791	120,899	MLF
		Tone	2.2.13: Chicken: 78,110	80,601.30	89,378.89	90,205.78	91,404	109,354	MLF
		Tone	2.2.14 Cassava 8,372,217	8,184,090	7,281,570	7,931,745	2,349,523	12,558,326	MoA
		Tone	2.2.15: Common beans 1,096,930	1,197,490	1,018,940	1,211,909	1,269,487	1,426,009	MoA
		Tone	2.2.16: Sorghum 672,235	731,877	552,400	755,832	777,840	941,129	MoA
		Tone	2.2.17: Palm oil 40,500	42,180	42,390	44,721	58,791	81,000	MoA
		Tone	2.2.18: Sesame 133,704	227,820	228,920.00	148,630	236,162	200,556	MoA
		Tone	2.2.19: Banana 3,395,499	3,406,940	1,358,080	1,392,970	1,409,717	4,414,149	MoA
		Tone	2.2.20: Tomato 720,242	487,613	1,349,264	161,111	560,173	1,440,484	MoA
		Tone	2.2.21: Onions 322,593	309,684	368,426	402,191	454,221	612,927	MoA
		Tone	2.2.22: Coconut 169,048	143,728	143,728	84,069	147,098	236,667.20	MoA
		Tone	2.2.23: Avocado 34,866	113,885	161,542	38,892	188,711	104,598	MoA
		Tone	2.2.24: Marine fish 53,231.94	65,738.00	62,158.38	71,545.48	62,719.70	88,924	MLF

Indicator level	Indicator	UNIT	BASELINE (2017/2018)	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	TARGET (2022/2023)	Data sources
2.3 Proportion of Adoption of Agricultural technologies and practices	Tone	Tone	2.2.25: Fresh water fish: 323,120.77	382,726.00	435,408.90	412,210.92	420,159	498,155.30	MLF
		Tone	2.2.26: Seaweed: 1,329.5	N/A	N/A	N/A	3,517.79	1,994.25	MLF
		Tone	2.2.27: Skin 1,994.5	2,007.80	2,296.76	2,299.95	2,493.56	2,592.85	MLF
		Tone	2.2.28: Hides: 13,394.7	13,398.50	14,696	14,792	15,058	15,805.70	MLF
	%	2.3.2: Households using Good Agricultural Practices (GAP) - (2014/15)		N/A	N/A	N/A	N/A		MoA/NBS
		Power tiller: 0.5		0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	MoA/NBS
		Ox plough: 33.3		34	34	34.2	34.7	35.1	MoA/NBS
		Watering can: 0.8		0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	MoA/NBS
		Organic fertilizers: 21.2		22	22	22	22	24.3	MoA/NBS
		Pesticides/insecticides: 5.0		5	4.7	4.5	4.5	0.7	MoA/NBS
		Improved seeds: 44		44	45	45	45	50	MoA/NBS
		Ox seed planter: 32.2		32.5	32.6	32.7	33.2	33.8	MoA/NBS
		Non organic fertilizers: 15.9		16	16.5	17	17	22.2	MoA/NBS
		Tractor harrow:		4.9	5.5	5.7	6.2	6.9	MoA/NBS

Indicator level	Indicator	UNIT	BASELINE (2017/2018)	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	TARGET (2022/2023)	Data sources
3.0. Improved and expanded marketing and value addition by thriving competitive private sector and effective farmer organizations			4.7						
		%	Hand sprayer: 13.6	13.8	13.9	14	14.5	14.8	MoA/NBS
	2.4. Proportion of Agricultural Research funding as share of agriculture GDP	%	2.4.1: Value of GDP 0.17	N/A	N/A	N/A	N/A	2.4.1: Value of GDP 0.3	NBS
	2.5 Food self-sufficiency ratio	%	2.5.1: 120	124	124	126	115	150	MoA
	2.6 Malnutrition incidences (chronic and transitory) in Tanzania	%	2.6.1: Stunting 34	31.8	NA	NA	31.8	10	MoA/NBS
		%	2.6.2: Underweight 14	15	NA	NA	15	5	MoA/NBS
		%	2.6.3: Wasting 5	4	NA	NA	4	1	MoA/NBS
	3.1 Gap between farm gate price and market price	%	3.1.1: Maize: 28.35	26.97	25.26	23.83	22.20	21.26	MIIT
		%	3.1.2: Rice: 29.65	19.78	23.76	23.68	22.22	22.24	MIIT
		%	3.1.3: Beans (Pulses): 27.83	27.55	26.32	25.07	19.86	20.87	MIIT
		%	3.1.4: Sorghum: 69.41	56.32	48.39	47.68	32.63	51.63	MIIT
		%	3.1.5: Potatoes: 42.6	35.36	34.16	35.00	27.27	31.95	MIIT
		%	3.1.6: Coffee: 56.56	N/A	N/A	N/A	N/A	3.1.6: Coffee: 42.42	MIIT

Indicator level	Indicator	UNIT	BASELINE (2017/2018)	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	TARGET (2022/2023)	Data sources
3.2: Ratio of value of processed agricultural export to total agricultural export by sub-sector		%	3.1.7: Cashewnut: 13.69	N/A	N/A	N/A	N/A	3.1.7: Cashewnut: 10.27	MIIT
	3.2.1: Percentage by Crop TBD	%		N/A	N/A	N/A	N/A	3.2.1: TBD	ASLMs
	3.2.2: Livestock: 77.95	%		78.75	81.7	82.1	83.0	85	ASLMs
	3.2.3: Fisheries: 31	%		33	21	27	26	53.33	ASLMs
	3.3.1: Maize: 23.2	%		22	21	20	16.20	20	MoA
	3.3.2: Sorghum: 10.9	%		10	9	8	12.3	7	MoA
	3.3.3: Tomato: 40	%		38	37	36	36	35	MoA
	3.3.4: Sunflower: 15.8	%		15	14	13	13	12	MoA
	3.3.5: Cassava: 21.8	%		21	20	19	18.30	18	MoA
	3.3.6: Paddy 11.5	%		11	10	9	15.4	8	MoA
	3.3.7: Common beans: 20	%		19	18	17	17.2	15	MoA
	3.3.8: Milk: 7.13	%		7.41	8.19	8.31	8.31	8	MLF
	3.3.9: Marine fish: 40	%		30	26	28	27	20	MLF
	3.3.10: Fresh water fish: 40	%		30	26	28	29	20	MLF

Indicator level	Indicator	UNIT	BASELINE (2017/2018)	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	TARGET (2022/2023)	Data sources
4.0. Strengthened Sector Enablers, Coordination and M&E	4.1: Propotion of private investment to agricultural vs total investment	%	4.1.1: Fisheries: 91, (Crop: TBD: Livestock: TBD)	N/A	N/A	N/A	N/A	4.1.1: Fisheries: 94, ((Crop: TBD: Livestock: TBD)	ASLMS
	4.2: Share of financial sector lending to agricultural sector.	%	4.2.1: 5.6	8.7	8.2	N/A	N/A	9	MoFP
	4.3: Proportion of rural women that are empowered in Agricultural sector	%	4.3.1: 20	N/A	N/A	N/A	N/A	4.3.1: At least 20% (2023)	NBS
	4.4. Percentage of youth that is engaged in the agricultural sector along value chains	%	4.4.1: 65.8	N/A	N/A	N/A	N/A	4.4.1: Create job opportunities for at least 30% of the youth in agricultural value chains by 2023	PMO
	4.5: Proportion of women and men engaged in Agricultural sector with access to financial	%	4.5.1: (Male=4.0, Female=4.1)	N/A	N/A	N/A	N/A	4.5.1: TBD	NBS

Indicator level	Indicator	UNIT	BASELINE (2017/2018)	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	TARGET (2022/2023)	Data sources	
	services									
	4.6: Public agricultural expenditure as a share of total public expenditure	%	4.6.1: 3.3	N/A	N/A	N/A	N/A	4.6.1: At least 10%	MFP	
COMPONENT ONE: Sustainable Land and Water use Management for crop, Livestock and Fisheries										
OUTPUT	1.1 Land use planning and water shade management	1.1.1 Number of villages with village land certificates (CVLs)	Number	1.1.1.1: 9,789 villages with CVLs	11,203	11,743	11967	N/A	12,545	MLHHSD
	1.1.2 Number of villages with Land use plan	Number	1.1.2.1: 1,907 villages with LUP	2,113	2,211	2347	2586	3802	NLUPC	
	1.1.3 Number of CCRO provided	Number	1.1.3.1: 659,559 CCROs	826,037	918,622	953,491	N/A	1,159,559	MLHHSD	
	1.2 Irrigation infrastructure development	1.2.1 Number of irrigation schemes constructed	Number	1.2.1.1: 2,678 Irrigation schemes	2,756	2,777	2,788	2,788	2,886	NIRC
	1.2.2 Number of operational schemes (100% developed).	Number	1.2.2.1: 31	32	33	36	37	239	NIRC	
	1.2.3 Hectares under irrigation	Ha	1.2.3.1: 475,052 ha under irrigation	475,052	694,715	695,045	728,280	763,120	NIRC	

Indicator level	Indicator	UNIT	BASELINE (2017/2018)	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	TARGET (2022/2023)	Data sources
1.3 Irrigation scheme management and operation	1.3.1 Number of Irrigators Organization (IO) strengthened	Number	1.3.1.1: 163 IOs registered and strengthened by 2018	61	15	264	365	1,861	NIRC
	1.4 Water infrastructure development for livestock and fisheries	Number	1.4.1.1: charco dams: 1384	1,387	1,387	1,395	1,402	2076	MLF
		Number	1.4.1.2 Boreholes: 103	105	105	109	114	600	MLF
		Number	1.4.2.1: TBD	N/A	N/A	N/A	N/A	1.4.2.1: TBD	MLF
	1.4.3 Number of water* infrastructures for aquaculture constructed	Number	1.4.3.1: 21	N/A	N/A	N/A	N/A	1.4.3.1: 30	MLF
1.5 Promote Climate Smart Agriculture Technologies (CSA) and practices	1.5.1 Number of CSA technologies developed	Number	1.5.1.1: 21	22	22	22	N/A	26	MoA/NBS
	1.5.2 Number of households practicing CSA technologies	Number	1.5.2.1: 4,871,967	4,874,967	4,881,624	5,014,332	N/A	6,820,754	MoA/NBS

Indicator level	Indicator	UNIT	BASELINE (2017/2018)	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	TARGET (2022/2023)	Data sources
COMPONENT TWO: Productivity and Profitability through Market oriented Agriculture									
OUTPUT	2.1 Strengthened Extension services	2.1.1. Number of Extension staff.	Number	2.1.1.1: Crop: 7,307	8,872	8,110	6,704	7,061	14,287 MoA
			Number	2.1.1.2: Livestock: 3795	3,815	4,027	4,298	4,349	4,554 MLF
			Number	2.1.1.3: Fisheries: 750	N/A	N/A	N/A	677	1500 MLF
	2.1.2 Number of agricultural households having access to extension services		Number	2.1.2.1: Crop: 4,690,529	4,690,529	4,960,258	4,960,258	4,960,258	4,761,439 MoA
			Number	2.1.2.2: Livestock: 9245	9,854	11,005	11,721	12,309	12,018 MLF
			Number	2.1.2.3: Fisheries: 228,527	N/A	N/A	N/A	N/A	2.1.2.3: Fisheries: 280,300 MLF
	2.1.3 Number of agricultural households trained		Number	2.1.3.1: Crop: 961,367	N/A	N/A	N/A	N/A	2.1.3.1: Crop: 3,364,785 MoA
			Number	2.1.3.2: Livestock: 13,223	17,459	19,910	20,247	22,307	22,082 MLF
	2.1.4 Number of Extension staff trained		Number	2.1.3.3: Fisheries: 12,613	N/A	N/A	16,773	22,233	25,226 MLF
			Number	2.1.4.1: Crop: 1,026	1,046	1,453	5,605	7,061	2.1.4.1: Crop: 4,617 MoA
			Number	2.1.4.2: Livestock: 3,344	3,945	4,456	4,733	5,726	6,019.20 MLF
	2.1.5 Number of	Number	2.1.5.1: Crop:	2,133	2,133	NA	23	59	200 MLF
								7,061	2,429 MoA

Indicator level	Indicator	UNIT	BASELINE (2017/2018)	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	TARGET (2022/2023)	Data sources
2.2 Improved access to inputs and health services	Extension staff retooled		2,133						
		Number	2.1.5.2: Livestock: 2,317	2,787	2,918	3,012	3,312	3,244	MLF
		Number	2.1.5.3: Fisheries: 50	N/A	N/A	N/A	N/A	2.1.5.3: Fisheries: 70	MLF
	2.1.6 Number of ward agricultural resources centers (WARCs)	Number	2.1.6.1: Crop: 268	268	268	268	268	475	MoA
		Number	2.1.6.2: Livestock: 2,107	2,109	2,115	2,123	2,133	2,275.56	MLF
		Number	2.1.6.3: Fisheries: 8	10	10	10	6	6	MLF
	2.2.1 Amount of improved seeds used	Tone	2.2.1.1: Crop: 49,539.18	N/A	76,725	50,589	49,962	64,400.90	MoA
		Dozes	2.2.1.2: Livestock: 82,801	98,203	102,890	103,207	105,062	107,641.30	MLF
		Tone	2.2.1.3: Fisheries: 17,301,076	17,301,076	21,676,187	17,634,121	20,040,000	25,951,614	MLF
	2.2.2 Amount of fertilizer applied	Ton	2.2.2.1: Amount applied: 435,178	302,482	633,197	678,017	436,452	565,731.40	MoA
	2.2.3 Number of agricultural Household applying agrochemicals	Number	2.2.3.1: Crop: TBD	N/A	N/A	N/A	N/A	2.2.3.1: TBD	NBS
		Number	2.2.3.2: Livestock: 197,298	215,290	297,300	317,972	318,120	394,596	MLF
		Number	2.2.3.3: Fisheries: TBD	N/A	N/A	N/A	N/A	2.2.3.3: TBD	MLF

Indicator level	Indicator	UNIT	BASELINE (2017/2018)	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	TARGET (2022/2023)	Data sources
2.3. Research and Developm ent	2.2.4 Number of stockiest at village level.	Number	2.2.4.1: Crop: 4,000	N/A	2,784	2,784	2,784	6,000	NBS
	2.3.1 Budget allocation to agricultural research	TZS	2.3.1.1: Crop: 18,278,443,706	1,607,361,000	7,350,000,000	7,350,000,000	7,350,000,000	67,963,625,044	ASLMs (MoA)
		TZS	2.3.1.2: Livestock: 963,721,883	962,458,966	1,316,540,000	1,389,569,145	1,409,574,219	3,009,480,000	ASLMs (MLF)
		TZS	2.3.1.3: Fisheries: 3,332,847,422	3,765,500,693	3,860,633,693	4,003,408,862	1,000,000,000	4,332,847,422	ASLMs (MLF)
	2.3.2 Number of agricultural technologies developed	Number	2.3.2.1: Crop: 7	4	22	20	20	20	MoA
		Number	2.3.2.2: Livestock: 38	41	42	44	45	46	MLF
		Number	2.3.2.3: Fisheries: 3	3	3	3	3	7	MLF
	2.4 Strengthen and Promote mechanization	2.4.1 Number of agricultural households using agro-machinery	Number	2.4.1.1: Crop: 2,308,754	1,214,974	1,247,436	1,279,898	1,535,176	2,930,791 MoA/NBS
			Number	2.4.1.2: Livestock: 137,200	142,456	169,800	172,239	173,102	178,360 MLF/NBS
			Number	2.4.1.3: Fisheries: TBD	TDB	NA	NA	13,696	TDB MLF/NBS
	2.4.2 Area (hectares) utilized agro-machinery	Ha	2.4.2.1: Ha. 6,697,500	6,978,600	7,034,789	7,153,890	7,332,737	8,232,676	MoA
	2.4.3 Number of agro-mechanization hiring centers	Number	2.4.3.1: 43	12	14	15	70	54	MoA

Indicator level	Indicator	UNIT	BASELINE (2017/2018)	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	TARGET (2022/2023)	Data sources
2.5. Food and Nutrition Security	2.5.1 Average number of meals consumed per day (Rural/Urban)	Number	2.5.1.1: (Rural: 2.5, Urban: 2.7)	rural 3 Urban 3	rural 3 Urban 3	rural 3 Urban 3	3	3	NBS
	2.5.2 Percent of Population by the Number of Daily meals (Rural)	%	2.5.2.1: Rural 1 meal 0.5 2. meal 33.3 3. Meal 66.1	N/A	N/A	N/A	N/A	2.5.2.1: Rural 1 meal 2. meal 3. TBD	NBS
	2.5.3 Percent of Population by the Number of Daily meals (Urban)	%	2.5.3.1: Urban 1. meal 0.7 2. meal 18.4 3. 80.9	N/A	N/A	N/A	N/A	2.5.3.1: Urban 1 meal 2. meal 3. TBD	NBS
	2.5.4 Average number of rural household with low dietary diversity	Number	2.5.4.1:TBD	N/A	N/A	N/A	N/A	2.5.4.1:TBD	NBS
COMPONENT THREE: Commercialization and Value addition for Agricultural Commodities									
OUTPUT	3.1: Develop market access for all priority commodities	3.1.1 Number of market infrastructures in operations	Number	3.1.1.1: Market centres for Fisheries sector: 11, (for Crop: TBD)	N/A	NA	11	10	15 MoA/MLF /MIIT
		Number	3.1.1.2: Livestock markets (Secondary and Border	464	467	489	499	690	MLF/MIIT

Indicator level	Indicator	UNIT	BASELINE (2017/2018)	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	TARGET (2022/2023)	Data sources
			Markets): 463						
		Number	3.1.1.3: Warehouses: 612 (<i>MIIT</i>); Warehouse: 90 (<i>Fisheries</i>)	N/A	N/A	90 (<i>Fisheries</i>)	84	100	MIIT/MLF
		Number	3.1.1.4: Milk collection centres: 150	156	176	180	182	188	MIIT/MLF
		Number	3.1.1.5: Cold rooms: 52 (<i>Fisheries</i>)	N/A	26	24	24	70	MIIT/MLF
		Number	3.1.1.6: Holding grounds: 87	87	87	87	86	105	MIIT/MLF
		Number	3.1.1.7: Quarantine stations: TBD	N/A	N/A	N/A	N/A	3.1.1.7: Quarantine stations: TBD	MIIT/MLF
		Number	3.1.1.8: Landing sites: 1,356	1356	1356	1285	1292	1300	MIIT/MLF
		Kilometres	3.1.1.9: Feeder roads:	52,252.73	52,252.73	68,355.80	68,966.20	144,429.77	TARURA
	3.1.2 Number of commodities traded through WRS	Number	3.1.2.1: 10	N/A	11	11	N/A	16	MIIT
	3.1.3 Volume of commodities traded through	Tone	3.1.3.1: Cashewnut: 219,889,221	225,105,638	216,561,807	204,449,925	231,152,847	275,000,000	MIIT

Indicator level	Indicator	UNIT	BASELINE (2017/2018)	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	TARGET (2022/2023)	Data sources
	WRS	Tone	3.1.3.2: Coffee: 4,230,467	4,230,467	7,231,661	1,406,205	4,500,298	15,000,000	MIIT
		Tone	3.1.3.3: Maize: 203,780	203,780	NA	120,000	NA	200,000,000	MIIT
		Tone	3.1.3.4: Paddy: 1,102,737	1,102,737	NA	1,827,400	111,800	10,000,000	MIIT
		Tone	3.1.3.5: Sesame: 64,294,591	64,294,591	5,926,726	98,904,503	52,022,359	150,000,000	MIIT
		Tone	3.1.3.6: Pigion peas: 1,130,453	1,130,453	775,543	10,143,415	N/A	40,000,000	MIIT
		Tone	3.1.3.7: Green Gram: 775,543	775,543	1,130,453	14,129,213	N/A	100,000,000	MIIT
		Tone	3.1.3.8: Cocoa: 7,944,442.50	7,944,442.50	11,616,469	4,817,487	6,508,580	20,000,000	MIIT
		Tone	3.1.3.9: Chicken Pea: 80,804	80,804	80,804	109,700	646,131	20,000,000	MIIT
		Tone	3.1.3.10: Soya: 2,892,004	2,892,004	2,892,004	1,693,442	3,903,151	5,000,000	MIIT
	3.1.4 Number of commodities listed under the commodity exchange market	Number	3.1.4.1: Commodities: 9	10	11	11	9	16	MIIT
	3.1.5 Volume of agricultural commodities traded through commodity	Tone	3.1.5.1: Volume: 4,632.1	N/A	41,055	14,112	N/A	6,948.15	MIIT

Indicator level	Indicator	UNIT	BASELINE (2017/2018)	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	TARGET (2022/2023)	Data sources
3.1 Development of agro-processing for crop, livestock and fishery products	exchange market								
	3.1.6 Volume of priority commodities traded through formal markets	Tone	3.1.6.1: TBD	N/A	N/A	N/A	N/A	3.1.6.1: TBD	MIIT
	3.1.7 Number of agricultural households accessing market information services	Number	3.1.7.1: TBD	N/A	N/A	N/A	N/A	3.1.7.1: TBD	MIIT
	3.1.8 Number of sources disseminating market information	Number	3.1.8.1: 4	N/A	N/A	N/A	N/A	3.1.8.1: 6	ASLMs
	3.2.1 Number of agro-processing infrastructure in operation.	Number	3.2.1.1: Crop: TBD	N/A	N/A	N/A	N/A	3.2.1.1: Crop: TBD	MoA
		Number	3.2.1.2: Fisheries: 14	18	18	18	19	18	MLF
		Number	3.2.1.3: Livestock: 345	357	360	362	362	552	MLF
	3.2.2 Volume of processed agricultural commodities.	Tone	3.2.2.1: Fisheries: 350.3	N/A	N/A	N/A	N/A	3.2.2.1: Fisheries: 400	MIIT
		Tone	3.2.2.2: Crop: TBD	N/A	N/A	N/A	N/A	3.2.2.2: Crop: TBD	MoA
3.3	3.3.1 Number of	Number	3.3.1.1: Crop:	5	6	7	4	8	MoA

Indicator level	Indicator	UNIT	BASELINE (2017/2018)	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	TARGET (2022/2023)	Data sources
Improved post-harvest management	post-harvest technologies promoted		4						
		Number	3.3.1.2: Fisheries: 2	N/A	N/A	N/A	N/A	3.3.1.2: Fisheries: 3	MLF
	3.3.2 Number of agricultural households using post harvest technologies or practices	Number	3.3.2.1: Crop: TBD	N/A	N/A	N/A	N/A	3.3.2.1: Crop: TBD	NBS
		Number	3.3.2.2: Fisheries: 100	N/A	N/A	N/A	100	3.3.2.2: Fisheries: 300	MLF
	3.3.3 Number of storage facilities constructed	Number	3.3.3.1: Crop: 3,400	3,477	3,477	3,477	3,479	3,430	MoA
		Number	3.3.3.2: Fisheries: 72					3.3.3.2: Fisheries: 100	MLF
	3.3.4 Number of operational storage facilities	Number	3.3.4.1: Crop: 3,028	3,028	3,058	3,093	3,099	3,058	MoA
		Number	3.3.4.2: Fisheries: 72	N/A	N/A	N/A	N/A	3.3.4.2: Fisheries: 100	MLF
COMPONENT FOUR: Sector Enablers, Coordination and M&E									
OUTPUT	4.1 Policy and Regulatory business environment improved	4.1.1 Number of policies reviewed	Number	4.1.1.1: Crop: 3	0	0	0	16	5 ASLMs
			Number	4.1.1.2: Livestock: 1	1	1	N/A	1	1 MLF
			Number	4.1.1.3: Fisheries: 1	N/A	N/A	N/A	N/A	4.1.1.3: Fisheries: 1 MLF
			Number	4.1.1.4: Industry and Trade: 0	N/A	N/A	N/A	N/A	4.1.1.4: Industry and Trade: 4 MIIT
	4.1.2 Number of policies formulated		Number	4.1.2.1: Crop: 3	0	0	0	2	4 ASLMs
			Number	4.1.1.2: Livestock: 1	1	1	N/A	0	1 MLF
			Number	4.1.1.3:	N/A	N/A	N/A	N/A	4.1.1.3: MLF

Indicator level	Indicator	UNIT	BASELINE (2017/2018)	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	TARGET (2022/2023)	Data sources
4.1 Number of business regulations reviewed	4.1.1.4: Industry and Trade: 0	Fisheries: 1						Fisheries: 1	
		Number	4.1.1.4: Industry and Trade: 0	N/A	N/A	N/A	N/A	4.1.1.4: Industry and Trade: 1	MIIT
	4.1.3 Number of business regulations reviewed	Number	4.1.3.1: Crop: 1	21	105	N/A	2	6	ASLMs
		Number	4.1.3.2: Livestock: 105	105	105	105	0	116	MLF
		Number	4.1.3.3: Industry and Trade: 4	N/A	N/A	N/A	N/A	4.1.3.3: Industry and Trade: 11	MIIT
		Number	4.1.3.4: Fisheries : 1	N/A	N/A	N/A	N/A	4.1.3.4: Fisheries : 2	MLF
	4.1.4 Number of business regulations formulated	Number	4.1.4.1: Crop: 3	N/A	N/A	N/A	N/A	4.1.4.1: Crop 9	ASLMs
		Number	4.1.4.2: Livestock: 54	54	54	54	0	54	MLF
		Number	4.1.4.3: Industry and Trade: 0	N/A	N/A	N/A	N/A	4.1.4.3: Industry and Trade: 1	MIIT
		Number	4.1.4.4: Fisheries: 1	N/A	N/A	N/A	N/A	4.1.4.4: Fisheries: 1	MLF
4.1.5 Number of new private sectors investing in Agricultural sector	Number	4.1.5.1: Crop: 109	N/A	N/A	N/A	625	259	MoA	
	Number	4.1.5.2: Livestock: 372	376	381	487	496	655	MLF	
	Number	4.1.5.3: Fisheries: 81	N/A	N/A	N/A	30	105	MLF	

Indicator level	Indicator	UNIT	BASELINE (2017/2018)	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	TARGET (2022/2023)	Data sources
4.2 Strengthening organizational and technical capacity and new small-scale producers, trade and processing farmers organization and cooperatives	4.1.6 Value of private sector investment in Agricultural sector	TZS	4.1.6.1: Crop: 3.5 Trillion	N/A	N/A	N/A	N/A	4.1.6.1: Crop: 8 Trillion	MoA
		TZS (Billion)	4.1.6.2: Livestock: 3.7	4.21	5.32	5.67	5.84	6.623	MLF
	4.2.1 Number of small-scale agricultural groups in operations	Number	4.2.1.1: 22,199	N/A	N/A	9,185	9,741	68,497	ASLMs
		Number	4.2.2.1: 1,081	N/A	N/A	9,185	9,741	3,291	ASLMs
		Number	4.2.3.1: Crop: 3,332	5,973	6,551	3,056	3,946	5,037	MoA
			4.2.3.2: Livestock: 161	161	161	161	161	180	MLF
			4.2.3.3: Fisheries: 102	N/A	N/A	N/A	N/A	4.2.3.3: Fisheries: 109	MLF
	4.2.4 Value of loans issued through SACCOs	TZS	4.2.4.1: 1,299,661,801, 996 (crop sub-sector)	N/A	1,299,661,801,996	589,426,604,254	N/A	1,850,553,381,765	ASLMs
	4.3 Sector Coordination improved	Number	4.3.1.1: Livestock: 1037	1,217	1,323	1,520	1,534	1940	ASLMs
			For Crops:	TDB	NA	NA	625		
			For Fisheries	TDB	NA	NA	30		

Indicator level	Indicator	UNIT	BASELINE (2017/2018)	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	TARGET (2022/2023)	Data sources
4.4 Improved capacity and agricultural data collection and management systems	4.3.2 Number of platforms in operations	Number	4.3.2.1: Platforms: 3 (crop sub-sector)	3	4	4	4	8	ASLMs
	4.4.1 Number of agricultural surveys conducted timely.	Number	4.4.1.1: Agricultural surveys: 1	1	1	1	1	4	MoA/NBS
	4.4.2 Number of agricultural statistics reports produced.	Number	4.4.2.1: Crop: 8 (for Livestock TBD)	0	0	1	1	12	MLF/MoA /NBS
			For Fisheries	TDB	NA	NA	1	TDB	
	4.4.3 Number of LGAs collecting and submitting agricultural routine data (ARDS) in operation	Number	4.4.3.1: 105	185	185	185	185	185	MoA
	4.4.4 Number of established linkages, networking and information systems.	Number	4.4.4.1: Crop: 4	4	5	5	5	8	MoA
	4.5 Agricultural Sector M&E system	Number	4.5.1.1: Crop: 5	1	2	3	1	8	MoA
		Number	4.5.1.2: Fisheries: 4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	MLF
		Number	4.5.2.1: Crop:	1	N/A	N/A	2	6	MoA

Indicator level	Indicator	UNIT	BASELINE (2017/2018)	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	TARGET (2022/2023)	Data sources
strengthened	M&E experts capacitated		2						
		Number	4.5.2.2: Fisheries: 2	0	0	2	2	6	MLF
	4.6 ICT for agricultural information services and system improved.	4.6.1. Number of sources of agricultural information	Number	4.6.1.1: Crop: 3	3	3	3	8	MoA
			Number	4.6.2.1: MoA - 3	N/A	6	0	5	MoA
		4.6.2. Number of agricultural ICT products	Number	4.6.2.2: MIT - 4	N/A	N/A	N/A	4.6.2.2: MIT - 5	MIIT
			Number	4.6.2.3: Livestock: TBD	N/A	N/A	N/A	4.6.2.3: Livestock: TBD	MLF
			Number	4.6.2.4: Fisheries: 1	1	2	2	1	MLF
	4.7 Access to agricultural finance expanded	4.7.1. Number of financial institutions providing financial services to Agricultural sector	Number	4.7.1.1: 43 (Banks regulated in Dec 2018)	40	40	42	41	53 MoFP
			Number	4.7.2.1: Male: 2,098,308 (4.0%) Female: 2,139,691 (4.1%)	N/A	N/A	N/A	4.7.2.1: Livestock sector: Male increase by 3%; Female increase by 5% (other sector: TBD) Fisheries sector: Male	NBS

Indicator level	Indicator	UNIT	BASELINE (2017/2018)	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	TARGET (2022/2023)	Data sources
								increase to 4.5%; Female increase to 5%	
	4.7.3 Number of agricultural households accessed loans from financial institutions by gender	Number	4.7.3.1: Male=401,253 (0.8%) Female=408,158 (0.8%)	N/A	N/A	N/A	N/A	4.7.3.1: Livestock sector: Male increase by 5%; Female increase by 8% (other sector: TBD)	NBS
	4.7.4 Amount of credits to Agricultural sector	TZS	4.7.4.1: 952,884,000,000	1,584,634,570,000	1,571,465,040,000	1,402,550,000,000	1,993,630,000,000	1,395,117,000,000	MoFP
	4.7.5 Government budget allocated to agricultural sector	TZS (000)	1,047,840,149	N/A	N/A	459,742,631	630,356,177	1,687,557,038	MoFP
	4.7.6 Amount of agricultural budget allocated by the development partners	TZS (000)	4.7.6.1: TBD	N/A	N/A	173,713,460	125,065,254	4.7.6.1: TBD	MoFP

Note: N/A = Not Available; TBD = To be Determined